

2024 FAALİYET RAPORU









Değerli Hemşehrilerim,

2024 yılı, hem bir önceki stratejik plan dönemini tamamladığımız hem de kentimizin ihtiyaçlarını dikkatle analiz ederek gelecek yılları ele aldığımız bir yıl oldu. Suya, doğaya ve İzmir halkına verdiğimiz önemin bir karşılığı olarak, yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi birer birer tamamlarken, gelecek dönemin ihtiyaçlarını da tespit ederek planlamamızı yaptık.

İZSU Genel Müdürlüğü, yalnızca bir altyapı kurumu değil, aynı zamanda İzmir'in doğasına, geleceğine ve halkına duyduğu sorumluluğun taşıyıcısıdır. Bu anlayışla, iklim kriziyle mücadele, su kaynaklarının verimli kullanımı, altyapı yatırımları ve çevre sağlığı gibi alanlarda önemli projelere imza attı. 2024 Faaliyet Raporu, işte bu çabanın bir belgesi niteliğindedir. Geçmişe ışık tutarken geleceğe dair hedeflerimizi de şekillendiren bu rapor, aynı zamanda halkımıza olan hesap verme sorumluluğumuzun da bir göstergesidir.

İzmir'de suyun her bir damlası yaşamı yeşerten, geleceğe umut taşıyan bir emeğin izini taşımaktadır. Bu emek, İZSU Genel Müdürlüğünün yıl boyunca özveriyle yürüttüğü çalışmalarda kendini en açık haliyle göstermektedir.

Bu vesileyle, kentimizin refahı ve doğası için büyük bir özveriyle çalışan tüm İZSU emekçilerine, yöneticilerine ve bize güvenen siz değerli İzmirli'lere teşekkür ediyorum.

İzmir'i hep birlikte, daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacağız.

Saygılarımla.

Dr. Cemil Tugay
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı





T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 533
Toplantı Karar Tarihi : 02.05.2025

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 30.04.2025 tarih, 75176608-040.05-1454525 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddelerine istinaden hazırlanan teklife ekli "2024 Yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu" Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla Değişik 6. Maddesi (e) fıkrasına istinaden karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verildi.

Dr. Cemil TUGAY
Büyükşehir Belediye Başkanı

Gürkan ERDOĞAN
Genel Müdür

Onur DEMİRCİ
Genel Müdür Yardımcısı

Tülay YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Candan DİPLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülay DEMİRCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-50.01.04/06


Karar Tarihi : 21.05.2025

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli 08.05.2025 tarih, 64845753-040.05/1464614 sayılı Başkanlık önergesinde;

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan ve 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesine istinaden Dairesince sunulan, teklife ekli **2024 Yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu** İZSU Yönetim Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (e) fıkrasına istinaden karara bağlanmasını arz ederim.” Denilmektedir.


Yukarıda metni yazılı Başkanlık önergesi Genel Kurulca görüşülmüş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan ve 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesine istinaden sunulan, ekli **2024 Yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporunun**, 2560 Sayılı Kanunun 3009 Sayılı Kanunla değişik 6.maddesi (e) fıkrasına istinaden oyçokluğu ile kabulüne, karar vermiştir.




Dr. Zafer Levent YILDIR
Meclis 1. Başkanvekili
Meclis Başkanı



Mustafa VATANSEVER
Divan Katibi



Uygur KANMIŞ
Divan Katibi



Sultan İPEKLİ
Divan Katibi



Doğukan MALTEPE
Divan Katibi



Ertes UĞUZ
Divan Katibi

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	1
A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler	2
B. Tarihçe	3
C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
D. İdareye İlişkin Bilgiler	6
1.1 Fiziksel Yapı	6
1.2 Organizasyon Yapısı	10
1.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
1.4 İnsan Kaynakları Analizi	15
1.5 Sunulan Hizmetler	18
1.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	28
II. AMAÇ ve HEDEFLER	29
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri	30
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	33
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER ve DEĞERLENDİRMELER	35
A. Mali Bilgiler	35
3.1 Bütçe Uygulama Sonuçları	36
3.2 Mali Denetim Sonuçları	36
3.3 Temel Mali Tablolar	37
B. Performans Bilgileri	49
3.4 Faaliyet ve Proje Bilgileri	49
3.4.1 Stratejik Alan 1 İçme Suyu	49
3.4.2 Stratejik Alan 2 Atık Su	67
3.4.3 Stratejik Alan 3 Yağmur Suyu	81
3.4.4 Stratejik Alan 4 Kurumsal Kapasite	91
3.5 Performans Sonuçları Tablosu	113
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	129
A. Güçlü Yönler	130
B. İyileştirmeye Açık Yönler	130
C. Öneri ve Tedbirler	131
V. EKLER	133
5.1 İdare Performans Tablosu	134
5.2 Güvence Beyanları	140

GENEL VERİLER



4.493.242 kişi

Hizmet Verilen Nüfus



2.121.612 kişi

Abone Sayısı



6.434 kişi

Personel Sayısı



19.161.386.097 TL

Gider Gerçekleşmesi



4.871.160.566 TL

Yatırım Gerçekleşmesi




752.959 adet

Cevaplanan Çağrı Sayısı



87.331 adet

Abonelerin e-Devlet Üzerinden Yaptığı İşlem Sayısı



13,85 MW Enerji Projesi

6 adet ana pompa istasyonu, 4 adet içme suyu deposu ve Foça İçme Suyu Arıtma Tesisi GES ile Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi HES projeleri

4,30 MW Enerji Tesisi

Menemen Emiralem arazi ve çatı tipi GES ile P-11 Pompa İstasyonu off grid HES tesisleri

SAYILARLA 2024

İÇME SUYU KAPASİTESİ

314.457.735 m³/yıl

Şehre Verilen Yıllık Su Miktarı



861.528 m³

Şehre Verilen Günlük Su Miktarı

67 adet

İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı



611.126.683 m³/yıl

Toplam İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasitesi

ATIK SU KAPASİTESİ

304.712.885 m³/yıl


Arıtılan Atık Su Miktarı

834.830 m³

Günlük Arıtılan Atık Su Miktarı

65 adet

Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı



352.814.575 m³/yıl

Toplam Atık Su Arıtma Tesisi Kapasitesi

İÇME SUYU YATIRIMLARI



530 km


Projelendirilen İçme Suyu Hattı Uzunluğu



658 km

Yeni Yapılan İçme Suyu Hattı Uzunluğu: 507 km

Yenilenen İçme Suyu Hattı Uzunluğu: 151 km



46 adet

Yeni Açılan İçme Suyu Sondaj Kuyusu Sayısı

ATIK SU YATIRIMLARI

973 km

Projelendirilen Atık Su Hattı Uzunluğu



222 km

Yeni Yapılan Atık Su Hattı Uzunluğu: 127 km

Bakım Onarımı Yapılan Atık Su Hattı Uzunluğu: 76 km

Mevcut Bina Kolu Bağlantı Hattı Uzunluğu: 19 km

1.508 km

Temizliği Yapılan Kanalizasyon Hattı Uzunluğu

SAYILARLA 2024

YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

565 km

Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu

67 km

Yeni Yapılan Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu: 47 km

Bakım Onarımı Yapılan Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu: 20 km

26.777 adet

Temizliği Gerçekleştirilen Tekli Yağmur Suyu Izgarası Sayısı

92,33 km

Temizliği Gerçekleştirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu


DERE YATIRIMLARI

277.780 ton

Dere Yataklarından Çıkarılan Toplam
Malzeme Miktarı

935 km

Dere Yataklarında Yapılan Toplam Bakım ve
Temizlik Hattı Uzunluğu



i z s u


I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon,Vizyon

B. Tarihçe

C. Yetki,Görev ve Sorumluluklar

D. İdareye İlişkin Bilgiler



Misyon

İzmir'e içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak.



Vizyon

Bilimin ışığında güncel teknoloji ile su ekosistemine öncelik veren, çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşümü sağlayan, dünyanın zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevreye bırakan, İzmirli ile bütünleşen kurum olmak.



Temel Değerler

- Doğaya ve İnsana Duyarlı
- Güvenilir
- Adil
- Şeffaf
- Bilimsel
- Öncü
- Yenilikçi
- Erişilebilir
- Katılımcı Yönetim Anlayışı

B. Tarihçe

İzmir kenti 8.500 yıllık geçmişiyle birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 12.007 km²'lik yüzölçümü ve 4,5 milyona yaklaşan nüfusu ile kültürün ve sanatın hayat bulduğu bir şehir olarak dikkat çeken İzmir, yalnızca tarihi varlıklarıyla değil, tabiatı ve tabiatın ona sunduğu suyuyla da tarihe tanıklık etmiştir. İzmir'in Antik Çağ'dan günümüze su yönetimi anlayışı aşağıda özetlenmiştir.

Antik Çağ'da İzmir'in önde gelen su kaynaklarından olan Meles Çayı ile Diana Hamamları üzerine efsaneleştirilerek anlatılan mitolojik söylenceler ve Gediz'in kutsallaştırılması İzmir kültürel mirasının bir parçası haline gelmiştir. O döneme hayat veren su yolları (Karapınar, Akpınar, Kapancıoğlu ve Buca Su Yolları) izlerini günümüze taşıyarak tarihi misyonlarını sürdürmüşlerdir.

ANTİK ÇAĞ DÖNEMİ

OSMANLI DÖNEMİ (1299-1923)

Vakıf aracılığıyla yönetilen Vezir Suyu ve Osman Ağa Suyu, 1926 yılında çıkarılan Su Kanunu ile İzmir Belediyesine devredilmiştir. Bu dönemde; su yollarının ıslahı için girişimlere başlanmış, içme suyu tesisatları yenilenmiş, su verilemeyen yerlerin isalesi büyük ölçüde tamamlanmış ve yeni su depoları ile çeşmeler inşa edilmiştir. 1930'lu yıllarda içme suyu yatırımları hız kazanmıştır. Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan kente Yamanlar Dağı'ndan su getirme çalışmalarıyla 1934 yılında İzmir Belediyesine bağlanan Karşıyaka da içme suyuna kavuşmuştur.

Antik Çağ'daki su kaynaklarının korunması yaklaşımı Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde, mevcut yapılara ilave olarak kemer, çeşme, sebil ve şadırvan gibi yeni yapılar aracılığıyla suyun kente daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılması sağlanmıştır. Suyun temininde yeni arayışlar sonucu suyun işletim hakkının vakıflara devredilmesi yaklaşımı geliştirilmiştir.

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1945)

ESHOT DÖNEMİ (1945-1987)

Kamulaştırma sürecinden sonra İzmir Belediyesi tarafından yönetilen içme suyu, 1945 yılından itibaren belediye bünyesinde kurulmuş olan ESHOT tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Halkapınar Su Fabrikası'nın donanımı güçlendirilerek üretilen su miktarının artırılması, su şebekesinin genişletilerek kentin her yerine su verilmesi, İzmir'in içme suyu sorununun çözüme kavuşması amacıyla DSİ işbirliğinde İzmir İçme Suyu Temini Projesinin hazırlanması ve Büyük Kanal Projesi'nin başlaması bu dönemin önemli çalışmalarını oluşturmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü, 1987 yılında kuruluşunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içinde yürütülen tüm içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini devralmıştır. İZSU, 1990'lı yıllarda yaptığı çalışmalar ile kentin gelecek yıllarda yaşayacağı dönüşümlere yönelik temellerini atmıştır. Yaşamımızın en temel kaynaklarından olan suyun sürdürülebilir yönetimi geçmiş deneyimler, günümüzün mevcut koşulları ve gelecek planlarıyla birlikte büyük bir duyarlılık ve üst düzey sorumluluk bilinci ile ele alınmaya devam edilmektedir. İZSU; çevre ve insan sağlığını gözeterek, içme suyu ve atık su hizmetlerini etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sunma misyonuyla hareket etmektedir. Bu kapsamda; kaynaklardan elde ettiği içme sularını uluslararası standartlarda arıtarak herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etme, su havzalarını etkin bir şekilde koruma, sürdürülebilir atık su sistemlerinin yaygınlaştırma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri ile gelecek nesillere yaşanabilir bir İzmir bırakma hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ (1987 -)



C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (İZSU) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu hakkındaki 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun EK-5.maddesi gereği ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.04.1987 tarihinde kurulmuştur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı genişlemiş ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan kapsamına 21 ilçe dahil edilmiştir. 2014 yılında ise 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı bir kez daha genişletilmiş ve 30 ilçeye hizmet verilme başlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bütçeli ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olan İZSU'nun görev ve yetkileri; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

İçme ve kullanma suyunu temin etmek, su kaynakları ile içme suyu havzalarını korumak, kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak İZSU'nun başlıca görevleri arasında yer almaktadır. İZSU'nun yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir.

Yasal Yükümlülük

Dayanak

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 s.k.m. 2/a
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 s.k.m. 2/b
Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.	2560 s.k.m. 2/c
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.	2560 s.k.m. 2/d
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.	2560 s.k.m. 2/e
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	2560 s.k.m. 2/f
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.	5216 s.k.m. 7/r

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu'nun yanı sıra İZSU'nun yetki ve görevleri ile ilgili diğer kanunlar şunlardır:

- *167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- *831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- *1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- *1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- *2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- *2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- *2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- *2872 sayılı Çevre Kanunu,
- *2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- *3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
- *3194 sayılı İmar Kanunu,
- *3213 sayılı Maden Kanunu,
- *3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- *4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- *4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- *4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- *4857 sayılı İş Kanunu,
- *4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- *5393 sayılı Belediye Kanunu,
- *5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- *5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- *6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- *6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- *6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
- *7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun.

D. İdareye İlişkin Bilgiler

1.1 Fiziksel Yapı

Taşınır Mallar



31.12.2024 tarihi itibarıyla İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait mevcut dayanıklı taşınır malların mali yapısını; Taşıtlar grubu 954.916.521,51 TL, Tesis Makine ve Cihazlar grubu 310.425.636,16 TL ve Demirbaşlar grubu 274.942.892,33 TL oluşturmakta olup tüm taşınır malların toplam değeri 1.540.285.050,00 TL'dir. Taşınır mallar grubu ve altındaki taşıtlar sınıfına ait malların 31.12.2024 tarihi itibarıyla dağılım grafiği aşağıda gösterilmektedir.

Kara Yolu Taşıtlar grubu incelendiğinde ilk üç sırada 644.029.156,23 TL tutarında Yük Taşıma Araçları, 264.059.131,07 TL tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve 3.230.231,79 TL tutarında Otomobil grubu araçlar yer almış olup diğer araçlar ile birlikte toplam değeri 919.600.768 TL'dir.

Su ve Deniz Taşıtları grubu 23.627.788,58 TL tutarında Yüzer Yapılar, 5.850.000,00 TL tutarında Gemiler, 3.134.394,00 TL tutarında Römorklar ve İtici Gemiler, 2.631.020,93 TL tutarında Tekneler, 72.550,00 TL tutarında Botlar grubu yer almaktadır.

Demirbaşlar grubu içerisinde yer alan 208.192.523,53 TL tutarındaki Büro Makineleri grubunun değer ve adede göre dağılımı Büro Makineleri Dağılım Tablosunda yer almaktadır.

Buna göre ilk üç sırada 59.581.545,88 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, 54.487.468,15 TL tutarında Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri, 68.638.999,83 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir. 25.484.509,67 TL tutarında kalan değer ise Büro Makineleri grubu içerisindeki diğer kalemleri oluşturmaktadır.



TAŞINIR TABLOSU

TAŞINIR MALLAR		ARAÇ / MAKİNE CİNSİ	SAYISI (Adet)	DEĞERİ (TL)
Taşıtlar	Kara Taşıtları	Yük Taşıma Araçları	502	644.029.156,23
		Özel Amaçlı Taşıtlar	175	264.059.131,07
		Motorsuz Kara Araçları	48	5.123.437,96
		Otomobiller	33	3.230.231,79
		Yolcu Taşıma Araçları	10	1.829.610,55
		Arazi Taşıtları	2	1.258.397,94
		Mopet ve Motosiklet	34	70.802,46
		Kara Yolu Taşıtları Toplam	804	919.600.768,00
	Su ve Deniz Taşıtları	Yüzer Yapılar	2	23.627.788,58
		Gemiler	1	5.850.000,00
		Römorklar ve İtici Gemiler	1	3.134.394,00
		Tekneler	11	2.631.020,93
		Botlar	1	72.550,00
		Su ve Deniz Taşıtları Toplam	16	35.315.753,51
Demirbaşlar	Büro Makineleri	Haberleşme Cihazları	6.522	68.638.999,83
		Bilgisayar ve Sunucular	5.845	59.581.545,88
		Bilgisayar ve Çevre Birimleri	4.166	54.487.468,15
		Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.808	21.191.260,75
		Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	481	3.397.621,58
		Aydınlatma Cihazları	42	866.698,13
		Teksir ve Çoğaltma Makineleri	25	28.929,21
		Büro Makineleri Toplam	18.889	208.192.523,53
	Diğer	Diğer Demirbaşlar		66.750.368,80
Tesis, Makine ve Cihazlar				310.425.636,16

Taşınmazlar


İZSU Genel Müdürlüğü adına 1.357 adet toplam 9.991.411,47 m² yüzölçümlü taşınmaz, 2024 yılı sonu itibari ile tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait 4.301 adet toplam 25.333.234,07 m² yüzölçümlü taşınmaz, 31.12.2024 sonu itibari ile kayıt altına alınmıştır.

4.301 adet taşınmazın kullanım durumuna göre dağılımı aşağıda listelenmiştir:

- *1.664 adet toplam 562.639,58 m² yüzölçümlü Su Kuyusu Alanı,
- *1.115 adet toplam 9.648.469,51 m² yüzölçümlü Baraj Koruma Alanı,
- *798 adet toplam 610.009,10 m² yüzölçümlü Su Deposu Alanı,
- *408 adet toplam 13.652.089,48 m² yüzölçümlü Atık Su Arıtma Tesis Alanı,
- *82 adet toplam 63.104,40 m² yüzölçümlü Kanalizasyon Hattı Alanı,
- *66 adet toplam 193.296,23 m² yüzölçümlü Muhtelif Taşınmaz Alanı,
- *50 adet toplam 24.330,15 m² yüzölçümlü İçme Suyu Hattı Alanı,
- *29 adet toplam 24.726,32 m² yüzölçümlü Pompa İstasyon Alanı,
- *28 adet toplam 245.489,91 m² yüzölçümlü Bina ve Tesis Alanı,
- *20 adet toplam 273.198,93 m² yüzölçümlü İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı,
- *18 adet toplam 21.126,90 m² yüzölçümlü Terfi Merkezi Alanı,
- *12 adet toplam 4.189,97 m² yüzölçümlü Dere Islahı Alanı,
- *11 adet toplam 10.563,59 m² yüzölçümlü Foseptik Alanı.

Bahse konu İdaremize ait 4.301 adet taşınmaz ile 1.357 adet sınırlı aynı hakların olduğu parselin bulunduğu toplam 35.324.645,54 m² yüzölçümlü 5.658 adet parselin 30 ilçe ile görev ve sorumluluk alanındaki dağılım tablosu bir sonraki sayfada listelenmiştir.



İdaremize Ait Parsellerin Genel Görünüm Haritası

İlçe Bazında Parsel Sayıları ve Yüzölçümü Tablosu

İlçeler	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz (Parsel Sayısı /Adet)	Yüzölçümü (m ²)	Sınırlı Ayni Haklar (Parsel Sayısı /Adet)	Yüzölçümü (m ²)	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Ayni Haklar (Parsel Sayısı /Adet)	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Ayni Haklar Yüzölçümü (m ²)
Aliağa	66	122.657,81	21	46.043,14	87	168.700,95
Balçova	34	8.810,48	1	106,00	35	8.916,48
Bayındır	301	85.297,68	24	6.880,65	325	92.178,33
Bayraklı	21	110.775,86	8	18.533,74	29	129.309,60
Bergama	187	180.804,72	39	22.297,18	226	203.101,90
Beydağ	47	13.232,43	18	6.618,82	65	19.851,25
Bornova	79	123.778,49	40	77.519,66	119	201.298,15
Buca	26	32.176,22	19	57.187,91	45	89.364,13
Çeşme	145	230.504,32	38	24.772,87	183	255.277,19
Çiğli	402	13.108.666,72	42	7.600.111,14	444	20.708.777,86
Dikili	44	108.566,91	22	4.971,75	66	113.538,66
Foça	21	206.945,82	13	51.430,06	34	258.375,88
Gaziemir	2	3.310,44	5	5.471,00	7	8.781,44
Güzelbahçe	27	36.893,51	16	41.859,56	43	78.753,07
Karabağlar	166	43.125,34	47	114.821,27	213	157.946,61
Karaburun	219	91.314,01	74	38.987,69	293	130.301,70
Karşıyaka	20	271.018,63	3	7.693,36	23	278.711,99
Kemalpaşa	126	105.228,05	354	112.804,74	480	218.032,79
Kınık	66	82.420,88	18	6.788,17	84	89.209,05
Kiraz	211	70.691,53	44	39.437,00	255	110.128,53
Konak	9	88.261,25	16	209.383,85	25	297.645,10
Menderes	865	7.370.804,57	131	737.642,56	996	8.108.447,13
Menemen	60	117.766,32	106	276.163,97	166	393.930,29
Narlıdere	3	7.801,07	6	20.173,49	9	27.974,56
Ödemiş	376	265.625,78	19	22.087,94	395	287.713,72
Seferihisar	50	107.833,06	26	23.104,94	76	130.938,00
Selçuk	11	60.083,14	21	115.390,81	32	175.473,95
Tire	240	131.515,56	54	26.448,66	294	157.964,22
Torbalı	106	94.724,79	71	156.443,99	177	251.168,78
Urla	91	56.369,71	54	92.694,87	145	149.064,58
Gördes (Manisa)	264	1.943.235,77	3	15.790,00	267	1.959.025,77
Yunusemre (Manisa)	1	1.088,76	-	-	1	1.088,76
Saruhanlı (Manisa)	15	51.904,44	2	10.166,94	17	62.071,38
Şehzadeler (Manisa)	-	-	1	233,74	1	233,74
Ayvalık (Balıkesir)	-	-	1	1.350,00	1	1.350,00
TOPLAM	4.301	25.333.234,07	1.357	9.991.411,47	5.658	35.324.645,54

Araç Envanterleri

Araç Cinsi	Adet
Özel Amaçlı Kamyon	199
Damperli Kamyon	123
Kamyon	78
Kamyonet	67
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	51
Kamyon (Vidanjör)	41
Motosiklet	32
Kamyon (Vinçli Kamyon)	31
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	26
Traktör	22
Kapalı Kasa Kamyon	19
Kamyon (Su Tankeri)	15
Otomobil	14
Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon (Klor Tankeri)	3
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3
Binek (Arazi Taşıtı)	3
Otobüs	2
Kamyon (Kostik Tankeri)	1
Römork (Tekne Çekici)	1
Yarı Römork (Damperli Kasa)	1
Minibüs	1
TOPLAM	746


İş Makinesi Cinsi	Adet
Beko Loder	102
Paletli Mini Ekskavatör	56
Lastikli Ekskavatör	25
Paletli Ekskavatör	25
Forklift	20
Paletli Mini Yükleyici	16
Lastikli Mini Yükleyici	10
Vinç	5
Amfibik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Paletli Yükleyici	2
Yol Süpürme Aracı	2
Lastikli Yükleyici	1
TOPLAM	266
Kiralık Araç Cinsi	Adet
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Kamyonet	333
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet	72
Çift Kabinli Havuz Kasa Kamyonet (4x2)	65
Sedan Binek Araç	70
Otomobil (8+1)	45
Panel Kamyonet (5+1)	25
Çift Kabinli Havuz Kasa Kamyonet (4x4)	15
Minibüs (16+1)	15
TOPLAM	640

Deniz Vasıtaları

Deniz Vasıtaları	Adet
Tekneler	11
Yüzer Yapılar	2
Gemiler	1
Botlar	1
Römorkörler ve İtici Gemiler	1
TOPLAM	16

1.2 Organizasyon Yapısı

T.C
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZSU TEŞKİLAT ŞEMASI



1.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İZSU Genel Müdürlüğü, tümleşik ve etkin bir e-Devlet yapısının kurulması amacıyla hizmet alanı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Hem kurum içi hem de vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için bilginin doğru ve hızlı bir şekilde üretilmesi, işlenmesi, paylaşılması ve kullanılması sağlanmaktadır. Kurumsal bilgi zamanında ve güvenilir şekilde üretilmekte, güvenli ortamlarda depolanarak bilginin her an ulaşılabilir olması sağlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri için kurulan sistem mimarisi; teknolojik altyapı, ağ mimarisi ve uygulama mimarisinden oluşmaktadır.

1.3.1 Yıllara Göre Kullanılan Cihazların Sayısı

Cihaz Adı	2020	2021	2022	2023	2024
Bilgisayarlar	1.874	1.966	2.076	2.492	2.676
Yazıcılar	1.022	1.038	1.999	2.158	2.343
Sunucular	44	50	58	27	27
Tarayıcılar	478	527	466	476	481
El Terminali	1.140	1.140	1.140	1.140	1.139
IP Telefonlar	2.437	2.437	2.437	2.520	2.640
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri - NVR (Network Video Recorder)	278	278	278	287	287
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri - Kamera	853	853	853	1.337	1.140

Sunucular

Kullanılan Yer	Sunucular	Miktar
Genel Müdürlük	Sanallaştırma Sunucusu (Fiziksel Sunucular)	4 Adet
	Arşiv CBS Sunucusu (Fiziksel Sunucular)	11 Adet
	Harici Veri Depolama Ünitesi	4 Adet
	Yedekleme Donanımı	8 Adet
	Ağ Anahtarı	2 Adet
	Güvenlik Duvarı	2 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi	Veri Tabanı Sunucusu (Fiziksel Sunucular)	2 Adet
	Sanallaştırma Sunucusu (Fiziksel Sunucular)	4 Adet
	Harici Veri Depolama Ünitesi	3 Adet
	Yedekleme Donanımı	1 Adet
	Ağ Anahtarı	2 Adet
Genel Müdürlük ve Felaket Kurtarma Merkezi	Sanal Sunucular	200 Adet
Genel Müdürlük	İnternet Bant Genişliği	1 GBPS

Telekomünikasyon

İZSU birimlerinin iletişim ihtiyacı, İdaremizin kullandığı mevcut veri hatları üzerinde çalışan 2 ana santral ve uzaktan santrallere bağlı toplam 2.640 adet IP ve Dect telefonlar ile karşılanmaktadır.

Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi

İZSU bünyesinde bulunan tesislerde toplam 1.140 adet mevcut veri hatları üzerinden çalışan IP Tabanlı Kapalı Devre Kamerayı içeren Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi mevcuttur.

1.3.2 Abone, Kurum İçi ve Su Yönetimi Sistem Yazılımları

Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS): İçme suyu sağlanan abonelerin kayıtlarının tutulduğu, su satış işlemlerine ilişkin iş süreçlerinin gerçekleştirildiği, su satış/tüketim ve saha hizmetlerinin borç tahakkuklarının yapıldığı, faturaların düzenlendiği, tahsilatların gerçekleştirildiği, abonelere yönelik su açma/kesme, sayaç bağlama/sökme, denetim ve doğrulama gibi saha işlemlerinin yerine getirildiği sistemdir.

Varlık/Şebeke Yönetim Sistemi (ŞYS): İZSU dağıtım şebekesinde (Su dağıtım, kanalizasyon hattı, yağmur suyu toplama kanalları) yapılacak bakımların planlanması ve gerçekleştirilmesi, arızaların onarım işlemlerinin başlatılması ve sonuçlarının işlenmesini sağlayan, bakım ve onarım için kullanılan araç, malzeme ve işçilik kaynakları ile bunlara ilişkin maliyetlerin izlendiği sistemdir.

Personel Yönetim Sistemi (PYS): İZSU bünyesinde çalışan memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ile hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel ile ilgili işlemler için kullanılan sistemdir.

İdaremiz organizasyon yapısı içindeki pozisyonların ve ünvanların tanımlandığı, personelin özlük, puantaj, eğitim ve sağlık bilgilerinin yasal düzenlemelere uygun biçimde ve güncel olarak takip edildiği, personelin işe alma, atama, terfi gibi işlemlerinin yapıldığı, görev ve izin hareketlerinin işlendiği, maaş tahakkuku ve bordro uygulamalarının yapıldığı ve ödül-ceza uygulamalarının gerçekleştirildiği bileşendir.

Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi: İdaremiz taşınmazlarının takip ve kontrolü amacıyla, ilgili birimlerden gelen kamulaştırma taleplerinin toplanması, değerlendirilmesi, kamulaştırılması, satın alma, devir alma, tahsis ile taşınmazların ve sınırlı aynı hakların takibi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bileşendir.

Protokol/Kira Takip Sistemi: İdaremizin birimleri tarafından yapılan protokollerin ve kiralamaların durumlarının izlenmesini, ödemelerin takibi, yenilemelerin yapılması ve raporlanmasını sağlayacak takip sistemidir.

Erişim Yönetimi Uygulaması: Uygulamalar için gerekli erişim yönetimi altyapısının sağlandığı sistemdir.

Mali İşlemler Sistemi: İdaremiz tüm mali işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği, genel muhasebe kayıtlarının oluşturduğu ve yasal defterlerin hazırlandığı sistemdir.

Laboratuvar Yönetim Sistemi: Su kaynaklarından, arıtma tesislerinden, depolardan, konut ve işletmelerden, içme suyu şebekesinden, memba sularından, atık sularından ve düzenli numune alınan su örnekleme noktalarından gelen numunelerin ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunun tespiti amacıyla, İZSU laboratuvarında test-analiz talebinin ve bu talebin örneklerinin (numunelerinin) kabul edilmesiyle başlayarak Test-Analiz Hizmet Raporu'nun hazırlanmasıyla tamamlanan işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemdir.

Satın Alma/İhale Takip Sistemi: İZSU'nun işletme ve yatırımlar için gereksinim duyulan tüm malzeme, varlık, araç ve hizmetlerin edinilmesi işlemlerinin yürütüldüğü uygulamadır. Satın alma isteklerinin girilmesi, ihale sürecinin gerçekleştirilmesi, satıcı tekliflerinin toplanması, satın alma süreçlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini kapsayan sistemdir.

Bütçe Sistemi: İdaremiz bütçelerinin hazırlanmasından başlayarak bütçelenen değerlerin gerçekleşme verileriyle karşılaştırılmasını sağlayan ve sistem kapsamındaki diğer bileşenlere girdi oluşturarak ya da diğer bileşenlerde oluşan verilerden yararlanarak bütçeden sapmaların zamanında tespit edilmesine olanak sağlayan sistemdir.

Proje Takip Yönetim Sistemi: Bütçe aşamasında bir proje başlığı altında izlenmesi planlanmış işlerin takibi amacıyla, ihalesi yapıp sözleşmesi imzalanmış işlerin, başlaması ile sonuçlanması arasında geçen süre içerisinde geçirdiği safhaların izlendiği, hak ediş, ödeme ve süre uzatımı gibi detayları içeren, hak ediş nakdi gerçekleşme bilgilerinin ilçe bazında, hak ediş fiziki gerçekleşme bilgilerinin ise ilçe ve kalem bazında takip edildiği sistemdir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi: İZSU'da kullanılan ve üretilen kullanılan tüm belgelerin kayıt altına alınarak bu belgelerin sayısal arşiv ortamında yönetilmesini sağlayan sistemdir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nde elektronik imza entegrasyonu kullanılmaktadır.

Abone Adres Yönetim Sistemi (Geocoding): İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) standartlarına uygun olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ilçe belediyelerden gelen numarataj değişiklikleri, İdaremiz abonelik birimlerinden iletilen abone adresi güncelleme ve yeni adres oluşturma talepleri ile birlikte adres güncelliğini devam ettirmek ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Varlık Şebeke Yönetim Sistemleri için adres verisi ve harita altyapısı sunan bir uygulamadır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemi: İç kontrol faaliyetlerinin belirlenmiş kurallara ve mevzuata uygun yürütülmesi, varlıkların korunması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, mali ve mali olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla İdare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan, mali ve mali olmayan kontrolleri sağlayan sistemdir.

Stratejik Plan ve Performans Değerlendirme Sistemi: Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme, izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanabilmesini sağlayan sistemdir.

Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi: Endüstriyel atık su kaynaklarının kanalizasyon öncesi tedbirlerini aldirmek, kontrolünü sürdürmek ve aykırı durumların tespitinde yasal işlemlerin yapılması (Endüstriyel Denetim), su havzalarının evsel, endüstriyel, tarımsal kirlenmelerden korunması amacıyla gerekli tedbirleri aldirmek, kirlenici kaynakların kontrolünü sürdürmek ve aykırı durumların tespitinde yasal işlemlerin (Havza Denetim) gerçekleştirildiği sistemdir.

Stok Yönetim Sistemi: İdaremizin tabii olduğu kanunlara göre tüm taşınır ve dayanıklı taşınır kayıtlarının yapıldığı, izlendiği, birimler arası hareket, zimmet, amortisman hesaplama, değer artışı, hurda, kullanıma sevk ve maliyetlendirme (birimler bazında FIFO) işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

Mobil Cihaz (El Terminali) Uygulamaları: Kurumun saha işlemlerinin akıllı mobil cihazlar ile çevrimiçi bağlantılı olarak gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir.

Hukuk Programı: İdarenin hukuk servisine ilişkin bütün işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bütün fonksiyonları tek bir kullanıcı ara biriminde toplayacak şekilde tasarlanan Hukuk Otomasyon Yazılımı, dava ve icra dosyalarında oluşan temel faaliyetler ve bu faaliyetler sırasında oluşan parasal hareketlerin kontrolünü sağlayan sistemdir.

Ziyaretçi Takip Sistemi: Kuruma gelen ziyaretçilerin takibi amacıyla hazırlanmıştır.

Doküman Arşiv Yönetim Sistemi: Doküman Arşiv Yönetim Sistemi, İdaremizin yaptığı iş ve işlemler sonucunda üretilen ve gelen giden evrakların arşive kaydedilmesini, görüntülenmesini, arşivde yönetilmelerini ve kullanım süresini dolduran evrakların ise imhasını sağlayan sistemdir.

Personel Devam Kontrol Sistemi: İdareimiz bünyesine bağlı birimlerde çalışan memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelleri ile stajyer öğrencilerin giriş-çıkış işlemlerinin takibini sağlayan sistemdir.

Atık Su Analizi Uygulaması: Atık su analizlerinin takibinin yapıldığı uygulamadır.

BİM Servis: İdare içi bilgi işlem taleplerinin kayıt altına alındığı uygulamadır.

SMS Bilgilendirme Sistemi: Abonelere bilgilendirme sms'lerinin gönderilmesi, gelen mesajların yönetilmesi, sistem yöneticilerinin parola sıfırlama işlemlerinde kullanıcıya doğrulama kodu gönderimi, personel bilgilendirmesi ve duyuruları, İBB tarafından bildirilen afet duyuruları, anket bildirimlerini yönetmeyi sağlayan sistemdir.

Altyapı Metraj, Yaklaşık Maliyet, Hak Ediş Programı: İdareimizce hazırlatılan projelerin yapımına esas olmak üzere, metraj ve buna bağlı yaklaşık maliyet hesabı ile yapım aşamasında yapılacak hak ediş ödemelerinin hesabında kullanılmasına imkan tanıyan sistemdir.

1.3.3 Elektronik Abonelik Hizmetleri

E-Devlet Hizmetleri

İdaremizin abonelik süreçlerinin e-dönüşümü için başlatılan e-Devlet hizmetleri devam etmektedir. e-Devlet portalı üzerinden İdaremizin verdiği hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

*Yeni Abonelik (Abonelik Devri/İsim Değişikliği) Başvurusu ve Takibi

*Abonelik Sözleşme Fesih Başvurusu

*Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

*Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme

*Abone Bilgileri Sorgulama

*Arıza ve Bakım Bilgileri Sorgulama

*Baraj Doluluk Oranları

İçme Suyu Arıtma Yönetim Sistemi

İdareimiz bünyesinde yer alan içme suyu arıtma tesislerinde analiz, faaliyet, baraj vb. gibi faaliyet verilerinin güvenli kayıt, depolama, ulaşılabilirlik, raporlama ve diğer yazılımlar ile entegre edilebilme imkanı sağlayan uygulamadır.

Arıza Takip Sistemi

İdareimiz tarafından kullanılmak üzere bilişim malzemelerinde meydana gelen arızalar ile uygulama, kurulum ve erişim sorunu taleplerinin web ortamında kayıt altına alınıp, süreçlerinin yürütüldüğü ve kullanıcılar tarafından takip edilebildiği bir sistemdir.

Bilişim Malzemesi Talep Sistemi

İdareimiz tarafından kullanılmak üzere bilişim malzemesi taleplerinin web ortamında kayıt altına alınıp, süreçlerinin yürütüldüğü ve kullanıcılar tarafından takip edilebildiği bir sistemdir.

Ağ Tabanlı Hizmetler

-izsuintranet.izsu.gov.tr: Kurumsal intranet sitesidir.

-www.izsu.gov.tr: Kurumsal internet sitesidir.

-Android ve IOS uygulamaları: Kurumun mobil uygulamalarıdır.

-isgb.izsu.gov.tr: Kurum içerisindeki kişisel koruyucu donanımların stoğu, taleplerin alınması, dağıtılması ve takibinin yapılmasını sağlayan uygulamadır.

-tc.izsu.gov.tr: Kimlik paylaşım sistemi üzerinden kimlik bilgisi sorgulama uygulamasıdır.

-katik.izsu.gov.tr: İlçe belediyelerinin katı atık bedellerini düzenlediği ve katılım payı dokümanlarına (Kanal ruhsatnamesi, Katılım belgesi dosyası gibi) eriştiği uygulamadır.

İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi (CABS)

İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi İdareimiz yetki, sorumluluk ve hizmet alanındaki içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapı ve üstyapı tesislerinin, dere aks ve sanat yapılarının, mülkiyeti İdareimize ait taşınmazların, hizmet binalarımızın konum ve öznelik bilgilerinin veri tabanında saklanması, sorgulanmasını ve intranet ortamında kurum personeli ile paylaşılmasını içermektedir. Sistemdeki adres bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesinden temin edilmekte olup Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumlu olarak saklanmaktadır.

Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi, İdareimizin hizmet kalitesini yükseltmek ve mali kaynaklarımızı daha verimli kullanmak amacıyla İdareimizce gerçekleştirilen etüt, proje, imalat ve işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere mevcut altyapıların yanı sıra, çevrimiçi haritalar, farklı tarihlerde (1952, 1963, 2005 vb.) alınmış uydu görüntüleri, 1/25000 ölçekli standart topografik harita, 1/1000 ölçekli imar planları, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları, İZMİRGAZ'a ait doğalgaz hatları, DSİ Havza Sınırları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) mülkiyet bilgileri ile İdareimiz hizmetlerinde kritik olabilecek alanlar (Baraj koruma alanları, deprem-çadirkent alanları, tahsise kapalı bölgeler, özel koruma bölgeleri, kuyu koruma alanları, dere taşkın haritaları vb.), arazi kotları gibi birçok bilgiyi altlık olarak sunmaktadır.

Ayrıca İdareimizden talep edilen İmar Planı, ÇED, jeolojik etüt vb. amaçlı kurum görüşü çalışmalarında, kurum içi koordinasyon ve iş akışı İZSUCABS üzerinden sağlanmakta ve raporlanmaktadır.

Kullanılan Yazılımlar

Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi, sistemin hızı, güvenliği ve verimliliği açısından gelişen teknoloji ile uyumlu, "Açık Kaynak Kodlu" veri tabanı (PostgreSQL) ve CBS yazılımları (OdaGIS+) ile yönetilmektedir. Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ndeki verilerin, İdare içinde sunumu ve paylaşımı için intranet ortamında yayın yapan İZSUCABS arayüzü kullanılmaktadır. Ayrıca uç kullanıcılar tarafından, veri girişi için masaüstü yazılımları (ODAGIS+ ve ODAGISAsbuilt) aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Kullanılan Sunucular

Sistemde 2 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır. Sunucularda CPU olarak Intel XEON E-5 2690V4 işlemciler, 388 GB ram kullanılmaktadır. Sunucular sanallaştırılmış olup ihtiyaç doğrultusunda şu anda 2 adet sanal sunucu hizmet etmektedir. Sunucular üzerinde çalışan programların gereksinimlerine göre CPU, RAM ve disk kapasiteleri tanımlanmıştır.




SCADA Merkezi



Kavaklıdere SCADA İzleme

1.4 İnsan Kaynakları Analizi

İZSU Genel Müdürlüğünde 31.12.2024 tarihi itibarı ile istihdam edilen toplam personel sayısı 1.712'dir. Toplam personel içerisinde 1.368 memur, 302 kadrolu işçi, 42 sözleşmeli olarak istihdam edilen personel yer almakta olup, toplam personelin %25'i kadın, %75'i erkek personeldir.



a. Memur Personel Analizi

İdareimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi toplam 1.368 personelin %28'i kadın olup %72'si erkektir. Memur personelin %2'si ilköğretim, %14'ü lise ve dengi, %74'ü ön lisans ve lisans, %10'u lisans üstü mezunlardan oluşmaktadır.

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler /İdari personel	616
Sağlık Personeli	35
Avukatlık Hizmeti	22
Teknik Personel	694
Yardımcı Hizmetler	1
TOPLAM	1.368

b. Kadrolu İşçi Personel Analizi

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi kadrolu işçi personelin kadrosunda istihdam edilen 302 personelin %10'u kadın %90'ı erkektir. Kadrolu işçi personelin %51'i ilköğretim, %35'i lise ve dengi, %14'ü ön lisans, lisans ve lisans üstü mezunlardan oluşmaktadır.

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Vasıflı İşçilik Grubu	64
Teknisyen İşçilik Grubu	68
Usta İşçilik Grubu	5
Ustabaşı İşçilik Grubu	100
Şoför İşçilik Grubu	44
İş makinesi Operatörü	21
TOPLAM	302

c. Sözleşmeli Personel Analizi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği İdareimizde 42 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. İstihdam edilen sözleşmeli personelin %48'i kadın, %52'si erkektir. Sözleşmeli personelin %93'ü ön lisans ve lisans, %7'si lisans üstü mezunlardan oluşmaktadır.

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler / İdari personel	7
Sağlık Personeli	-
Avukatlık Hizmeti	3
Teknik Personel	32
Yardımcı Hizmetler	-
TOPLAM	42


d. Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel Analizi

İdareimizde 31.12.2024 tarihi itibarı ile hizmet alımı yoluyla; 2.767 İzdoğa personeli, 642 İzelman personeli, 827 İzenerji güvenlik personeli ve 486 İzenerji sayaç personeli olmak üzere toplam 4.722 personel istihdam edilmektedir.


- %58'i İzdoğa A.Ş.,
- %14'ü İzelman A.Ş.,
- %18'i İzenerji A.Ş. (Güvenlik),
- %10'u İzenerji A.Ş. (Sayaç Okuma) personelinen



oluşmaktadır.

Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 4.722 personelin %14'ü kadın, %86'sı erkek olmakla birlikte %27'si ilköğretim, %48'i lise ve dengi, %25'i ön lisans ve lisans mezunlarından oluşmaktadır.



Cinsiyete Göre Dağılım





1.5 Sunulan Hizmetler

İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekte olup bu hizmetler doğrultusunda her türlü planlama, yatırım ve işletme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Kentin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacı yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarından sağlanmaktadır. Kent nüfusun artışına paralel olarak artan su ihtiyacını karşılamak üzere mevcut su kaynaklarına ek olarak yeni su kaynakları (yeraltı ve yerüstü) bulunması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların fizibilite sonuçlarına dayanılarak etüt, proje ve kamulaştırma çalışmaları yapılmakta olup imalatlar gerçekleştirilmektedir. İşletim aşamasında ise su havzalarının kirlenmeye karşı korunmasına yönelik denetimler ile güvenli işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İZSU'nun havza koruma ve denetim faaliyetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanının yanı sıra kent dışında su kaynağı olarak kullanılan baraj havza koruma alanlarını da kapsamaktadır. İsale ve şebeke hatlarıyla şehre ulaştırılan su, İdaremiz tarafından SCADA sistemi aracılığıyla yönetilmektedir.

İzmir kentinin atık sularının aboneden arıtma tesislerine, toplanma noktasından alıcı ortama çevreye zarar vermeden ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm kanalizasyon şebekesi, tali ve ana kolektör, tünel, terfi merkezi, atık su arıtma tesisi, derin deniz deşarj hattı gibi atık su sistemine ait tesisleri yapmakta ve işletmektedir.

“Dirençli Kent İzmir” hedefi doğrultusunda; su taşkınlarını ve şiddetini azaltmak, afetlere karşı daha güçlü bir kent oluşturmak için yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmaları yapılmakta, mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek amacıyla bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.


İklim krizi ve kuraklık sorununa karşı kaynakların verimli kullanılmasını ve sera gazı salımının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji çözümleri ve atık suyun geri kazanımı projelerine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Bunların yanında Körfez ekosisteminin yeniden canlandırılmasını sağlamak için körfez dip çamuru tarama çalışmaları yapılmaktadır.

İçme suyu, atık su, suyun geri kazanımı, enerji üretimi ve dirençli bir şehir oluşturulması gibi başlıklar altında hayata geçen tüm projelerin yanı sıra hizmet alanı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projeleri araştırılmakta, hibe başvuru çalışmaları yürütülmekte ve kurumsal hizmet kapasitesini artırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirilmektedir.



İZSU Körfez Tarama Çalışmaları

1.5.1 İçme Suyu



1.5.1.1 Su Kaynakları

2024 yılında 314.457.735 m³ su üretilmiş olup, üretilen suyun %55,22'si (173.657.246 m³/yıl) yeraltı, %44,78'i (140.800.489 m³/yıl) yüzeysel su kaynaklarından elde edilmiştir.

Yeraltı Su Kaynakları

Tesis Adı	Yeraltı Su Kaynakları İçindeki Payı (%)	Tüm Kaynaklara Dağılım Oranları (%)	Kapasite DSİ Kotası (m ³ /yıl)	Aktif Kuyu Sayısı
Sarıköz Derinkuyuları	8,12%	4,48%	45.000.000	37
Göksu Derinkuyuları	32,22%	17,79%	63.000.000	22
Menemen-Çavuşköy Derinkuyuları	10,84%	5,99%	25.000.000	30
Halkapınar Derinkuyuları	16,87%	9,32%	45.000.000	19
Pınarbaşı Derinkuyuları	0,05%	0,03%	-	2
Buca ve Sarnıç Derinkuyuları	0,73%	0,41%	-	7
Diğer Yeraltı Su Kaynakları	31,17%	17,2%	-	1.446
TOPLAM	100%	55,22%	178.000.000	1.563

*Yeraltı Su Kaynakları kapasite bilgileri DSİ tarafından tahsis edilen yıllık kota miktarlarını kapsamaktadır.

Yüzeysel Su Kaynakları

Tesis Adı	Yüzeysel Su Kaynakları İçindeki Payı (%)	Tüm Kaynaklara Dağılım Oranları (%)	Tam Dolu Kapasite (m ³)	31.12.2024 İtibariyle Baraj Doluluk Oranları (%)
Tahtalı Barajı	51,95%	23,27%	306.650.000	12,21%
Bağcıova Barajı	3,24%	1,45%	7.759.000	18,74%
Gördes Barajı	37,34%	16,72%	453.380.000	2,75%
Güzelhisar Barajı	0,95%	0,42%	155.350.000	65,74%
Ürkmez Barajı	1,05%	0,47%	8.625.000	17,25%
Kutlu Aktaş Barajı	3,26%	1,46%	16.480.000	20,16%
Rahmanlar Barajı	1,63%	0,73%	25.230.000	-
Karaçam Göleti	0,10%	0,04%	670.000	-
Mordoğan Göleti	0,15%	0,07%	1.570.000	-
Çandarlı Göleti	0,33%	0,15%	2.134.000	-
TOPLAM	100%	44,78%	977.848.000	-

*Rahmanlar Barajı ve göletlerin hesaplama tablolarına ilişkin bilgilerin İdaremize ulaşmaması nedeniyle 2024 yılı baraj doluluk oranları belirlenememiştir.



Tahtalı Barajı



Balçova Barajı



Çeşme Kutlu Aktaş Barajı

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

No	Tesis Adı	İlçe	Kapasitesi (m ³ /yıl)
1	Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesis	Menderes	189.216.000
2	Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesis	Bornova	132.451.200
3	Çullu Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesis	Yunusemre (Manisa)	94.608.000
4	Sarıköz İçme Suyu Arıtma Tesis	Saruhanlı (Manisa)	47.304.000
5	Halkapınar Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesis	Konak	47.304.000
6	Balçova İçme Suyu Arıtma Tesis	Balçova	25.228.800
7	Menemen Acil Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesis	Menemen	18.921.600
8	Foça İçme Suyu Arıtma Tesis	Foça	10.942.992
9	Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesis	Çeşme	9.460.800
10	Menemen K5 Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesis	Menemen	7.884.000
11	Ödemiş İçme Suyu Arıtma Tesis	Ödemiş	6.780.240
12	Ürkmez İçme Suyu Arıtma Tesis	Seferihisar	3.437.424
13	Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesis	Aliağa	2.207.520
14	Çandarlı İçme Suyu Arıtma Tesis	Dikili	1.419.120
15	Karaçam İçme Suyu Arıtma Tesis	Bornova	504.576
16	Mordoğan İçme Suyu Arıtma Tesis	Karaburun	378.432
17	Kınık Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kınık	3.153.600
18	Kiraz Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kiraz	788.400
19	Salihler-Kıratlı Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Dikili	473.040
20	Deliktaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Dikili	473.040
21	Özdere Çukuraltı Ç3P Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Menderes	473.040
22	Özdere Çukuraltı Ç4D Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Menderes	473.040
23	Birgi Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Ödemiş	473.040
24	Musabey Çavuş Kesik Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Menemen	441.504
25	Yenikent Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	315.360
26	Seyrek Deposu Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Menemen	315.360
27	Çınardibi Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	252.288
28	Kızıloba Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	252.288
29	Aşağıkırıklar Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	252.288
30	Yakaköy 2 Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bornova	252.288
31	Ilıpınar Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Foça	252.288
32	Eski Orhanlı Kuyusu Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Seferihisar	252.288
33	Helvacı 2 Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Torbalı	252.288
34	Bozköy Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Aliağa	220.752
35	Kurfalı Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	189.216
36	Gaziler Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	157.680
37	Yusuflu Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	157.680
38	Örenli Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	157.680
39	Pınarköy Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	157.680
40	Kamberler Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kemalpaşa	157.680
41	Kızılüzüm Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kemalpaşa	157.680

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

No	Tesis Adı	İlçe	Kapasitesi (m ³ /yıl)
42	Buruncuk Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Menemen	157.680
43	Yamandere Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Tire	157.680
44	Yemişler Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Tire	157.680
45	Dallık Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Tire	157.680
46	Gaylan-Armağanlar Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	126.144
47	Yakaköy 1 Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bornova	126.144
48	Taştepe Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kınık	126.144
49	Bozalan Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Menemen	126.144
50	Köseler Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Ödemiş	126.144
51	Samurlu Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Aliğa	110.376
52	Yukarı Şehit Kemal Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Aliğa	110.376
53	Çamlıbel Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	94.608
54	Dernekli Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	94.608
55	Söğütören Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	94.608
56	Çiçekli Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bornova	94.608
57	Arpaseki Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kınık	94.608
58	Beyler Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Seferihisar	94.608
59	Akmescit Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Tire	94.608
60	Helvacı 1 Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Torbalı	94.608
61	Emirli Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Ödemiş	94.608
62	İneşir Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	47.304
63	Bağalan Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kınık	47.304
64	Lütuflar Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bayındır	44.150
65	Örenli Eski Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	44.150
66	Cumalı Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Kınık	37.843
67	Eğiller Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	Bergama	22.075

TOPLAM KAPASİTE: 611.126.683 m³/yıl

2024 Yılı Su Kayıp Kaçak Oranı

İlçeler	Üretim Değerleri (m ³)	Kayıp Oranı (%)
Sorumluluk alanındaki tüm ilçeler	314.457.735	26,77

Yeraltı Su Kaynakları

İlçe	Kuyu (Adet)
Balçova	1
Bayraklı	-
Bornova	11
Buca	7
Çiğli	-
Gaziemir	4
Güzelbahçe	7
Karabağlar	2
Karşıyaka	1
Konak	23
Narlıdere	-
Kemalpaşa	61
Manisa	64
Aliağa	44
Bergama	141
Dikili	62
Foça	22
Kınık	48
Menemen	102
Bayındır	91
Beydağ	40
Kiraz	130
Menderes	61
Ödemiş	222
Selçuk	27
Tire	155
Torbalı	80
Çeşme	16
Karaburun	40
Seferihisar	42
Urla	59
TOPLAM	1.563

İçme Suyu Pompa İstasyonları

İlçe	Pompa İstasyonu (Adet)
Balçova	2
Bayraklı	10
Bornova	28
Buca	9
Çiğli	12
Gaziemir	5
Güzelbahçe	4
Karabağlar	11
Karşıyaka	2
Konak	11
Narlıdere	10
Kemalpaşa	13
Manisa	3
Aliağa	10
Bergama	5
Dikili	1
Foça	8
Kınık	4
Menemen	18
Bayındır	5
Beydağ	-
Kiraz	1
Menderes	17
Ödemiş	12
Selçuk	4
Tire	6
Torbalı	14
Çeşme	5
Karaburun	9
Seferihisar	10
Urla	4
TOPLAM	253



Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynakları ile
İçme Suyu Arıtma Tesislerine Ait Bilgiler


1.5.1.2 Atık Su

1.5.2.1 Atık Su Arıtma Tesisleri

İdareimiz tarafından yürütülen atık su arıtma hizmetleri kapsamında; AB standartlarında arıtım yapan 25 ileri biyolojik, 34 biyolojik ve 6 doğal arıtım yapan toplam 65 atık su arıtma tesisinin toplam kapasitesi 352.814.575 m³'dür. Yıl içinde bu tesislerde arıtılan toplam 304.712.885 m³ atık suyun %97'si ileri biyolojik arıtma yöntemi ile arıtılmıştır.

Yıl	Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı (m ³ /yıl)	Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı (m ³ /gün)
2024	304.712.885	834.830
2023	291.370.279	798.275
2022	295.404.785	809.328
2021	275.262.600	754.144
2020	277.240.868	760.348

*Tablodaki değerler, tesislerin çalıştığı gün sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.



Atık Su Arıtma Tesislerine
Ait Bilgiler

Atık Su Arıtma Tesisleri

No	Tesis Adı	İlçe	Kapasitesi (m ³ /yıl)
1	Çiğli A.A.T.	Çiğli	220.752.000
2	Özdere A.A.T.	Menderes	9.125.000
3	Doğanbey A.A.T.	Seferihisar	9.125.000
4	Çeşme A.A.T.	Çeşme	7.993.500
5	Menemen A.A.T.	Menemen	7.884.000
6	Aliağa A.A.T.	Aliağa	7.884.000
7	Güneybatı A.A.T.	Narlıdere	7.884.000
8	Havza A.A.T.	Menderes	7.884.000
9	Torbalı A.A.T.	Torbalı	7.884.000
10	Urla A.A.T.	Urla	7.884.000
11	Ödemiş A.A.T.	Ödemiş	5.754.225
12	Çandarlı A.A.T.	Dikili	5.549.460
13	Bergama A.A.T.	Bergama	5.220.960
14	Kemalpaşa A.A.T.	Kemalpaşa	4.730.400
15	Mordoğan A.A.T.	Mordoğan	4.015.000
16	Seferihisar A.A.T.	Seferihisar	3.942.000
17	Selçuk D.A.A.T.	Selçuk	3.723.000
18	Yenifoça A.A.T.	Foça	3.650.000
19	Foça A.A.T.	Foça	3.563.495
20	Ayrancılar A.A.T.	Torbalı	2.522.880
21	Bayındır A.A.T.	Bayındır	2.522.880
22	Tire A.A.T.	Tire	2.480.540
23	Ulucak A.A.T.	Kemalpaşa	1.533.000
24	Türkelli A.A.T.	Menemen	1.095.000
25	Gerenköy A.A.T.	Foça	951.555
26	İYTE A.A.T.	Urla	821.250
27	Bağarası A.A.T.	Foça	766.500
28	Hasköy A.A.T.	Bayındır	730.000
29	Kiraz A.A.T.	Kiraz	730.000
30	TOKİ A.A.T.	Çeşme	547.500
31	Halilbeyli A.A.T.	Kemalpaşa	365.000
32	Salihler Köyü A.A.T.	Dikili	365.000
33	Ula A.A.T.	Seferihisar	240.900
34	Zeytinova Köyü A.A.T.	Bayındır	182.500
35	Düzce - Turgut A.A.T.	Seferihisar	168.630
36	Bademli A.A.T.	Dikili	164.350
37	Yukarıbey A.A.T.	Bergama	146.000
38	Yenişehir Köyü D.A.A.T.	Kiraz	127.750
39	Karakuyu Köyü A.A.T.	Torbalı	116.800
40	Çitak A.A.T.	Aliağa	109.500
41	Karaveliler Köyü A.A.T.	Bergama	109.500

Atık Su Arıtma Tesisleri

No	Tesis Adı	İlçe	Kapasitesi (m ³ /yıl)
42	Gökçealan Köyü A.A.T.	Selçuk	109.500
43	Kuyucak A.A.T.	Karaburun	109.500
44	Eğlenhoca Köyü A.A.T.	Karaburun	109.500
45	Saip Köyü A.A.T.	Karaburun	109.500
46	Hacıömerli Köyü A.A.T.	Aliağa	91.250
47	Kırtepe Köyü D.A.A.T.	Tire	91.250
48	Çamlık Köyü A.A.T.	Selçuk	82.125
49	Aşağıkırklar Köyü A.A.T.	Bergama	73.000
50	Şirince Köyü A.A.T.	Selçuk	73.000
51	Çukurköy D.A.A.T.	Menemen	73.000
52	Çakırbeyli Köyü D.A.A.T.	Torbalı	73.000
53	Korucuk Köyü D.A.A.T.	Torbalı	73.000
54	Özbek A.A.T.	Urla	71.175
55	Hamamköy A.A.T.	Ödemiş	54.750
56	Ilıpınar Paket A.A.T.	Foça	47.450
57	Dağıstan Köyü A.A.T.	Bergama	36.500
58	Terzihaliller Köyü A.A.T.	Bergama	36.500
59	Süleymanlı Köyü A.A.T.	Bergama	36.500
60	Helvacı Köyü A.A.T.	Torbalı	36.500
61	İlkkurşun Köyü A.A.T.	Ödemiş	36.500
62	Kızılcaavlu Köyü A.A.T.	Ödemiş	36.500
63	İnecik Köyü A.A.T.	Karaburun	36.500
64	Sarpıncık Köyü A.A.T.	Karaburun	36.500
65	Yaylaköy Köyü A.A.T.	Karaburun	36.500

TOPLAM KAPASİTE: 352.814.575 m³/yıl

Atık Su Terfi Merkezleri

İdaremize ait toplam 197 adet atık su terfi merkezi bulunmakta olup bu terfi merkezlerinin ilçe bazında sayısı aşağıdaki gibidir;

Aliağa ilçesinde 9 adet, Balçova ilçesinde 1 adet, Bayındır ilçesinde 2 adet, Bayraklı ilçesinde 1 adet, Bornova ilçesinde 4 adet, Buca ilçesinde 4 adet, Çeşme ilçesinde 13 adet, Çiğli ilçesinde 6 adet, Dikili ilçesinde 8 adet, Foça ilçesinde 14 adet, Gaziemir ilçesinde 2 adet, Karabağlar ilçesinde 1 adet, Karaburun ilçesinde 16 adet, Karşıyaka ilçesinde 2 adet, Kemalpaşa ilçesinde 21 adet, Konak ilçesinde 5 adet, Menderes ilçesinde 17 adet, Menemen ilçesinde 26 adet, Narlıdere ilçesinde 3 adet, Ödemiş ilçesinde 1 adet, Seferihisar ilçesinde 9 adet, Selçuk ilçesinde 2 adet, Torbalı ilçesinde 4 adet ve Urla ilçesinde 26 adettir.



Çeşme Atık Su Arıtma Tesisi

1.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

a) Yönetim

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan İZSU Genel Müdürlüğü, 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı Kararı gereğince 01.04.1987 tarihinde kurulmuştur. İZSU Genel Müdürlüğünün yönetim şekli, 2560 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır:

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdürlük

b) İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda; malî saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı ve çok yıllık bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim konuları yeni malî yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

İç kontrol sistemi, etkin, etkili ve şeffaf bir malî yönetim ve kontrol yapısıyla, işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemi ve iç kontrol sisteminin bağımsız dış denetimini gerekli kılmaktadır.

İç kontrol sistemi, iç kontrol, ön malî kontrol ve iç denetimi kapsamaktadır.

İç Kontrol

İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve İdarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, İdare varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır.

İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve İdare çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir.

İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ile İdare çalışanlarının katkısı sağlanmalıdır. İç kontrol sisteminin, makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Ön Mali Kontrol

İdaremizin ön mali kontrole ilişkin işlemleri "Ön Mali Kontrol Yönetmeliği" çerçevesinde harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Ön mali kontrol; İdaremizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin mali mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü kapsamaktadır.

Ön mali kontrol görevi, İdarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

İç Denetim

İç denetim, İdaremizin çalışmalarına değer katmak için kaynakların etkin, ekonomik ve verimli yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek üzere yönetime güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim faaliyeti; iyi yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrolün etkinliği ve amaca uygunluğu konusunda yönetime nesnel güvence sağlamaktadır. Bu faaliyetler, İdaremizin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 10.07.2014 tarih ve 04/543 sayılı kararı gereğince İç Denetim Birim Başkanlığı kurulmuş ve 5 adet iç denetçi ile doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışmasına devam etmektedir.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

2020-2024 Stratejik Plan kapsamında "İçme Suyu Yönetimi", "Atık Su Yönetimi", "Yağmur Suyu Yönetimi", "Kurumsal Kapasite" stratejik alanları belirlenmiş olup, bu stratejik alanlar 2024 Yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıdaki stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerden oluşmaktadır.



İçme Suyu Yönetimi

Stratejik Amaç 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesi Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.1 Su Kaynaklarını Korumak

Performans Hedefi 1.1.1 İçme Suyu Baraj Havzalarını Korumak

- 1-) İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi için Koruma ve Kontrol Çalışmaları

Stratejik Hedef 1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek

Performans Hedefi 1.2.1 Yeni İçme Suyu Baraj Projelerini Tamamlamak

- 1-) Yeni Yüzeysel İçme Suyu Kaynaklarının Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri

Performans Hedefi 1.2.2 Yeni İçme Suyu Kuyuları Açmak

- 1-) Yeni Yeraltı Su Kaynaklarından Su Temini Faaliyetleri

- 2-) İçme Suyu Kuyularının Açılması ve Enerji Temini

Performans Hedefi 1.2.3 İçme Suyu Master Plan Raporlarını Güncel Tutmak

- 1-) İçme Suyu Master Planının Katılımcı Bir Şekilde İzlenmesi, Teknolojik Gelişmeler, İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi

Stratejik Hedef 1.3 Alternatif İçme Suyu Teknolojilerini Araştırmak ve Geliştirmek

Performans Hedefi 1.3.1 Deniz Suyundan Alternatif İçme Suyu Kaynağı Araştırmak ve Geliştirmek

- 1-) Deniz Suyundan İçme-Kullanma Suyu Elde Edilmesi Amaçlı Fizibilite Raporu ve Arıtma Tesisi Projelendirme Faaliyetleri
- 2-) Kent Merkezine Deniz Suyundan Kullanma ve İçme Suyu Tedarik Edilmesi Konusunda Fizibilite Çalışması Yapılması

Stratejik Hedef 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek

Performans Hedefi 1.4.1 İçme Suyu Kaynaklarını Daha Verimli Kullanabilmek İçin İçme Suyu Arıtma Tesislerine Ulaştırmak

- 1-) İçme Suyu Arıtma Tesisi Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri

Performans Hedefi 1.4.2 Yeni İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Artırılması

- 1-) İçme Suyu Arıtma Tesisi İmalatı Yapmak

Performans Hedefi 1.4.3 Paket İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması

- 1-) Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi İmalatı Yapmak

Performans Hedefi 1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak

- 1-) İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek
- 2-) Su Kalitesini İyileştirme Çalışmaları Yapmak
- 3-) Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları Yapmak

Stratejik Hedef 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Artırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek

Performans Hedefi 1.5.1 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Tamamlanması

- 1-) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatı (Depo, Terfi Merkezi, Zemin Etüt vb.) Projelerinin Hazırlanması
- 2-) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı

Performans Hedefi 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Şekilde İşletilmesi

- 1-) Su Depolarının Bakım, Onarımını ve Yenilemesini Yapmak
- 2-) Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları
- 3-) Atölye İmkanları ile Yapılan Bakım Onarım Destek Çalışmaları
- 4-) Su Kuyularının Bakım ve Onarımını Yapmak
- 5-) SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek, Modernleştirmek ve Geliştirmek
- 6-) İçme Suyu İsale Hatları ve Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek
- 7-) Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak

Atık Su Yönetimi



Stratejik Amaç 2. Atık Suların Doğa Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek

Performans Hedefi 2.1.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak

- 1-) Atık Su Şebeke Projeleri Hazırlamak
- 2-) Atık Su Şebeke İmalatı

Performans Hedefi 2.1.2 Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliği Önlemek İçin Kirleticilerin Denetlenmesi ve Tesislerdeki Kirlilik Analizlerinin Yapılması

- 1-) Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları

Stratejik Hedef 2.2 Atık Su İletim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak

Performans Hedefi 2.2.1 Atık Su İletim Sisteminin Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi

- 1-) Kanalizasyon Hizmetleri
- 2-) Atık Su SCADA Sistemini Oluşturmak ve İşletmek

Stratejik Hedef 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.1 Atık Suların Arıtımını Sağlamak

- 1-) Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

Performans Hedefi 2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Artırılması

- 1-) Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması ve Depreme Karşı Güçlendirilmesi
- 2-) Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması
- 3-) Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İkmal İnşaatı
- 4-) Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerinin Yapılması
- 5-) Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapılması

Performans Hedefi 2.3.3 Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması

- 1-) Paket Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması
- 2-) Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması

Stratejik Hedef 2.4 Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımını Sağlamak

Performans Hedefi 2.4.1 Atık Su Arıtma Tesislerindeki Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi, Arıtılmış Suların Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümünün Sağlanması

- 1-) Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi
- 2-) Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi



Yağmur Suyu Yönetimi

Stratejik Amaç 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 3.1 Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sisteminin Ayrıştırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 3.1.1 Yağmur Suyu ve Atık Su İletim Sisteminin Ayrıştırılmasını Sağlamak

- 1-) Yağmur Suyu Şebeke Projeleri Hazırlamak
- 2-) Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı

Stratejik Hedef 3.2 Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek ve Tesisleri Yapmak

Performans Hedefi 3.2.1 Dere Islahları Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Derelerde Dere Kenarlarına Korkuluk Yapmak

- 1-) Dere Islah ve Dere Korkuluk Projeleri Hazırlanması
- 2-) Dere Islah ve Korkuluk Yapımı

Stratejik Hedef 3.3 Mevcut Yağmur Suyu Hatlarını Etkin ve Verimli Şekilde Yönetmek

Performans Hedefi 3.3.1 Mevcut Yağmur Suyu Hatlarının Etkin ve Verimli Şekilde İşletilmesi

1-) Yağmur Suyu Hizmetleri

Stratejik Hedef 3.4 Körfezdeki Su Kalitesinin Yükselmesini Desteklemek

Performans Hedefi 3.4.1 Körfeze Ulaşan Derelerin Temizliğini Sağlayarak Körfezdeki Su Kalitesinin Yükselmesi

1-) Körfeze Ulaşan Derelerin Temizliğinin Sağlanması

Performans Hedefi 3.4.2 Körfezdeki Ekosistemin ve Kirliliğin İzlenmesi

1-) Körfez Ekosisteminin İzlenmesi



Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç 4. Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanmak

Performans Hedefi 4.1.1 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üreten Tesis İnşa Etmek ve Mevcut Tesisleri Etkin Bir Şekilde İşletmek

1-) Tesislerde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşlanması Projesi

Stratejik Hedef 4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek

Performans Hedefi 4.2.1 Taşınmaz Teminine Yönelik Çalışmalar ve Planlar Yapmak

1-) Kurum Hizmetlerinin Yürütülmesinde Gereken Taşınmaz Teminine Yönelik Harita, Tahsis, Devir ve Kamulaştırma Çalışmaları Yapmak

Performans Hedefi 4.2.2 CABS Sistemini Yürütmek ve Geliştirmek

1-) Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Geliştirilmesi

2-) Halihazır Harita, Uydu Görüntüsü ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması

Stratejik Hedef 4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 4.3.1 Birimlere Uygun Nitelikte Personel İhtiyacının Karşlanması

1-) Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi

Performans Hedefi 4.3.2 Personel Bilgi, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Sağlamak

1-) Personel Moral ve Motivasyonunun Artırılması

2-) Personelin Bilgi, Beceri ve Motivasyonunun Artırılması

Performans Hedefi 4.3.3 İdarenin Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi

1-) Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi

Performans Hedefi 4.3.4 İdarenin İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

1-) İç Denetim Faaliyetleri

Performans Hedefi 4.3.5 İdarenin İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

1-) İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetleri

Stratejik Hedef 4.4 İdarenin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerini Sağlamak ve Geliştirmek

Performans Hedefi 4.4.1 İdarenin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi

1-) Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Hedef 4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek

Performans Hedefi 4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek

1-) Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi

2-) Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi

3-) Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması

Stratejik Hedef 4.6 Mali Yönetimde Etkinlik ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak

Performans Hedefi 4.6.1 Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

1-) Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi

2-) Tahakkuk ve Tahsilat Oranını Yükseltmek

3-) Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

Stratejik Hedef 4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi 4.7.1 Depreme Karşı Dayanaklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı, İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi

1-) Depreme Karşı Dayanaklı Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması

2-) Depreme Karşı Dayanaklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı

Performans Hedefi 4.7.2 Taşıt ve İş Makinesi Temininin Sağlanması, Arıza Bakım ve Onarımının Yapılması

1-) Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları

2-) Taşıt ve İş Makineleri Temini Çalışmaları

Stratejik Hedef 4.8 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Eksiksiz Yürüterek Kurumsal Kültür ve Farkındalık Oluşturmak

Performans Hedefi 4.8.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi

1-) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri


Stratejik Hedef 4.9 Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimi Güçlendirmek, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak

Performans Hedefi 4.9.1 Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesi

1-) Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Tanıtımları

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

İdaremizin temel politika ve öncelikleri, uzun vadede ortaya konulan hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi için yönlendiricilik işlevi gören misyon, vizyon ve temel değerler ile bu doğrultuda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerdir. Bunun yanında planlarımıza yön veren gelecek projeksiyonlarımız; ulusal düzeydeki kalkınma planları, hükümet programları ve stratejiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.



ī z s u

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER ve DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

A. Mali Bilgiler

3.1 Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 - 2024 Yılları Arası Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri

Yıllar	Bütçe ile Tahmin Edilen (TL)	Toplam Net Bütçe Geliri (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi
2020	1.890.747.000,00	2.070.647.145,67	110%
2021	2.161.676.000,00	2.242.454.638,13	104%
2022	6.235.063.000,00	4.838.718.744,45	78%
2023	13.051.311.000,00	8.943.704.956,25	69%
2024	16.002.864.000,00	14.806.006.614,09	93%

2020 - 2024 Yılları Arası Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri

Yıllar	Hedef Bütçe Ödeneği (TL)	Toplam Bütçe Gideri (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi
2020	2.989.481.000,00	2.050.809.094,41	69%
2021	3.164.177.000,00	2.859.257.450,09	90%
2022	6.900.000.000,00	5.810.322.089,61	84%
2023	14.000.000.000,00	10.362.017.226,09	74%
2024	22.750.000.000,00	19.161.386.097,19	84%

3.2 Mali Denetim Sonuçları

Mali denetim sistemi genel olarak 2 başlık altında ele alınabilir.

İç Denetim Sistemi

2024 yılı mali denetimi İdaremiz denetçileri ve Meclis Denetim Komisyonu tarafından yürütülmüştür.

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen İç Kontrol Sistemi kurumumuzda dört başlık altında sınıflandırılmaktadır.

- Harcama birimleri bünyesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında süreç kontrolleri şeklinde yapılan Ön Mali Kontrol uygulaması,
- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen muhasebe uygulaması,
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Ön Mali Kontrol uygulaması,
- Kurum iç denetçileri tarafından yürütülen İç Denetim.

Harcama birimleri ile ön mali kontrol uygulaması 'Süreç Kontrolü' şeklinde yürütülmektedir. Bu çerçevede Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında kurulan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi, 5018 sayılı Kanun gereği çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca meclis denetim komisyonu tarafından inceleme yapılmış ve rapor haline getirilmiştir.

3.3 Temel Mali Tablolar

2024 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	Açıklama	Tahmin Edilen Bütçe (TL)	Net Gelir (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.853.624.000,00	12.375.506.222,41	89%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	488.000,00	790.064,84	162%
05	Diğer Gelirler	2.148.752.000,00	2.429.710.326,84	113%
TOPLAM		16.002.864.000,00	14.806.006.614,09	93%

2024 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	Açıklama	Net Bütçe Ödeneği (TL)	Gerçekleşen Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi	Gerçekleşme Dağılım Yüzdesi
01	Personel Giderleri	1.917.765.399,87	1.805.918.938,38	94%	10%
02	Sosyal Güv. Kurum. Devl. Pri. Gid.	226.743.000,00	212.289.050,13	94%	1%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.858.857.600,13	11.314.709.127,95	88%	59%
04	Faiz Giderleri	894.859.000,00	786.749.188,23	88%	4%
05	Cari Transferler	186.024.000,00	170.559.226,20	92%	1%
06	Sermaye Giderleri	6.657.985.000,00	4.871.160.566,30	73%	25%
09	Yedek Ödenek	7.766.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM		22.750.000.000,00	19.161.386.097,19	84%	100%

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmal Cetveli (TL)

Ekonomik Kod	Açıklama	Bütçe Ödeneği	Ek ve Olağanüstü Ödenek	Aktarmayla Eklenen (+)	Aktarmayla Düşülen (-)	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek	Gerçekleşme Yüzdesi
01	Personel Giderleri	1.777.886.000,00	0,00	155.083.399,87	15.204.000,00	1.917.765.399,87	1.805.918.938,38	111.846.461,49	94%
01	01 Memurlar	1.242.593.000,00	0,00	49.057.399,87	13.967.000,00	1.277.683.399,87	1.210.093.681,26	67.589.718,61	95%
01	02 Sözleşmeli Personel	44.841.000,00	0,00	7.097.000,00	1.237.000,00	50.701.000,00	44.945.148,98	5.755.851,02	89%
01	03 İşçiler	486.452.000,00	0,00	98.918.000,00	0,00	585.370.000,00	547.358.979,52	38.011.020,48	94%
01	04 Geçici Personel	3.000.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.011.000,00	3.010.737,62	262,38	100%
01	05 Diğer Personel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	510.391,00	489.609,00	51%
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	217.132.000,00	0,00	11.314.000,00	1.703.000,00	226.743.000,00	212.289.050,13	14.453.949,87	94%
02	01 Memurlar	109.530.000,00	0,00	3.805.000,00	1.489.000,00	111.846.000,00	104.872.232,84	6.973.767,16	94%
02	02 Sözleşmeli Personel	6.646.000,00	0,00	1.271.000,00	214.000,00	7.703.000,00	6.633.798,61	1.069.201,39	86%
02	03 İşçiler	100.956.000,00	0,00	6.238.000,00	0,00	107.194.000,00	100.783.018,68	6.410.981,32	94%
02	04 Geçici Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.650.943.000,00	0,00	2.710.032.890,00	1.502.118.289,87	12.858.857.600,13	11.314.709.127,95	1.544.148.472,18	88%
03	01 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	785.351.000,00	0,00	0,00	278.390.000,00	506.961.000,00	400.397.081,94	106.563.918,06	79%
03	02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.315.253.000,00	0,00	3.950.000,00	772.962.399,87	2.546.240.600,13	2.272.926.780,19	273.313.819,94	89%
03	03 Yolluklar	12.383.000,00	0,00	2.227.000,00	16.000,00	14.594.000,00	11.451.244,63	3.142.755,37	78%
03	04 Görev Giderleri	119.367.000,00	0,00	42.800.000,00	11.580.000,00	150.587.000,00	129.525.606,56	21.061.393,44	86%
03	05 Hizmet Alımları	5.814.059.000,00	0,00	2.271.348.890,00	51.852.890,00	8.033.555.000,00	7.322.530.857,13	711.024.142,87	91%
03	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.705.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	18.005.000,00	7.419.072,27	10.585.927,73	41%
03	07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.016.142.000,00	0,00	191.602.000,00	274.617.000,00	933.127.000,00	645.573.285,03	287.553.714,97	69%
03	08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	571.683.000,00	0,00	196.305.000,00	112.200.000,00	655.788.000,00	524.885.200,20	130.902.799,80	80%

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmal Cetveli (TL)

Ekonomik Kod	Açıklama	Bütçe Ödenegi	Ek ve Olağanüstü Ödenek	Aktarmayla Eklenen (+)	Aktarmayla Düşülen (-)	Net Bütçe Ödenegi	Bütçe Gideri	İptal Edilen Ödenek	Gerçekleşme Yüzdesi
04	Faiz Giderleri	469.859.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	894.859.000,00	786.749.188,23	108.109.811,77	88%
04	02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	334.859.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	759.859.000,00	664.317.773,62	95.541.226,38	87%
04	03 Dış Borç Faiz Giderleri	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	122.431.414,61	12.568.585,39	91%
05	Cari Transferler	173.033.000,00	0,00	115.469.000,00	102.478.000,00	186.024.000,00	170.559.226,20	15.464.773,80	92%
05	01 Görev Zararları	40.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	62.000.000,00	58.457.617,77	3.542.382,23	94%
05	03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.391.388,72	608.611,28	85%
05	08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	129.033.000,00	0,00	93.469.000,00	102.478.000,00	120.024.000,00	108.710.219,71	11.313.780,29	91%
06	Sermaye Giderleri	6.961.147.000,00	0,00	6.077.144.027,19	6.380.306.027,19	6.657.985.000,00	4.871.160.566,30	1.786.824.433,70	73%
06	01 Mamul Mal Alımları	809.297.000,00	0,00	716.000.000,00	703.175.000,00	822.122.000,00	382.985.464,71	439.136.535,29	47%
06	03 Gayri Maddi Hak Alımları	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.808.000,00	2.292.000,00	62%
06	04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	63.175.000,00	0,00	0,00	0,00	63.175.000,00	62.054.453,48	1.120.546,52	98%
06	05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.966.709.000,00	0,00	3.102.501.027,19	3.084.202.000,00	2.985.008.027,19	2.290.096.324,98	694.911.702,21	77%
06	06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	791.001.000,00	0,00	305.800.000,00	392.190.000,00	704.611.000,00	542.382.885,52	162.228.114,48	77%
06	07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.324.865.000,00	0,00	1.952.843.000,00	2.200.739.027,19	2.076.968.972,81	1.589.833.437,61	487.135.535,20	77%
09	Yedek Ödenekler	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.492.234.000,00	7.766.000,00	0,00	7.766.000,00	0%
09	06 Yedek Ödenek	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.492.234.000,00	7.766.000,00	0,00	7.766.000,00	0%
GENEL TOPLAM		22.750.000.000,00	0,00	9.494.043.317,06	9.494.043.317,06	22.750.000.000,00	19.161.386.097,19	3.588.613.902,81	84%

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Giderinin Türü	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Gelirinin Türü	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı (TL)
830	01	Personel Giderleri	453.414.054,55	915.957.935,14	1.805.918.938,38	800	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.957.199.431,22	7.523.416.385,56	12.381.016.766,55
830	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	75.549.342,42	115.178.832,53	212.289.050,13	800	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.877,67	7.220.011,24	790.064,84
830	03	Mal ve Hizmet Alımları	3.537.882.433,45	6.555.926.647,66	11.314.709.127,95	800	05	Diğer Gelirler	870.259.303,83	1.415.756.295,77	2.433.761.149,88
830	04	Faiz Giderleri	148.486.889,92	233.212.385,11	786.749.188,23	800	08	Alacaklardan Tahsilat	12.554.416,94	0,00	0,00
830	05	Cari Transferler	45.841.677,88	89.884.387,23	170.559.226,20						
830	06	Sermaye Giderleri	1.549.137.691,39	2.451.857.038,42	4.871.160.586,30						
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)			5.810.322.089,61	10.362.017.226,09	19.161.386.097,19	BÜTÇE GELİR TOPLAMI (B)			4.840.041.029,66	8.946.392.692,57	14.815.567.981,27
						810	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.128.487,91	2.226.535,73	5.510.544,14
						810	05	Diğer Gelirler	193.797,30	461.200,59	4.050.823,04
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI			1.322.285,21	2.687.736,32	9.561.367,18
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)						NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)			4.838.718.744,45	8.943.704.956,25	14.806.006.614,09
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A)						BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A)			-971.603.345,16	-1.418.312.269,84	-4.355.379.483,10

IZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Mali Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Giderinin Türü	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Ekonomik Kod	Bütçe Gelirinin Türü	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı (TL)	2024 Yılı (TL)
630	01	Personel Giderleri	501.953.641,86	960.594.048,71	1.719.430.697,74	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.994.333.985,54	7.327.210.100,80	11.971.627.950,65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	75.549.342,42	115.178.832,53	212.280.575,31	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.505.191,72	7.997.758,37	2.207.361,32
630	03	Mal ve Hizmet Alımları	4.599.035.717,66	5.406.181.539,86	11.023.772.913,07	600	05	Diğer Gelirler	889.387.199,65	1.763.912.434,30	2.697.350.451,70
630	04	Faiz Giderleri	130.338.576,44	75.095.199,20	1.376.497.144,86	600	11	Değer ve Miktar Değişim Gelirleri	82.937.651,73	146.622.809,45	112.511.877,98
630	05	Carî Transferler	45.841.677,88	116.535.098,89	170.559.226,20						
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	373.098.497,05	873.973.586,81	363.707.880,01						
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklan Giderler	180.208,42	14.375.016,62	2.169.206,44						
630	13	Amortisman Giderleri	255.031.744,78	261.552.294,29	1.850.402.680,35						
630	14	İlık Madde ve Malzeme Giderleri	270.253.144,58	826.155.474,23	983.597.067,95						
GİDER TOPLAMI (A)			6.251.182.551,09	8.657.641.091,14	17.701.417.391,93	GELİR TOPLAMI (B)			4.868.164.028,64	9.245.743.102,92	14.793.697.541,65
						NET GELİR (A-B)			-1.383.018.522,45	588.102.011,78	-2.917.719.850,28
						ENFLASYON DÜZELTMESİ (+/-)			-	-	14.729.809.588,98
						FAALİYET SONUCU (D-A)			-1.383.018.522,45	588.102.011,78	11.812.089.738,70

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu				Hesap Adı	Cari Yıl
600					GELİRLER HESABI	14.783.697.541,65
600	3				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.971.627.850,65
600	3	1			MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	11.866.501.696,83
600	3	1	1		Mal Satış Gelirleri	8.333,33
600	3	1	1	1	(İKTİSADİ İŞLETME) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	8.333,33
600	3	1	2		Hizmet Gelirleri	11.866.493.363,50
600	3	1	2	6	(İKTİSADİ İŞLETME) Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	5.249.202,17
600	3	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	11.860.840.873,11
600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	403.288,22
600	3	6			KİRA GELİRLERİ	19.005.955,25
600	3	6	1		Taşınmaz Kiraları	19.005.955,25
600	3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	19.005.955,25
600	3	9			DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	86.120.198,57
600	3	9	9		Diğer Gelirler	86.120.198,57
600	3	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	86.120.198,57
600	4				ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.207.361,32
600	4	1			YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.417.296,48
600	4	1	2		Sermaye	1.417.296,48
600	4	1	2	99	Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar	1.417.296,48
600	4	4			KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	790.064,84
600	4	4	1		Cari	790.064,84
600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	789.354,11
600	4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	710,73
600	5				DİĞER GELİRLER	2.697.350.451,70
600	5	1			FAİZ GELİRLERİ	36.738.314,05
600	5	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	9.470.923,56
600	5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	9.470.923,56
600	5	1	9		Diğer Faizler	27.267.390,49
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	114.920,13
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	27.076.139,16
600	5	1	9	99	Diğer Faizler	76.331,20
600	5	2			KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	2.122.492.035,76
600	5	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	1.919.661.025,75
600	5	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	1.919.661.025,75
600	5	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	202.831.010,01
600	5	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	112.852.360,04
600	5	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	89.978.649,97
600	5	3			PARA CEZALARI	161.005.486,87

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu				Hesap Adı	Cari Yıl
600	5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	23.169.249,19
600	5	3	4		Vergi Cezaları	137.226.765,12
600	5	3	4	1	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	137.226.765,12
600	5	3	4	5	6111 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	0,00
600	5	3	4	6	6111 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı	0,00
600	5	3	4	7	6111 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00
600	5	3	4	25	7326 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	0,00
600	5	3	4	26	7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	0,00
600	5	3	4	27	7326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00
600	5	3	4	28	7440 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	0,00
600	5	3	4	29	7440 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	0,00
600	5	3	4	30	7440 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00
600	5	3	9		Diğer para cezaları	609.472,56
600	5	3	9	2	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	245.181,06
600	5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	364.291,50
600	5	9			DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	377.114.615,02
600	5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	377.114.615,02
600	5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	4.666.215,14
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	767.465,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	19.693.249,50
600	5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	352.174.008,23
600	11				DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	112.511.877,98
600	11	1			DÖVİZ MEVCUDUNUN DEĞERLENMESİNDE OLUŞAN OLUMLU KUR FARKLARI	8.270.823,64
600	11	1	1		Proje Özel Hesabında Kayıtlı Tutarların Değerlemesinden Kaynaklananlar	8.270.823,64
600	11	6			KUR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DÖVİZ CİNSİ BORÇ STOKUNDAKİ AZALIŞLAR	104.241.054,34
600	11	6	99		Diğer Borçların Değerlemesinden Kaynaklananlar	104.241.054,34

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu				Hesap Adı	Cari Yıl			
630					GİDERLER HESABI	17.701.417.391,93			
630	1				PERSONEL GİDERLERİ	1.718.430.697,74			
630	1	1				MEMURLAR	1.210.087.156,08		
630	1	1	1				Temel Maaşlar	272.968.308,53	
630	1	1	1	1				Temel Maaşlar	272.968.308,53
630	1	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	538.103.819,78	
630	1	1	2	1				Zamlar ve Tazminatlar	538.103.819,78
630	1	1	3				Ödenekler	6.902.380,19	
630	1	1	3	1				Ödenekler	6.902.380,19
630	1	1	4				Sosyal Haklar	385.776.371,04	
630	1	1	4	1				Sosyal Haklar	385.776.371,04
630	1	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	6.336.276,54	
630	1	1	5	1				Ek Çalışma Karşılıkları	5.308.100,58
630	1	1	5	2				İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	1.028.175,96
630	1	2				SÖZLEŞMELİ PERSONEL	44.945.148,98		
630	1	2	1				Ücretler	20.344.074,94	
630	1	2	1	90				Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	20.344.074,94
630	1	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	12.425.408,26	
630	1	2	2	90				Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	12.425.408,26
630	1	2	4				Sosyal Haklar	12.175.665,78	
630	1	2	4	90				Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları	12.175.665,78
630	1	3				İŞÇİLER	459.877.264,06		
630	1	3	1				Ücretler	260.124.289,27	
630	1	3	1	1				Sürekli İşçilerin Ücretleri	260.124.289,27
630	1	3	2				İhbar ve Kıdem Tazminatlar	2.710.707,13	
630	1	3	2	1				Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	2.710.707,13
630	1	3	3				Sosyal Haklar	62.776.903,95	
630	1	3	3	1				Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	62.776.903,95
630	1	3	4				Fazla Mesailer	51.775.550,73	
630	1	3	4	1				Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	51.775.550,73
630	1	3	5				Ödül ve İkramiyeler	82.409.112,98	
630	1	3	5	1				Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	82.409.112,98
630	1	3	9				Diğer Ödemeler	80.700,00	
630	1	3	9	1				Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri	80.700,00
630	1	4				GEÇİCİ PERSONEL	3.010.737,62		
630	1	4	1				Ücretler	3.010.737,62	
630	1	4	1	2				Aday Çıracak, Çıracak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	3.010.737,62
630	1	5				DİĞER PERSONEL	510.391,00		
630	1	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	510.391,00	
630	1	5	1	52				Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	510.391,00

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu			Hesap Adı	Cari Yıl
630	2			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	212.280.575,31
630	2	1		MEMURLAR	104.863.758,02
630	2	1	6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	104.863.758,02
630	2	1	6	1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	64.318.759,86
630	2	1	6	2 Sağlık Primi Ödemeleri	40.544.998,16
630	2	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.633.798,61
630	2	2	6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	6.633.798,61
630	2	2	6	1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.213.525,09
630	2	2	6	2 Sağlık Primi Ödemeleri	2.420.273,52
630	2	3		İŞÇİLER	100.783.018,68
630	2	3	4	İşsizlik Sigortası Fonuna	8.421.061,91
630	2	3	4	1 İşsizlik Sigortası Fonuna	8.421.061,91
630	2	3	6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	92.361.956,77
630	2	3	6	1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	92.361.956,77
630	3			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.023.772.913,07
630	3	1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	98.259.630,60
630	3	1	6	Kimyevi Ürün Alımları	34.125.866,00
630	3	1	6	1 Kimyevi Ürün Alımları	34.125.866,00
630	3	1	9	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	64.133.764,60
630	3	1	9	1 Diğer Mal ve Malzeme Alımları	64.133.764,60
630	3	2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.746.605.569,96
630	3	2	1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	471.753,49
630	3	2	1	1 Kırtasiye Alımları	190.395,65
630	3	2	1	2 Büro Malzemesi Alımları	13.763,01
630	3	2	1	3 Periyodik Yayın Alımları	99.806,07
630	3	2	1	5 Baskı ve Cilt Giderleri	160.375,46
630	3	2	1	90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	7.413,30
630	3	2	2	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	32.497.414,35
630	3	2	2	1 Su Alımları	32.497.414,35
630	3	2	3	Enerji Alımları	1.704.091.032,24
630	3	2	3	1 Yakacak Alımları	2.550.270,19
630	3	2	3	2 Akaryakıt ve Yağ Alımları	192.738.913,98
630	3	2	3	3 Elektrik Alımları	1.508.801.848,07
630	3	2	4	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.909,09
630	3	2	4	90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	10.909,09
630	3	2	5	Giyim ve Kuşam Alımları	12.116,67
630	3	2	5	1 Giyecek Alımları	12.116,67
630	3	2	6	Özel Malzeme Alımları	172.380,65

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu				Hesap Adı	Cari Yıl
630	3	2	6	2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	4.732,52
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	21.191,83
630	3	2	9		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	9.349.963,47
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	9.349.963,47
630	3	3			YOLLUKLAR	11.465.066,21
630	3	3	1		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.495.381,53
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.495.381,53
630	3	3	2		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	501.946,49
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	501.946,49
630	3	3	3		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	723.877,66
630	3	3	3	1	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	723.877,66
630	3	3	5		Yolluk Tazminatları	8.743.860,53
630	3	3	5	2	Arazi Tazminatları	8.743.860,53
630	3	4			GÖREV GİDERLERİ	111.554.795,45
630	3	4	2		Yasal Giderler	31.693.340,31
630	3	4	2	3	Kusursuz Tazminatlar	5.042.351,96
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	21.283.314,39
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	5.367.673,96
630	3	4	3		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	10.548.490,83
630	3	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	6.674.438,16
630	3	4	3	2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.384.922,15
630	3	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	2.489.130,52
630	3	4	9		Diğer Görev Giderleri	69.312.964,31
630	3	4	9	90	Diğer Görev Giderleri	69.312.964,31
630	3	5			HİZMET ALIMLARI	6.993.702.797,86
630	3	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.997.016.570,57
630	3	5	1	1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	44.497.549,80
630	3	5	1	2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	741.674,50
630	3	5	1	4	Müteahhitlik Hizmetleri	5.190.610.147,74
630	3	5	1	5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	6.063,62
630	3	5	1	9	Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	756.463.970,13
630	3	5	1	11	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	2.283.140,90
630	3	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.414.023,88
630	3	5	2		Haberleşme Giderleri	10.801.462,02
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	2.963.238,90
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.386.589,90
630	3	5	2	4	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	529.384,40
630	3	5	2	6	Hat Kira Giderleri	4.922.248,82
630	3	5	3		Taşıma Giderleri	8.383.535,88
630	3	5	3	2	Yolcu Taşıma Giderleri	6.473.984,88

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu				Hesap Adı	Cari Yıl
630	3	5	3	4	Geçiş Ücretleri	1.909.551,00
630	3	5	4		Tarifeye Bağlı Ödemeler	63.947.890,54
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	7.953.423,36
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	12.323.092,88
630	3	5	4	3	Komisyon Giderleri	42.409.745,45
630	3	5	4	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.261.628,85
630	3	5	5		Kiralar	756.829.219,63
630	3	5	5	2	Taşıt Kiralaması Giderleri	655.488.713,97
630	3	5	5	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	24.610.630,42
630	3	5	5	5	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	8.265.275,26
630	3	5	5	7	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	1.987.473,06
630	3	5	5	8	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	2.253.525,00
630	3	5	5	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri	58.997.845,70
630	3	5	5	90	Diğer Kiralama Giderleri	5.225.756,22
630	3	5	6		Devlet Borçları Genel Giderleri	15.983.810,38
630	3	5	6	52	Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri	15.983.810,38
630	3	5	7		Yargılama Giderleri	4.432.420,29
630	3	5	7	4	Uzlaşma Giderleri	4.432.420,29
630	3	5	9		Diğer Hizmet Alımları	136.307.888,55
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	738.029,00
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	135.569.859,55
630	3	6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.345.867,24
630	3	6	1		Temsil Giderleri	2.129.691,07
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	2.129.691,07
630	3	6	2		Tanıtma Giderleri	4.216.176,17
630	3	6	2	1	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.216.176,17
630	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	491.449.169,14
630	3	7	1		Menkul Mal Alım Giderleri	39.787.086,55
630	3	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	201.653,21
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	8.304.958,30
630	3	7	1	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	3.806.563,26
630	3	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	27.473.911,78
630	3	7	2		Gayri Maddi Hak Alımları	6.320.278,51
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	6.320.278,51
630	3	7	3		Bakım ve Onarım Giderleri	445.341.804,08
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	168.954.723,29
630	3	7	3	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	151.543.885,41
630	3	7	3	4	İş Makinası Onarım Giderleri	23.018.913,54
630	3	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	101.824.281,84

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu			Hesap Adı	Cari Yıl
630	3	8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.564.390.016,61
630	3	8	1	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	3.026.403,18
630	3	8	1	1 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	425.000,00
630	3	8	1	4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	2.156.309,85
630	3	8	1	90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	445.093,33
630	3	8	4	Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri	1.511.700,00
630	3	8	4	1 Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri	1.511.700,00
630	3	8	6	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	260.517.911,87
630	3	8	6	1 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	260.517.911,87
630	3	8	9	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.299.334.001,56
630	3	8	9	1 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.299.334.001,56
630	4			FAİZ GİDERLERİ	1.376.497.144,86
630	4	2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.313.267.540,14
630	4	2	9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.313.267.540,14
630	4	2	9	1 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.313.267.540,14
630	4	3		DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	63.229.604,72
630	4	3	2	Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri	63.229.604,69
630	4	3	2	1 Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri	63.229.604,69
630	4	3	9	Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	0,03
630	4	3	9	1 Diğer Dış Borç Faiz Giderleri	0,03
630	5			CARİ TRANSFERLER	170.559.226,20
630	5	1		GÖREV ZARARLARI	58.457.617,77
630	5	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	58.457.617,77
630	5	1	2	5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	58.457.617,77
630	5	3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.391.388,72
630	5	3	1	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.391.388,72
630	5	3	1	5 Memurların Öğle Yemeğine Yardım	3.391.388,72
630	5	8		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	108.710.219,71
630	5	8	1	Genel Bütçeye Verilen Paylar	108.710.219,71
630	5	8	1	1 Genel Bütçeye Verilen Paylar	108.710.219,71
630	11			DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	363.707.880,01
630	11	1		DÖVİZ MEVCUDUNUN DEĞERLENMESİNDE OLUŞAN OLUMSUZ KUR FARKLARI	16.494.070,15
630	11	6		KUR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DÖVİZ CİNSİ BORÇ STOKUNDAKİ ARTIŞLAR	347.130.191,06
630	11	99		DİĞER DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	83.618,80
630	12			GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.169.206,44
630	12	3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	191.181,89
630	12	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	191.181,89

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu				Hesap Adı	Cari Yıl
630	12	3	1	2	Hizmet Gelirleri	191.181,89
630	12	5			DİĞER GELİRLER	1.978.024,55
630	12	5	1		Faiz Gelirleri	103.799,31
630	12	5	1	9	Diğer Faizler	103.799,31
630	12	5	2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	36.827,40
630	12	5	2	4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	36.827,40
630	12	5	3		Para Cezaları	1.548.694,96
630	12	5	3	2	İdari Para Cezaları	1.548.694,96
630	12	5	9		Diğer Çeşitli Gelirler	288.702,88
630	12	5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	288.702,88
630	13				AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.850.402.680,35
630	13	1			MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.818.659.645,33
630	13	1	1		Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	1.511.335.898,81
630	13	1	2		Binaların Amortisman Giderleri	74.574.586,79
630	13	1	3		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	82.010.646,88
630	13	1	4		Taşıtların Amortisman Giderleri	84.662.881,95
630	13	1	5		Demirbaşların Amortisman Giderleri	66.075.630,90
630	13	2			MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	31.743.035,02
630	13	2	1		Haklar Amortisman Giderleri	31.743.035,02
630	14				İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	983.597.067,95
630	14	1			KIRTASIYE MALZEMELERİ	7.705.574,27
630	14	2			BESLENME, GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜKETİM MALZEMELERİ	22.258,00
630	14	3			TIBBİ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ	34.198.721,50
630	14	4			YAKITLAR, YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR	282.995.083,04
630	14	5			TEMİZLEME EKİPMANLARI	5.193.864,99
630	14	6			GİYECEK, MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ	218.651,80
630	14	7			YİYECEK	4.793.836,80
630	14	9			CANLI HAYVANLAR	84.876,20
630	14	10			ZİRAİ MADDELER	84.609,60
630	14	12			BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ	128.084.447,50
630	14	13			YEDEK PARÇALAR	338.222.968,07
630	14	14			NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ	5.470.401,92
630	14	15			DEĞİŞİM, BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR	222.343,50
630	14	17			BASINÇLI EKİPMANLAR	164.263.181,65
630	14	99			DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	12.036.249,11

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.4. Faaliyet ve Proje Bilgileri

3.4.1. Stratejik Alan 1

İçme Suyu

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.1

Su Kaynaklarını Korumak

Performans Hedefi 1.1.1

İçme Suyu Baraj Havzalarını Korumak

İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları

Kirletici kaynaklarının denetimi kapsamında, yıl içerisinde toplam 1.792 adet denetim yapılmış olup 1.379 adet rutin, 413 adet ise İdaremize iletilen şikayet, talep vb. durumlar kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes, Çamlı ve Karaçam Baraj koruma alanlarında evsel, endüstriyel, hayvancılık ve tarımsal aktivitelerin tespiti amacıyla 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği'ne göre denetimler sürdürülmüştür.

Çeşme Kutlu Aktaş, Çandarlı ve Rahmanlar Baraj Koruma Alanlarında, 28.10.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğe göre 1/25.000 ölçekli plan kapsamında evsel, endüstriyel, hayvancılık ve tarımsal aktivitelerin denetimleri yapılmıştır.

Söz konusu baraj havzalarındaki rutin denetimlerin ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tahtalı Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	143	92	235
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	632	69	701
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	58	16	74
TOPLAM (ADET)	833	177	1.010

Balçova Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	5	1	6
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	-	-	-
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	-	-	-
TOPLAM (ADET)	5	1	6

Gördes Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	180	16	196
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	6	4	10
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	21	6	27
TOPLAM (ADET)	207	26	233

Çeşme Kutlu Aktaş Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	16	6	22
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	14	2	16
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	9	1	10
TOPLAM (ADET)	39	9	48

Çamlı Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	1	2	3
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	1	10	11
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	2	-	2
TOPLAM (ADET)	4	12	16

Rahmanlar Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	56	-	56
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	-	-	-
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	-	-	-
TOPLAM (ADET)	56	0	56

Karaçam Baraj Havzası

İşletme	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	-	-	-
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	2	-	2
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	1	-	1
TOPLAM (ADET)	3	0	3

Çandarlı Baraj Havzası

Hayvancılık Tesisi	Aktif	İnaktif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	7	-	7
Evsel Atık Suyu Olan İşletme	-	-	-
Endüstriyel Atık Suyu Olan İşletme	-	-	-
TOPLAM (ADET)	7	0	7

Tahtalı Baraj Havzasında atık su kaynaklarının ve yapılaşmanın kontrolüne yönelik çalışmalar kapsamında,

Baraj havzası içerisinde 7 adet aktif ve 2 adet inaktif arıtma tesisi olan evsel ya da endüstriyel işletme bulunmaktadır. Söz konusu işletmelerin arıtmalarının kontrolleri de İdaremizce yapılmaktadır. Diğer işletmelerin ise atık suları için sızdırmaz foseptikleri mevcuttur.

Baraj havzasında yapılaşmanın kontrolü amacıyla, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve Havza Yıkım Yönetmeliği kapsamında yıl içinde 335 adet kaçak yapı tespit edilmiştir. Tespit edilen yapılardan orta ve uzun mesafeli koruma alanı içindeki yapılar 3194 sayılı Kanuna ve Türk Ceza Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye gönderilmektedir. Mutlak, kısa ve dere mutlak koruma alanında kalan yapılar ise İdaremizce alınan yıkım kararı sonrasında yıkım programına alınmaktadır. Ayrıca TCK'ye göre işlem başlatılmaktadır.

Bu doğrultuda yıl içerisinde kısa mesafede 34 ve dere mutlak koruma alanında 10 adet olmak üzere toplam 44 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Tahtalı Barajı ve Kutlu Aktaş Barajı Havza Koruma planları hazırlanmıştır.

Tahtalı Barajı Havza Koruma Planı

Bu planın hazırlanması 2024 yılında tamamlanarak Tahtalı Barajı Havza Koruma Planı ve Özel Hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunulmuş olup Bakanlık onayı sonrasında 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girecektir.

Kutlu Aktaş Barajı Havza Koruma Planı

Bu planın hazırlanması 2024 yılında tamamlanarak Kutlu Aktaş Barajı Havza Koruma Planı ve Özel Hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunulmuş olup Bakanlık onayı sonrasında 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girecektir. Baraj havzalarında 2024 yılı içerisinde 6 adet projeye onay, 71 adet GSM-Çevre İzni-ÇED'e görüş verilmiştir. 195 adet zirai elektrik kuyu talebi ile 865 adet talep değerlendirilmiş ve 223 adet numune alınmıştır.

Yapılan İdari ve Cezai İşlemler

Baraj göl alanı ve ağaçlandırma alanına giren kişiler hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesine 52 adet, çöp ve moloz dökenler hakkında Belediye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 10 adet, faaliyetten men için kirletici kaynaklar hakkında Belediye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 582 adet, orta ve uzun mesafeli koruma alanında kaçak yapılar hakkında ilgili belediyelere 2.220 adet, vidanjörlere trafikten men için Trafik İl Müdürlüğü ve 2872 sayılı Kanun'a göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 26 adet cezai işlem iletilmiştir. Bunun yanında, İdaremizin Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi'ne göre firmalara ait 25 adet vidanjörün teminatı gelir kaydedilmiştir. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu'na göre 255 adet kaçak yapıya işlem başlatılmış olup toplam 3.170 adet cezai işlem uygulanmıştır.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.2

Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek

Performans Hedefi 1.2.1

Yeni İçme Suyu Baraj Projelerini Tamamlamak

Yeni Yüzeysel İçme Suyu Kaynaklarının Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri

Çamlı Barajı ÇED Belgesinin Alınması İş

Çamlı Baraj Alanı ve Malzeme Sahalarına ÇED Belgesi alınması amacıyla sürdürülen "Çamlı Barajı ÇED Belgesi Alınması İş" tamamlanmıştır. 28.08.2024 tarihinde "ÇED Olumlu Belgesi" alınmıştır. Uygulama projelerinin yapımına yönelik İZSU-DSİ arasında işbirliğine yönelik resmi olarak DSİ'ye başvurulmuştur.

Güzelbahçe Çamlı Barajı ve Tesisleri Peyzaj Onarım Planı Hazırlanması İle Geçirimsiz Malzeme Sahasının (1-B Kil) Hammadde Üretim İzin Belgesi (HÜİB) Alınması

ÇED Belgesi alınması sürecinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından peyzaj onarım planı hazırlanması talep edilmiştir. Ayrıca Çamlı Barajı Kil Malzeme Ocağının HÜİB yenilenmesi gereksinimi doğmuştur. Her iki çalışma da Ocak 2024'te tamamlanmıştır. Kil ocağına ilişkin HÜİB temin edilmiştir.

Güzelbahçe Çamlı Geçirimli Malzeme Sahalarının Hammadde Üretim İzin Belgesi Alınması

Çamlı Barajı geçirimli malzeme ocağının HÜİB yenilenmesi gereksinimi doğmuştur. Çalışma tamamlanarak belge alınmıştır.

Bostanlı Barajı ve Değirmendere Barajı ÇED Belgelerinin Alınması İş

Karşıyaka ilçesinde Kocadere ve Bostanlı Deresi üzerinde bulunan Bostanlı Barajı'nın ve Menemen ilçesinde Değirmendere Deresi üzerinde bulunan Değirmendere Barajı'nın ÇED Belgesi'nin geçerlilik süresi 20.01.2022 tarihinde bitmiştir.

Proje tanıtım dosyaları hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulmuş ve ÇED belgeleri alınmıştır.

Bostanlı Barajı ve Değirmendere Barajı'nın inşaatının yapımına yönelik 2024 yılı Kasım ayında DSİ'ye başvurulmuştur.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.2

Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek

Performans Hedefi 1.2.2

Yeni İçme Suyu Kuyuları Açmak

Yeni Yeraltı Su Kaynaklarından Su Temini Faaliyetleri

Yıl boyunca sorumluluk alanımız içerisinde 83 adet su kuyusunun hidrojeolojik etüt raporlama çalışması tamamlanmıştır.

İçme Suyu Kuyularının Açılması ve Enerji Temini Faaliyetleri

Yıl içerisinde içme suyu ihtiyacının artması nedeniyle vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temininin kesintisiz sağlanması amacıyla, Aliağa ilçesinde 3 adet, Bayındır ilçesinde 3 adet, Bergama ilçesinde 11 adet, Beydağ ilçesinde 2 adet, Karaburun ilçesinde 3 adet, Kınık ilçesinde 3 adet, Kiraz ilçesinde 3 adet, Menderes ilçesinde 1 adet, Ödemiş ilçesinde 6 adet, Seferihisar ilçesinde 2 adet, Tire ilçesinde 7 adet ve Urla ilçesinde 2 adet olmak üzere toplam 46 adet yeni su sondaj kuyusunun inşaatı tamamlanmıştır.

Bayındır İlçesinde 3 Adet İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 16.09.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 23.12.2024

Sözleşme Tutarı: 4.196.800,00 TL

İş kapsamında 3 adet su sondaj kuyusunun yapımı tamamlanmıştır.

Bergama İlçesinde 4 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 06.12.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 15.05.2024

Sözleşme Tutarı: 4.825.537,02 TL

İş kapsamında 4 adet su sondaj kuyusunun yapımı tamamlanmıştır.

Menderes, Urla, Seferihisar ve Karaburun İlçelerine Bağlı Mahallelerde 7 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 26.04.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.12.2024

Sözleşme Tutarı: 7.691.000,00 TL

İş kapsamında yapılması gereken 7 adet kuyu inşaatında keşif artışı yapılmıştır.

Planlanan 10 adet su sondaj kuyusundan 8'inin yapımı tamamlanmıştır.

Tire İlçesine Bağlı Mahallelerde 13 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 30.05.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 02.04.2024

Sözleşme Tutarı: 11.502.750,00 TL

2023 yılında başlamış olan su sondaj kuyusu açılması kapsamında 2024 yılı içinde 6 adet su sondaj kuyusu açılmış olup iş tamamlanmıştır.

Aliağa ve Bergama İlçelerinde 6 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 29.11.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 13.08.2024

Sözleşme Tutarı: 8.059.900,00 TL

İş kapsamında Aliağa Güzelhisar, Zeytindağ Mahalleleri ve Bergama Süleymanlı, Eğrigöl ve Sarıcaoğlu Mahalleleri'nde iş kapsamında yapılması gereken keşif artışı ile 7 adet su sondaj kuyusunun yapımı tamamlanmıştır.



Aliağa Bergama Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İlçelerine Bağlı Mahallelerde 12 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 20.09.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 05.05.2024

Sözleşme Tutarı: 13.527.300,00 TL

2023 yılında başlamış olan su sondaj kuyusu açılması işi kapsamında 2024 yılında Ödemiş ilçesinde 3 adet ve Kiraz ilçesinde 3 adet su sondaj kuyusu açılarak iş tamamlanmıştır.



Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İlçelerine Bağlı Mahallelerde Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Kınık İlçesi Fatih ve Türkcedit, Bergama İlçesi Çeltikçi ve Kaleardıcaber Mahalleleri 5 adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 08.11.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 03.05.2024

Sözleşme Tutarı: 4.970.050,00 TL

İş kapsamında yapılması gereken 5 adet kuyu inşaatında keşif artışı yapılmıştır. 6 adet su sondaj kuyusunun yapımı tamamlanmıştır.

Tire İlçesi Kahrat Mahallesi (TR.MR-1) 1 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 28.08.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 04.11.2024

Sözleşme Tutarı: 597.000,00 TL

İş kapsamında yapılacak olan su sondaj kuyusu tamamlanmıştır.



Tire İlçesi Kahrat Mahallesi (TR.MR-1) 1 Adet Su Sondaj Kuyusu İş

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İlçelerine Bağlı Mahallelerde 13 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 26.07.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 09.04.2024

Sözleşme Tutarı: 15.550.200,00 TL

2023 yılında başlamış olan su sondaj kuyusu açılması işi yıl içinde tamamlanmıştır. 2024 yılı içinde Ödemiş ilçesinde 3 adet ve Beydağ ilçesinde 2 adet su sondaj kuyusu açılmıştır.

İçme suyu kuyularına enerji temini kapsamında;

Yıl içerisinde 72 adet kuyunun enerji temin projesi yapılmış olup, Bergama ilçesinde 3 adet, Ödemiş ilçesinde 9 adet, Kiraz ilçesinde 7 adet, Tire ilçesinde 4 adet, Bayındır ilçesinde 1 adet, Seferihisar ilçesinde 2 adet, Urla ilçesinde 1 adet ve Çeşme ilçesinde 1 adet olmak üzere toplamda 28 adet içme suyu kuyusuna enerji temini sağlanmıştır.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.2

Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek

Performans Hedefi 1.2.3

İçme Suyu Master Plan Raporlarını Güncel Tutmak

İçme Suyu Master Planının Katılımcı Bir Şekilde İzlenmesi, Teknolojik Gelişmeler, İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi

2017 yılında onaylanan "İzmir İçme Suyu Projesi Sonuç Master Plan" kapsamında yer alan Yeraltı Suyu Master Plan Raporu'ndaki çalışmaların detaylandırılması amacıyla İzmir'in kıyı akiferlerinde yeraltı su kuyularında deniz suyu girişiminin izlenmesi ve SCADA sistemine entegre izleme sisteminin kurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması planlanmıştır.

İklim değişikliğine karşı dirençli bir kent için İzmir'in kıyı akiferlerinde sürekli dijital izleme ve sürdürülebilir kentsel yeraltı suyu yönetimi geliştirilmesi amacı taşıyan proje kapsamındaki hedefler şunlardır:

- Deniz suyu girişine ilişkin gerçek zamanlı izleme ve veri toplama,
- Hassas bölgelerin değerlendirilmesi ve haritalanması,
- Su seviyesi ve su kalitesi iyileştirme çözümlerinin kentsel su yönetimine dâhil edilmesi,
- Yeraltı tuzlu suyunun arıtılması ve arıtılmış suyun son kullanıcılar tarafından kullanılması için bir pilot tesis tasarımı,
- Sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi için politika önerileri,
- Yeraltı sularının korunması konusunda kamu bilincini artırmak için çıkar gruplarının ve girişimlerin katılımı.

Hibe başvurusunun değerlendirme aşaması devam etmektedir.

İzmir Kent Merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Planının Hazırlanması

İzmir Kent Merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Plan çalışmalarının odak noktası kentin 11 merkez ilçesi olan Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere'dir. Bu kapsamda 2024 yılında ihale şartnamesinin hazırlanması, fiyat teklifi toplanması ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmış olup 2025 yılında ihalenin yapılması planlanmaktadır.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.3

Alternatif İçme Suyu Teknolojilerini Araştırmak ve Geliştirmek

Performans Hedefi 1.3.1

Deniz Suyundan Alternatif İçme Suyu Kaynağı Araştırmak ve Geliştirmek

Deniz Suyundan İçme-Kullanma Suyu Elde Edilmesi Amaçlı Fizibilite Raporu ve Arıtma Tesisi Projelendirme Faaliyetleri

Mevcut kaynaklara ilave alternatif su kaynağı olarak kullanmak amacıyla deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar listelenmiştir:

Çeşme Deniz Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri

Çeşme ilçesinin içme suyu ihtiyacı temininde sıkıntı yaşanmaması ve mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla alternatif içme suyu teknolojilerini araştırma ve geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda "Çeşme İlçesinde Deniz Suyundan İçme-Kullanma Suyu Elde Edilmesi Amaçlı Fizibilite Raporu" hazırlanmıştır. Arıtma tesisi yeri tahsis işlemlerine 2019 yılında başlanmıştır.

Kültür Turizm Bakanlığının belirlediği revize alan üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Kurulu Şube Müdürlüğüne DHTA Alanın Nitelikli Doğal Koruma Alanı içinde kalan kısmı için başvurulmuş ve kurulan komisyondan olumlu karar çıkmıştır. Revize tesis alanının, Şehit Mehmet Mahallesi 917 ada 9 parsel içerisinde kalan kısmının İdaremize tahsisi için Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

Dikili ve Seferihisar Deniz Suyu Arıtma Tesisleri Ön Fizibilite Raporları

İzmir İçme Suyu Projesi Master Planı kapsamında; 2050 hedef yılı için öngörülen nüfus projeksiyonu ve kaynak tahsisi çalışmalarında geliştirilen yüzeysel su kaynakları kapasitelerinin tamamı ile yeraltı suyu kaynaklarının kullanılabilir kapasitelerinin kullanılması sonrasında Seferihisar ve

Dikili İlçelerindeki mevcut kaynak kapasiteleri ve tahsis durumu değerlendirilmiştir. İlçelerin uzun dönem kaynak-ihyaç projeksiyonu doğrultusunda alternatif su kaynağı olarak deniz suyu arıtma tesisi yeri belirleme çalışmaları başlatılmıştır.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.4

Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek

Performans Hedefi 1.4.1

İçme Suyu Kaynaklarını Daha Verimli Kullanabilmek İçin İçme Suyu Arıtma Tesislerine Ulaştırmak

İçme Suyu Arıtma Tesisi Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri

Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı

Mevcut Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki yapıların ekonomik ömrünü yitirmiş olması ve ilçenin su ihtiyacının artmasıyla 70 lt/ sn'lik arıtma tesisinin bu ihtiyacı karşılayamayacak olması nedeniyle hazırlanan 300 lt/ sn'lik "Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi İş'i"nin yapım ihalesi için maliyet güncelleme çalışmaları yürütülmüştür.

Karaburun Bozköy Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı

DSİ tarafından yapılan Bozköy Göleti'nin Karaburun ilçe merkezi ve çevresinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla proje çalışmaları tamamlanan 63 lt/sn kapasiteli Bozköy İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ihale aşamasına gelinmiştir.

Mevcut Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisine Çamur Susuzlaştırma Üniteleri Yapım İş

Mevcut Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin çamur giderme sistemi olarak kullanılan çamur yoğunlaştırıcıları ve çamur kurutma yataklarının kapasitelerinin yetersiz kalması ve verimli çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle ekstra ünitelerin yapımına ihtiyaç duyulmuştur.

Aynı alan içerisinde söz konusu tesise ilave olarak yapılması planlanan filtre pres binası, çamur yoğunlaştırma tankları, temel drenaj terfi merkezi ve çamur yoğunlaştırma tankı vana menhollerini kapsayan üniteler için hazırlanan uygulama projelerine göre yapım esas metraj, keşif ve şart-name çalışmaları tamamlanmış ve güncellenmiştir.

Değirmendere Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesi

Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi 935 no'lu parselde yapılması planlanan 250 lt/sn kapasiteli arıtma tesisi yerinin tahsis ve tescil işlemleri devam etmektedir.

Buca YAS Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

Buca Belediyesine ait Kızılçullu Mahallesi 710 ada 72 parsel içerisinde yapılması planlanan Buca YAS Paket Arıtma Tesisi işinin proje ihalesi öncesinde bölgenin imar uygulama çalışmaları tamamlanmış olup tahsis çalışması devam etmektedir.

Menemen Acil Kuyuları Mevcut Arsenik Arıtma Tesisi Geri Yıkama Suyu Kazanım Sistemi ve Kapasite Artırımı Uygulama Projeleri

İşin yapım ihalesine çıkılabilmesi için bölgeye ilişkin onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu 15. ve 16. maddeleri uyarınca İdaremizce imar uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.4

Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek

Performans Hedefi 1.4.3

Paket İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması

Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri İmalatı Yapmak

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile sorumluluk alanına katılan yerleşim birimlerinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla paket içme suyu arıtma tesisleri faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürülmüştür. İşletme ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra artan ihtiyaç nedeniyle İdare imkanlarıyla yıl içerisinde proje ve kurulum çalışmaları devam eden paket içme suyu arıtma tesisleri aşağıda listelenmiştir:

Yer tespiti (etüt, kamulaştırma, tahsis vb.) ve su analizi takibi yürütülen mahalleler;

- Seferihisar - Çamtepe
- Seferihisar - Gödence
- Ödemiş - Kızılcaavlu - Yeşilköy
- Ödemiş - Köfündere
- Ödemiş - Yusufdere (Tekbıçaklar)
- Ödemiş - Kayaköy
- Ödemiş - Datbey
- Bergama - Çamtepe
- Bergama - Dağistan
- Bergama - Sağancı
- Bergama - Sarıcalar
- Bergama - Kaleardıcaber Hamzalı Süleymaniye
- Bergama - Karahıdırlı
- Bergama - Yukarıkırklar
- Tire - Akkoyunlu
- Tire - Cambazlı
- Kınık - Bağalan

• Kiraz - Tumbullar olmak üzere toplamda 18 adet paket arıtma tesisine ait etüt çalışmaları yürütülmüştür. Seferihisar Çamtepe ve Tire Akkoyunlu Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri projeleri tamamlanmıştır. Yıl içerisinde malzeme temini devam eden tesisler mevcut olup çalışmalarının 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ödemiş İlçesi Sekiköy Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Ödemiş ilçesinde bulunan Sekiköy Mahallesi'ne İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla 5 lt/sn kapasiteli paket içme suyu arıtma tesisi proje çalışmaları tamamlanmıştır. Tesisin malzeme temini yıl içerisinde devam etmiş olup 2025 yılı içerisinde ise montajının tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.

Kiraz İlçesi Sarısu Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Kiraz ilçesinde bulunan Sarısu Mahallesi'ne İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun içme ve kullanma suyu sağla-

mak amacıyla 2 lt/sn kapasiteli paket içme suyu arıtma tesisi proje çalışmaları tamamlanmıştır. Tesisin malzeme temini yıl içerisinde devam etmiş olup 2025 yılı içerisinde ise montajının tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.

Bayındır İlçesi Karapınar Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Bayındır ilçesinde bulunan Karapınar Mahallesi'ne İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla 3 lt/sn kapasiteli paket içme suyu arıtma tesisi proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Tesisin malzeme temini yıl içerisinde devam etmiş olup 2025 yılı içerisinde ise montajının tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.4

Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek

Performans Hedefi 1.4.4

İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak

İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

16 adet konvansiyonel ve 51 adet paket içme suyu arıtma tesisinde üretilen su ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim yerlerine 7 gün 24 saat içme suyu temin edilmektedir.

Yüzeysel veya yeraltı sularından arıtma tesislerine iletilen ham su, gerekli işlemlerden geçirilerek İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarına uygun hale getirilmekte ve kesintisiz olarak üretime devam edilmektedir.

Yeraltı su kaynakları Sarıkız Kuyuları, Göksu Kuyuları ve Pompa İstasyonu, Çullu Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlamakta olup arıtılan su, Yahşelli Pompa İstasyonu vasıtası ile şehre iletilmektedir.

Bununla birlikte Menemen Acil ve Çavuşköy Kuyuları Menemen Acil Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlamakta olup arıtılan su Menemen Acil Pompa İstasyonu ile şehre verilmektedir.

Yıllık Minimum Arıtılan Su Miktarı

Şehrin ihtiyacına göre yıl içerisinde kesintisiz olarak 276.529.643 m³ su arıtımı sağlanmıştır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Bakım ve Onarım Çalışmaları

İdaremize bağlı içme suyu arıtma tesisleri, bunlara ait pompa istasyonları ve yeraltı suyu kuyuları ile paket içme suyu arıtma tesislerinin bakım onarım çalışmaları İdaremiz personeli tarafından yerinde gerçekleştirilmektedir.

Periyodik olarak sürdürülen bakım işleri İdaremiz mekanik, elektrik ve elektronik ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı içinde; 15.411 adet periyodik kontrol, 2.066 adet periyodik bakım, 1.144 adet arıza giderimi, 126 adet demontaj, 132 adet yeni montaj ve 272 adet imalat olmak üzere toplam 19.151 adet mekanik bakım onarım çalışması yapılmıştır.

Bununla birlikte 7.858 adet periyodik kontrol, 1.212 adet periyodik bakım, 881 adet arıza giderimi, 109 adet demontaj, 165 adet yeni montaj ve 18 adet imalat olmak üzere toplam 10.243 adet elektrik ve elektronik bakım onarımı yapılmıştır.

Ayrıca 74 adet alçı ve tamirat, 75 adet boya-beton montaj ve 123 adet temizlik, nakliye, tesviye ve tasfiye olmak üzere toplam 272 adet inşaat-boya bakım onarım çalışması yapılmıştır.

Tesis bazında yapılan bakım onarım çalışmaları sonraki sayfada listelenmiştir:

Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Çalışmaları

- Elektrik, bakım onarım çalışmaları kapsamında Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi filtre pres binası için 2 adet 0,75 kW hız kontrol cihazı yoğunlaştırıcı motorları montajı yapılmıştır.
- Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi makine dairesine 6 kVA UPS montajı yapılmıştır.
- Mekanik bakım onarım çalışmaları kapsamında Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi giriş tüneline bulunan iğne vana arızası giderilmiştir.
- Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi durultucu yapısında bulunan hızlı karıştırıcı redüktörü ile mili arıza giderimleri ve montajı yapılmıştır.
- Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi yoğunlaştırma tankı redüktör arızası giderilmiştir.



Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Mekanik Bakım Onarım Çalışması

Çambel Pompa İstasyonu Bakım Onarım Çalışmaları

- Elektrik bakım onarım çalışmaları kapsamında Çambel Pompa İstasyonu iç ihtiyaç trafo odası fan motor montajı yapılmıştır.
- Çambel Pompa İstasyonu depo haberleşmesi SCADA'dan bağımsız olacak şekilde ana pano üzerinde bulunan panele RF modülü haberleşmesi sinyal çoklayıcı ile aktarılmıştır.
- Çambel Pompa İstasyonu'nda yer alan sürücü odasının iç ortam sıcaklığını düşürmek için havalandırma emiş sistemi yapılmıştır.
- Mekanik bakım onarım çalışmaları kapsamında Çambel Pompa İstasyonu 1 no'lu pompanın genel bakım onarım işlemleri yapılmıştır.

Dikili Salihler-Kıralı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Çalışmaları

- Dikili Salihler - Kıralı Paket Arıtma Tesisi $FeCl_3$ deposu seviye transmitter montajı ve kalibrasyonu yapılmıştır.

Tahtalı Pompa İstasyonu Bakım Onarım Çalışmaları

- Tahtalı Pompa İstasyonunda 1 ve 4 numaralı motorların orta gerilim, motor, motor sürücü ve tüm sistemin besleme hücreleri ile otomasyon sistemi yenilenerek devreye alınmıştır.

Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Çalışmaları

- Tesiste ekonomik ömrünü tamamlayan filtre ünitesine ait otomasyon ekipmanları yenilenerek modernizasyonu sağlanmıştır.

Yahşelli Pompa İstasyonu Bakım Onarım Çalışmaları

- Yahşelli Pompa İstasyonu 3 numaralı motorun kaide betonundaki ayakların revizyonu ve motorun bakımları tamamlanarak yerine montajı yapılmıştır.

Göksu Pompa İstasyonu Bakım Onarım Çalışmaları

- Göksu Pompa İstasyonu kuyularına ait trafoların arızaları giderilip bakımları yapılmıştır.
- Göksu Pompa İstasyonu ile Kuşlubahçe arasındaki yüksek gerilim hattında meydana gelen izolator arızası ve ayırıcı arızası giderilmiştir.

Karaçam İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Çalışmaları

- Karaçam İçme Suyu Arıtma Tesisi durultucu revizyonu yapılmıştır.



Karaçam İçme Suyu Arıtma Tesisi

Menemen Acil Pompa İstasyonu Bakım Onarım Çalışmaları

- Menemen Acil Pompa İstasyonu'na açılan 6 adet yeni kuyunun hat bağlantıları yapılmıştır.

Kınık Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Çalışmaları

- Kınık Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi temiz su tanklarına ait borulama hatları güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.



Kınık Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi Mekanik Bakım Onarım Çalışması

Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyunun Üretimi ve Dağıtımı

İdareme bağlı içme suyu arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda arıtma performansı ile ham su ve çıkış suyu kalite takibi saatlik, günlük, haftalık ve aylık periyotlarda yapılmaktadır. Analiz değerleri; ham suda İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte, arıtma tesisi çıkışında ise TS 266 ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te verilen standartlara göre değerlendirilmektedir.

Tesislere ait ham su ve arıtma çıkış suyu analiz sonuçları İZSU resmi internet sitesinde (www.izsu.gov.tr) paylaşılmaktadır.

Ayrıca ham su ve arıtma çıkış suyu, İdaremi Halkapınar Akredite Laboratuvarı'nda bakılamayan parametrelerin analizleri akredite dış laboratuvarlarda yaptırılarak sonuçlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne düzenli olarak işlenmektedir.

01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında tesis laboratuvarlarında analizleri yapılan parametreler ve numune miktarları ile diğer kamu kuruluşlarının (İl Halk Sağlığı ve Üniversite) laboratuvarlarına ve İZSU Merkez Laboratuvarı'na gönderilen numune miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Parametre	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)
Demir	5.353
Askıda Katı Madde	3.863
NO ₂ -N ve NO ₂	829
NO ₃ -N ve NO ₃	973
NH ₄ -N ve NH ₄	2.023
Siyanür	798
Permanganat İndeksi	673
Toplam Sertlik	733
Kalsiyum	733
Magnezyum	661
Klorür	783
Alüminyum	1.781
Mangan	3.787
Sülfat	919
Bulanıklık	53.649
Tuzluluk	1.200
Silika	25
Redoks Potansiyeli	2.526
Toplam Çözünmüş Katı Madde	2.413
Askıda Katı Madde	1.036
% Katı Madde	868
Serbest Bakiye Klor	8.818
Alkalinite	793
pH	26.525
Renk	5.121
İletkenlik	10.848
Çözünmüş Oksijen	5.932
Sıcaklık	12.758
Oksijen Doygunluğu	2.522
Klorofil-a Tayini	352
Toplam Organik Karbon Analizi	525
UV ₂₅₄ Analizi	520

Yapılan Diğer Testler

Jar Testi	87
Kırılma Noktası Klorlama Testi	14
PAK, FeCl ₃ , NaOH ve kireç numunelerine ait analizler (Her Sevkiyatta)	490
Kalibrasyonlar	
pH metre, Çözünmüş Oksijen ölçer, iletkenlik ölçer ve türbidimetre gibi laboratuvar ölçüm cihazlarının periyodik kalibrasyonları	136

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Parametre	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)
Göllerden Alınan Numune Sayısı	28
Merkez Laboratuvara Gönderilen Numune Adedi	5.575
Halk Sağlığı Laboratuvarlarına Gönderilen Numune Adedi	5
Diğer Laboratuvarlara Gönderilen Numune Adedi	492

*İlgili yönetmelikler kapsamında takip edilmesi gereken fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler ile arsenik arıtma tesislerinin günlük izleme çalışmalarına ait parametrelerin izlenmesi amacıyla İZSU Merkez Laboratuvarı'na belirli periyotlarda gönderilen numune sayısıdır.

Su Kalitesini İyileştirme Çalışmaları Yapmak

İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde bulunan 30 ilçe ile bağlı mahallelerinde vatandaşlarımızın kullanımına verilen içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin sağlanması için dezenfeksiyon çalışmaları İdaremi tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda klorlama sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım onarım çalışmaları ile abonelerden gelen şikâyet üzerine numune alınarak analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması faaliyetleri sürdürülmüştür. Yıl içerisinde su kalitesi izleme ve dezenfeksiyon çalışmalarını içeren bilgiler ayrıntıları ile ifade edilmiştir.

Su Kalitesi İzleme Çalışmaları

İzmir'in 11 merkez ilçesine ait dağıtım şebekesindeki 80 ayrı noktadan her hafta 40 adet, İzmir şehir şebekesinin dışında kalan Karşıyaka, Bornova, Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçelerinin dış mahallelerinde ise 28 noktadan olacak şekilde toplam 108 ayrı noktadan, çevre 19 ilçede ise 779 noktadan Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İdaremi'nin ortak çalışmaları kapsamında numuneler alınmaktadır.

Sorumluluk sahamız içerisindeki 887 noktadan alınan su numunelerinde içme ve kullanma sularının kalitesini belirlemekte kullanılan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standartlarının öngördüğü kontrol ve denetime esas parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçları İZSU Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde (www.izsu.gov.tr) güncel olarak yayınlanmaktadır.

Dezenfeksiyon Çalışmaları

Merkez 11 ilçede kullanılan içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna yönelik çalışmalarımızda Sarıkız ve Göksu Kuyuları'nda üretilen suyun ara klorlama işlemi Cumhuriyet Depo Klorlama Tesis'i'nde, Halkapınar Kuyuları'ndan üretilen suyun işlemi Pınarbaşı Klorlama Tesis'i'nde, Tahtalı

Barajı'nda üretilen suyun klorlama işlemi Gediz, Karabağlar ve P-23 (Peker) Klorlama Tesisleri'nde, Kuzey Kaynakları ve Halkapınar Kuyuları ile Tahtalı Barajı'nda üretilen suyun ara klorlama işlemi ise Viyadükaltı Klorlama Tesisinde gaz klor kullanılarak yapılmaktadır.

Gaz klorlama ile dezenfeksiyon yapılan tesislerimiz 2'li ve 3'lü vardiya sisteminde çalışan teknik personelimiz tarafından işletilmektedir. Gaz klorlama ile işletilen tesislerde kullanılan dezenfektanın çok tehlikeli olması nedeniyle bu tesislerde çalışan personelin ve tesislerin çevresinde bulunan yerleşim alanlarında yaşayanların güvenliğini sağlanması amacıyla sırası ile Cumhuriyet Depo Klorlama Tesisine, Halkapınar Klorlama Tesisine ve Karabağlar Klorlama Tesisine 3 adet Klor Kaçakları Acil Müdahale Sistemi kurularak devreye alınmıştır.

Bu sistemler sayesinde olası bir gaz kaçağını algılayan sistem otomatik olarak devreye girerek personelin hiçbir müdahalesi olmadan ortaya çıkan tehlikeli ve toksik olan gazı nötralize etmektedir.

Böylece tesis çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile tesis çevresi üst düzeyde korunmaktadır. Gaz klorlama dışında ihtiyaca göre ara pompa istasyonları ve depolardan sıvı klor dozlama işlemi de yapılmaktadır.

Çevre ilçe ve bağlı yerleşim alanlarında şebekeye verilen içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu amacıyla Acil Müdahale Sistemli Paket Klorlama Sistemleri projelendirilmiştir. Bu sistemler, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle bina yapmaya gerek kalmadan kullanılmak üzere ve istenildiği zaman taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

2024 yıl sonu itibarıyla 6 adet sistemin imalatları tamamlanarak sırası ile Bayındır, Kemalpaşa, Bergama, Urla, Torbalı ve Çeşme İldır Terfi Merkezi'ne kurularak işletmeye alınmıştır.

Çevre ilçelerimize bağlı dağ köylerindeki su depolarına elektrik enerjisinin getirilmesi, elektrik enerji hatlarının uzak olması ve dağlık arazi koşulları nedeniyle zorlaşmaktadır.

Bu bölgelere güneş enerjisinden sağlanan elektrik enerjisi ile çalışan otomatik sıvı klor dozlama sistemleri kurularak hem ekonomik olarak işletim maliyetleri azaltılmış hem de içme suyunda gerekli olan kalite standartlarının düzenli olması sağlanabilmektedir.

Sistemler İdareміз bünyesinde çalışmakta olan teknik ekipler tarafından kurulmaktadır. Bu kapsamda yıl sonu itibarı ile 30 ilçede 427 adet Güneş Enerjisi (Solar Sistem) ile çalışan sistemler ile dezenfeksiyon yapılarak yerleşim alanlarına sağlıklı ve güvenilir su temin edilmektedir.

Yıl içerisinde dezenfeksiyon kontrolü amacıyla 58.966 adet uç nokta klor kontrolü yapılmıştır.

Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları

İdareміз Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri içinde su ve atık su alanında "Akreditasyon Belgesi" alan ilk kamu laboratuvarı olma özelliğine sahiptir. 03.10.2006 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akreditasyon sertifikası alarak kalitesini belgeleyen laboratuvarımızın akreditasyon süresi 27 Ocak 2027 yılına kadar geçerlidir. TÜRKAK akreditasyon sertifikamızda 31.12.2024 tarihi itibarı ile 56 adet parametrede akreditasyonumuz bulunmakta olup bu parametrelerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2024 Yılı İçme Suyu İle İlgili Alınan Numuneler

pH	Selenyum	Nitrat
Bulanıklık	Baryum	Nitrat Azotu
İletkenlik	Antimon	Florür
Klorür	Kurşun	Sülfat
Nitrit	Kadmiyum	Bromat

2024 Yılı İçme Suyu İle İlgili Alınan Numuneler

Nitrit Azotu	Krom	BOİ5
Amonyum	Kobalt	Toplam Organik Karbon
Amonyum Azotu	Potasyum	Vanadyum
Arsenik	Siyanür	Berilyum
Demir	Toplam Siyanür	Benzo (b) floranten
Alüminyum	Çinko	Benzo (k) floranten
Toplam Sertlik	Bakır	Benzo (g,h,i) perilen
KOİ	Mangan	Benzo (a) piren
Yağ Gres	Sodyum	İndeno (1,2,3,-cd) piren
Serbest Klor	Bor	Toplam Azot
AKM	Kalay	Par. Org. Kirleticiler
Sülfür	Gümüş	Fosfat
Nikel	Kalsiyum	Fosfat Fosforu
Civa	Magnezyum	

İçme suyu ile ilgili 26.855 adet numune alınmış olup 292.632 adet parametrenin analizi yapılmıştır. Alınan numune ve analizlerin ayrıntılı bilgileri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

2024 Yılı İçme Suyu İle İlgili Alınan Numune Sayısı

İçme Suyu (Merkez İlçeler Şebeke) İlgili Alınan Numune Sayısı	16.555
İçme Suyu (Çevre İlçeler Şebeke) İlgili Alınan Numune Sayısı	8.306
İçme Suyu (Memba) İlgili Alınan Numune Sayısı	-
İçme Suyu (Özel Talepler) İlgili Alınan Numune Sayısı	286
İçme Suyu (Arıza Talepleri) İlgili Alınan Numune Sayısı	1.708
TOPLAM (ADET)	26.855

2024 Yılı İçme Suyu İle İlgili Analiz Edilen Parametre Sayısı

İçme Suyu (Merkez İlçeler Şebeke) İlgili Analiz Edilen Parametre Sayısı	166.685
İçme Suyu (Çevre İlçeler Şebeke) İlgili Analiz Edilen Parametre Sayısı	114.982
İçme Suyu (Memba) İlgili Analiz Edilen Parametre Sayısı	-
İçme Suyu (Özel Talepler) İlgili Analiz Edilen Parametre Sayısı	2.736
İçme Suyu (Arıza Talepleri) İlgili Analiz Edilen Parametre Sayısı	8.229
TOPLAM (ADET)	292.632

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.5

Suyun Erişilebilirliğini Artırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek

Performans Hedefi 1.5.1

İçme Suyu İletim Hatlarının Tamamlanması

İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi, Zemin Etüt vb.) Projelerinin Hazırlanması

İzmir Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde kalan ilçe, belde, mahalle, köy vb. yerleşim alanlarında eski içme suyu sistemlerini (Kaynak, kuyu, terfi merkezi, iletim hattı, depo, şebeke vb.) yenileme ve yeni gelişen bölgelere içme suyu sistemlerini ulaştırma amacıyla başlatılan proje çalışmalarına 2024 yılında devam edilmiş ve yeni projelerin de planlama çalışmaları tamamlanmıştır.

Başlıca İçme Suyu Projeleri

Kiraz İlçesi 3. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Kiraz ilçesine bağlı İğdeli, Sarıkaya, Kaleköy, Doğancılar, Uzunköy, Solaklar, Taşlıyatak, Altınoluk, Emenler, Sırmalı, Haliller, Örencik, Dokuzlar, Çömlekçi ve Umurlu mahallelerinin mevcut içme suyu hattının yenilenmesi amacıyla 47 km iletim ve 390 km şebeke hattı projelendirilmesi hedeflenmektedir. Yıl içinde proje çalışmaları yürütülmüştür.

Ödemiş İlçesi 2. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy, Türkönü, Seyrekli, Ovakent (iletim hattı ve ova kısmının şebekesi), Mursallı (şebeke kısmı), Konaklı (iletim hattı), Kazanlı, Karadoğan, Hacıhasan, Gölcük (ova ve yayla kısmı), Dolaylar, Çobanlar, Çamlıca, Birgi, Bozdağ Mahalleleri içme suyu hatlarının projelendirilmesi işi kapsamında 57 km iletim ve 317,5 km şebeke hattı projelendirileceği öngörülmüştür.

Yıl içinde ön projeleri tamamlanmış olup kesin proje çalışmaları yürütülmüştür.

Bayındır İlçesi Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova, Dernekli, Karaveliler, Tokatbaşı, Lütuflar, Osmanlar, Yakapınar (Çayır), Sarıyurt, Kızıloba, Dereköy, Ergenli ve Turan Mahalleleri'ni kapsayan 13 km iletim ve 52 km şebeke hatlarının yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Bergama İlçesi 2. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Bergama ilçesine bağlı 2. Etap Çevre Mahalleleri işi kapsamında Aşağıkırıklar, Yenikent, Bozköy, Seklik, Sarıdere, Hacılar (Yuntdağı), Maruflar, Kırcalar, Yukarıbey, Oruşlar, Narlıca, Çanköy, Demircidere, İncecikler, Karahıdırlı, Kurfalı, Ovacık, Sağancı, Süleymanlı, Kaplan, Yerlitahtacı, Kızıltepe, Maruflar, Tekkedere, Çamtepe Mahalleleri ve Bergama Merkezi içeren mevcut 58 km iletim ile 70 km şebeke hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Bergama İlçesi 3. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Bergama ilçesine bağlı 3. Etap Çevre Mahalleleri işi kapsamında Eğrigöl, İsmaili, Tavukçukuru, Öksüzler, Koyuneli, Hacıhamzalar, Aşağıcuma, Hisarköy, Çalıbahçe, Terzihaliller, Akçenger ve Katrancı Mahalleleri'ni içeren mevcut 40 km iletim ve 70 km şebeke hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Kiraz İlçesi 4. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Kiraz ilçesine bağlı Olgunlar, Mavidere, Haliller, Karaburç, Sırmalı ve Kibar Mahalleleri'ni kapsayan mevcut 30 km iletim ve 200 km şebeke hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Ödemiş İlçesi 3. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Ödemiş ilçesine bağlı Bademli, Beyazıtlar, Bıçakçı, Bucak, Büyük Avulcuk, Cevizalan, Ertuğrul, Gerçekli, Kemer, Köfündere, Piriççi Mahalleleri'ni kapsayan mevcut 40 km iletim ve 280 km şebeke hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yıl içinde yürütülmüştür.

Tire İlçesi İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Tire ilçesine bağlı, Canbazlı, Yamandere, Küçükkemerdere, Eğridere, Büyükkemerdere, Büyükkömürücü, Küçükkömürücü, Dereli ve Yenişehir Mahalleleri'nin mevcut 38 km iletim ve 207 km şebeke hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Kemalpaşa İlçesi Çevreyolu Etrafı İçme Suyu Şebeke Projesi

Yıl içinde Kemalpaşa ilçesi Çevreyolu Etrafı İçme Suyu Şebeke Projesi'nde güzergâh belirleme çalışmalarına başlanmıştır.

Kiraz Şemsiler Grup İçme Suyu Temin Projesi

Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi Grup İçme Suyu teminine yönelik 34 km iletim hattı imalatına yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Halide Edip Adıvar Bulvarı'nın İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Projesi

Konak ilçesi Halide Edip Adıvar Bulvarı'nın İçme Suyu İsale Hattı Yenilenmesine yönelik proje çalışmaları yürütülmüştür.

Karakayalar Su Deposu Terfi Hattı Projesi

Seferihisar ilçesi Karakayalar Su Deposuna ait 6,9 km iletim hattı projesinin çalışmaları yıl içerisinde devam etmiştir.

Gaziler Caddesi İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Projesi

Konak ilçesi Gaziler Caddesi İçme Suyu İsale Hattı'nın (1,784 km) yenilenmesine yönelik proje çalışmalarına yıl içerisinde başlanarak tamamlanmıştır.

İYTE Teknopark İçme Suyu Temin Projesi

Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi İYTE Teknopark İçme Suyu Temin Projesi 597 m'lik iletim hattı çalışmalarına 2024 yılı içinde başlanmış olup yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Kemalpaşa İlçesi Ulucak Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi

Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi İçme Suyu Temini Projesi kapsamında 5,33 km'lik iletim hattı çalışmalarına yıl içinde başlanmış olup tamamlanmıştır.

Kurum İzin Çalışmaları Sürecindeki İçme Suyu Projeleri

Kınık İlçesi ve Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İşi

Kınık ilçesi ve Çevre Mahalleleri'nde (Arpaseki, Aziziye, Büyükoba, Poyracık, Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı, Arpadere, Çiftlik, Bademalanı, Taştepe, Çaltı, Örtülü, Cumalı, Balaban, Dünderli, Elmadere, Mustaklar, Çanköy, Bağalan, Köşeler, Karadere Mahalleleri ve Kınık Merkez) 64 km iletim, 222 km şebeke hattı olmak üzere toplam 286 km içme suyu hattı projelendirilme çalışmaları tamamlanmıştır. Doğal SİT, Arkeolojik SİT, DSİ ve Karayolları ile resmi yazışma ve izin süreçleri devam etmektedir.

Dikili ve Bergama İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu Projesi

Dikili ve Bergama ilçesi Muhtelif Mahalleler (Uzunburun, Esentepe, Demirtaş, Yaylayurt, Gökçeagıl, Samanlıkköy, Katıralan, Çağlan, Tepeköy ve Yalnızev) İçme Suyu Projesi kapsamında yaklaşık olarak 21,3 km iletim hattı ve 33,5 km şebeke hattı projelendirilmiştir. Proje kapsamında ayrıca Dikili Merkez’de 5.000 m³’lük içme suyu deposu ile Katıralan Mahallesi’nde 100 m³’lük içme suyu deposu projelendirilmiştir. Yıl içinde içme suyu proje çalışmaları tamamlanmış olup orman izin süreçleri devam etmektedir.

Karabağlar İlçesi Kavacık Mahallesi İçme Suyu İletim Projesi

Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi için tespit edilen yeni kaynağın su deposuna aktarılması esasına göre düzenlenen 3,2 km uzunluğundaki iletim hattı projesi düzenlenmiş olup orman izin çalışmaları tamamlanmıştır.

Güzelbahçe İlçesi Küçükkaya Mahallesi İçme Suyu Projesi

Güzelbahçe ilçesi Küçükkaya Mahallesi İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Proje çalışmaları kapsamında, 13,5 km şebeke ile iletim hattı imalatı bulunmaktadır. Yıl içinde kaynak tahsis belgesi talep edilmiş olup akabinde orman izin süreci başlatılacaktır.

Ödemiş İlçesi Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projesi

Ödemiş ilçesi Emirli, Çaylı, Kayaköy, Kaymakçı Mahalleleri İçme Suyu Projesi kapsamında hazırlanmış olup projenin bütününde 140 km şebeke hattı ile 36 km iletim hattı projesi bulunmaktadır. Yıl içinde orman izin süreçleri tamamlanmıştır.

Bayındır İlçesi, Söğütören, Balcılar, Hisarlık, Arıkbaşı ve Havuzbaşı Köyleri İçme Suyu Projesi

Proje kapsamında 56 km iletim ve şebeke hattı projelendirilmiştir. Hisarlık ve Arıkbaşı Mahalleleri’nin orman izni tamamlanmış olup Balcılar Mahallesi’nde ise kaynak tahsis belgesinin alınması beklenmektedir.

Tire Merkez Depo, Akçaşehir kaynağı, İletim Hattı ile Tire, Gökçen, Sarılar, Mehmetler, Kırtepe, Akçaşehir, Yeğenli, Peşrefli, Yeniçiftlik, Büyükkale, Küçükkale, Işıklar, Işıklı, Derebaşı (Bayraktepe Mevki) Mahalleleri Şebeke ve İletim Hattı İçme Suyu Projesi

Akçaşehir, Büyükkale, Küçükkale, Peşrefli, Yeğenli, Işıklar, Işıklı, Sarılar ve Derebaşı Mahalleleri’nde orman izin süreci devam etmektedir. 6360 sayılı yasa ile devredilen sondaj kuyularının kullanım belgeleri ve kaynak tahsis belgelerinin alınması beklenmektedir. Tire ilçesi iletim hattı için Akçaşehir Mahallesi’nde bulunan toplam 180 lt/sn 2 adet kaynağın suyu Tire Merkez deposuna iletilecektir.

Projenin Derebaşı Mahallesi’nde yer alan kısmı yapım ihalesine hazır hale getirilmiştir. Proje kapsamında, 18 km iletim hattı imalatı bulunmaktadır. Söz konusu kaynağın DSİ’den İdaremize tahsisi amacıyla Su Hakları Raporu hazırlanmış olup DSİ’ye başvurulmuştur. Orman izin süreci tahsis belgesi alınması ile tamamlanacaktır.

Bergama İlçesi Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Hazırlanması İş

Bergama ilçesi, Bölcek, Göçbeyli, Pınarköy, Durmuşlar, Kapıkaya, Kıranlı, Küçükkaya, Örlemiş, Sarıcalar, Sarıcaoğlu, Tırmanlar, Yalnızdam, İldindere, Alibeyli ve Yukarıda Mahalleleri’nin iletim ve şebeke hattının yenilenmesi kapsamında, 200 km şebeke hattı ile 85 km iletim hattı projelendirilmiştir.

Göçbeyli, Yukarıda ve Pınarköy kısmı yapılmak üzere İşletme Birimine gönderilmiştir. Tırmanlar, Kapıkaya, Durmuşlar, İlgindere, Kıranlı, Örlemiş, Sarıcalar ve Yalnızdam için saha analiz raporları E.İ.D.B. tarafından hazırlanmakta olup 6360 sayılı yasa ile devredilen sondaj kuyularının kullanım belgeleri ve kaynak tahsis belgelerinin alınması beklenmektedir. Saha analiz raporları, sondaj kullanım ve kaynak tahsis belgelerinin tamamlanması sonrası orman izin müracaatı yapılacaktır.

Aliağa ve Bergama İlçeleri Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projesi Hazırlanması İş

Aliağa ilçesi Aşağışakran, Bahçedere, Kapıkaya, Yüksekköy, Bozköy Mahalleleri ile Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projesi tamamlanmıştır.

Bu iş kapsamında 121 km iletim ve şebeke hattı imalatı yapılması planlanmıştır. Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi’nin izin süreçleri ve keşif çalışmaları tamamlanmıştır.

Bozköy ve Yüksekköy Mahalleleri’nin projeleri tamamlanmıştır. Aliağa ilçesi Aşağışakran, Bozköy, Kapıkaya ve Yüksekköy Mahalleleri için saha analiz raporları E.İ.D.B. tarafından hazırlanmakta olup 6360 sayılı yasa ile devredilen sondaj kuyularının kullanım belgeleri ve kaynak tahsis belgelerinin alınması beklenmektedir. Saha analiz raporları, sondaj kullanım ve kaynak tahsis belgelerinin tamamlanması sonrası orman izin müracaatı yapılacaktır.

Karaburun Merkez ve Çevre Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projesi

Proje kapsamında, Yaylaköy, Küçükbahçe, Salman, Sarpıncık, Haseki, Bozköy, Esendere, İnecek, Eğlenhoca, Kösedere ve Parlak Mahalleleri’nde 188 km şebeke hattı, 61 km iletim hattı imalatı planlanmaktadır. Merkezde Arkeolojik SİT ve ÖÇK izin süreci devam etmektedir.

Karaburun merkezde bulunan 2000 m³’lük deponun imar planı ve tahsis işlemleri devam etmektedir. Bozköy Mahallesi orman izni 6360 sayılı yasa ile devredilen sondaj kuyusu kullanım belgesinin alınması beklenmektedir.

Bornova Bölgesi İçme Suyu Dağıtım Sisteminin Yenilenmesi Projesi

DSİ tarafından Gördes Barajı’ndan Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne verilecek yaklaşık 1.800 lt/sn’lik suyun dağıtımının daha verimli sağlanması amacıyla terfi merkezlerinin ve iletim hatlarının yenilenmesi planlanmıştır. Proje kapsamında 2,8 km iletim hattı imalatı bulunmaktadır.

Ayrıca, Bornova P16, P19 ve EVKA-3 Terfi Merkezleri ile P3 Terfi Merkezi’nin pompaları yenilenecektir. P16 pompa istasyonunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İzmir Büyükşehir Belediyesinde onay aşamasındadır.

Gördes Barajı İçme Suyu İletim Hattı Tahliye Hatları Projelerinin Hazırlanması İş

Gördes Barajından İzmir’e içme suyu getirecek olan iletim hattı, tüneller, terfi merkezi, depolar ve diğer sanat yapıları tamamlanmış durumdadır. Söz konusu yapıların işletme, bakım ve onarıma imkân tanıyacak şekilde tahliye noktalarının belirlenmesine yönelik projelerin yapılması amacıyla, iletim hattı üzerinde yer alan 37 tahliye yapısı incelenerek idarece uygun görülenler için tahliye hattı proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Gerekli görülen toplam tahliye hattı uzunluğu 4,5 km, gerekli yol uzunluğu yaklaşık 500 m olarak projelendirilmiştir.

Tamamlanan proje çalışmaları doğrultusunda hatlar üzerinde bulunan mülkiyetler için irtifak hakkı çalışmaları yürütülmüştür.

Bu kapsamda Doğal Sit kurum görüşü beklenmekte olup yıl içinde kurum görüşleri alınarak orman izin dosyası hazırlıkları başlatılmıştır.

Kemalpaşa İlçesi Yiğitler, Sarıçalı, Gökçeyurt, Zeamet, Bayramlı, Beşpınar, Kamberler, Damlacık, Gökyaka, Cumalı, Yeşilköy, Dereköy, Kuyucak, Sinancılar Köyleri İçme Suyu Projesi

Proje kapsamında Kemalpaşa ilçesi Yiğitler, Sarıçalı, Gökçeyurt, Zeamet, Bayramlı, Beşpınar, Kamberler, Damlacık Gökyaka, Cumalı, Yeşilköy, Dereköy, Kuyucak ve Sinancılar Mahalleleri’nin 57,8 km şebeke hattı ile iletim hattının yenilenmesi amaçlanmaktadır. Dereköy, Kamberler ve Yeşilköy Mahalleleri’nin orman izinleri tamamlanmıştır.

Bayramlı, Yiğitler, Sinancılar ve Beşpınar orman izni çalışmaları devam etmektedir. 6360 sayılı yasa ile devredilen sondaj kuyularının kullanım belgeleri ve kaynak tahsis belgelerinin alınması süreci devam etmektedir.

Urla İlçesi Kadiovacık, Birgi, Uzunkuyu, Nohutalan, Zeytineli, Zeytinler Mahalleleri İçme Suyu Projesi

Proje kapsamında, 67 km şebeke ile iletim hattı imalatı bulunmaktadır. Kadiovacık, Uzunkuyu, Nohutalan ve Zeytineli Mahalleleri'nde orman izin çalışmaları devam etmektedir. Uzunkuyu Mahallesi'nin kaynak tahsis belgesi temin edilmiş olup orman izin süreçleri 2024 yılında tamamlanmamıştır.

Ödemiş İlçesi İçme Suyu Projesi

Ödemiş ilçe merkezi ile Ocaklı, Yeniceköy, Karakova, Demircili, Köşeler, Konaklı, Ovakent, Balabanlı, Kazanlı, Kurucaova ile Çobanlar Mahalleleri ile Küme Evleri Mahalleleri'nin içme suyu hatlarının yenilenmesi, 10.000 m³'lük depo ve depoya ait zemin etüt raporunun hazırlanması planlanmıştır. Projelendirme çalışması tamamlanan 493 km iletim ve şebeke hatlarının yıl içinde kurum izin çalışmaları devam etmiştir.

Kiraz İlçesi 2. Etap Çevre Mahalleleri İçme Suyu Projeleri

Akpınar Polat Mevkii, Bahçearası, Çayağzı, Mersinlidere, Tumbullar, Aylarbeli Mevkii, Yeşildere Mahalleleri'nin 192 km'lik içme suyu şebeke ve iletim hatları projelendirilmiştir. Çayağzı Mahallesi karayolu izni devam etmektedir. Mersinlidere ve Çayağzı'nın kuyu tahsis belgeleri gelmiş olup orman izin işlemleri yürütülmektedir.

Beydağ İlçesi Yağcılar, Adaküre, Erikli, Halıköy, Kurudere, Çomaklar Mahalleleri Şebeke Hattı ile Palamutçuk, Çamlık, Mutaflar, Tabaklar, Yeniyurt, Eğridere, Yeşiltepe ve Merkez Mahalleleri İletim Hatları, Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi'ne İletim Hattı ile Yolüstü, Günlüce ve Gereli Mahalleleri'ndeki Şebeke Hatları, Beydağ İlçesi Yeşiltepe, Yonuç ve Palamutçuk Kiraz İlçesi Cevizli Mahalleleri İçme Suyu Projeleri

Projenin tamamında 121 km iletim ve 64 km şebeke hattı projelendirilmiştir. Ödemiş Yolüstü, Bademli, Günlüce ve Gereli'ye 24 km iletim ve 88 km şebeke hattı yapılacaktır. Günlüce Mahallesi 1. Arkeolojik Sit olduğundan izin alınamamaktadır. Kiraz Cevizli Mahallesi şebeke projesi yapım ihalesi süreci başlatılmıştır.

6360 sayılı yasa ile devredilen sondaj kuyularının kullanım belgeleri ve kaynak tahsis belgelerinin alınması süreci devam etmektedir.

Bornova İlçesi P3 Pompa ile Çiçekli, Yakaköy ve Karaçam Mahalleleri İçme Suyu Terfi Hattı Projesi

Çiçekli, Yakaköy ve Karaçam Mahalleleri'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla planlanan proje kapsamında 6,99 km terfi hattı projelendirmesi tamamlanmıştır. 2024 yılında orman izin başvuru hazırlık süreci devam etmiştir. Sarıkız ve Göksu Kuyuları'na kadar olan hattın ve tesislerin orman içerisinde kalan kısmının tamamının izin başvurusu yapılmıştır.

Bayındır Pınarlı Mahallesi İçme Suyu Dağıtım Projesi

Bayındır Pınarlı Mahallesi'nin mevcut hatlarının yenilenmesi amacıyla, tamamlanan 25,5 km'lik içme suyu dağıtım projesinin yıl içinde demiryolu ve karayolu kurumları ile yazışmaları yapılmış olup izin süreci devam etmektedir.

Çandarlı Mahallesi İçme Suyu Projeleri

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi, mevcut ve yeni kaynaklardan içme suyu temini, isale ve iletim hatları yapımı, mevcut depoların değerlendirilerek tüm şebeke hatlarının yenilenmesi kapsamında Çandarlı merkez, sahil kesimi ve Denizköy yer almaktadır.

3 adet 1.000 m³ depo, 2 adet terfi merkezi, 37 km iletim hattı ve 160 km şebeke hattı projesi hazırlanmıştır. Yıl sonu itibarıyla kurum izin çalışmaları kısmen tamamlanmış olup ihale hazırlık aşamasındadır.

Karaburun İlçesi Mordoğan Manal Mevkii 2000 m³ Depo ile Kamukent Arası İçme Suyu Terfi Hattı Projesi

Kamukent'in içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4,14 km terfi hattının projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup yer tahsis ve orman izin süreci devam etmektedir.

Çeşme İlçesi 2. Etap İçme Suyu Projesi (Alaçatı Kısım)

Bölgedeki içme suyu yetersizliğinin giderilmesi amacıyla, Alaçatı Mahallesi'nde projelendirilmiş olan içme suyu hattının orman izin süreci devam etmektedir.

Selçuk İlçesi İçme Suyu Projesi

İçme suyu projeleri ve orman izin süreçleri tamamlanmıştır.

Güzelbahçe, Seferihisar ve Urla İlçelerinde Muhtelif Yerleşimlere Ait İçme Suyu Projeleri

Mithatpaşa Caddesi mevcut iletim hattından Urla ilçesi Bademler Mahallesi ile Doğa, Hekimköy, Folkart, Yeşilkent, Tokatlılar Siteleri ile Seferihisar ilçesinde Ufukköy Sitelerine içme suyu sağlayacak olan 17 km iletim, 35 km şebeke projesinin izin süreçleri devam etmektedir.

Ayrıca Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde 2.000 m³'lük su deposu ve Folkart sitesinin üst kotlarında 500 m³'lük servis deposu projelendirilecektir.

Yapım İhale Aşamasındaki İçme Suyu Projeleri

Seferihisar İlçesi Karakayalar Su Deposu ve Sığacık Terfi Merkezi İnşaatı İşi

Seferihisar ilçesi Karakayalar Su Deposu ve Sığacık Terfi Merkezi projelerinin yaklaşık maliyet çalışmaları yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Dikili İlçesi Çandarlı 4-5-6 ve 13 Numaralı Sayaç Bölgeleri İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları İşi

Dikili ilçesi Çandarlı 4-5-6 ve 13 Numaralı Sayaç Bölgeleri İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları projelerinin yaklaşık maliyet çalışmaları 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7000 m³ Depo İnşaatı İşi

Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7000 m³ Depo projesinin yaklaşık maliyet çalışmaları yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Ödemiş İlçesi Merkez İçme Suyu İletim Hatları İnşaatı İşi

Ödemiş ilçesi Merkez İçme Suyu İletim Hatları projelerinin yaklaşık maliyet çalışmaları yıl içerisinde tamamlanmıştır.

İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi Dahil) Yapımı

Yıl içinde Aliağa ilçesinde 0,66 km, Bayındır ilçesinde 3,5 km, Bergama ilçesinde 36,72 km, Beydağ ilçesinde 1,2 km, Çeşme ilçesinde 146 km, Foça ilçesinde 5 km, Karaburun ilçesinde 7,21 km, Kınık ilçesinde 11,52 km, Kiraz ilçesinde 57,8 km, Menderes ilçesinde 28,42 km, Menemen ilçesinde 131,61 km, Ödemiş ilçesinde 6,4 km, Seferihisar ilçesinde 35 km, Selçuk ilçesinde 1,6 km, Tire ilçesinde 6,24 km, Torbalı ilçesinde 15,78 km ve Urla ilçesinde 12,2 km olmak üzere toplam 506,86 km'lik imalat yapılmıştır.

Başlıca İçme Suyu Yatırımları

Çeşme İlçesi ve Bağlı Mahalleleri 3. Etap İçme Suyu İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 18.10.2022

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.12.2025

Sözleşme Tutarı: 373.294.412,73 TL

İş kapsamında 284 km'lik imalatın toplam 262 km'si tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 146 km'lik imalat tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Çeşme 3. Etap İçme Suyu İnşaatı İşi

Seferihisar İlçesi İçme Suyu İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 17.03.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 20.05.2025

Sözleşme Tutarı: 217.352.682,70 TL

İş kapsamında Turabiye, Sığacık, Düzce, Camikebir, Hıdırlık, Çolak, İbrahim Bey ve Tepecik Mahalleleri'nde yapılacak içme suyu hattı imalatı 251,7 km'dir. İmalatın toplam 179,02 km'si tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 35 km'lik imalat tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Seferihisar İlçesi İçme Suyu İnşaatı İşi

Menemen İlçesi Seyrek Merkez ve Çevre Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 16.02.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 16.04.2024

Sözleşme Tutarı: 78.890.704,35 TL

İş kapsamında Seyrek ve Villakent Mahalleleri 74 km'lik içme suyu hattı imalatının toplam 56 km'lik kısmı tamamlanmıştır.

Yıl içerisinde 44,35 km'lik imalat tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Menemen İlçesi Seyrek Merkez ve Çevre Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı İşi

Menemen İlçesi Emiralem ve Türkelli Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı ve Yeni Foça İletim Hattı Grup İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 12.10.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 25.09.2024

Sözleşme Tutarı: 156.757410,77 TL

Emiralem Merkez, Yayla, Kır, Değirmendere, Türkelli Fatih, Yıldırım ve Yeni Foça Ilıpınar Mahalleleri'nde kayıp kaçaklara neden olan içme suyu hatlarının yenilenmesi ve içme suyunun ulaşmadığı yerlere ulaştırılması amacıyla 110 km'lik içme suyu hattının imalatı kapsamında toplam 85 km'lik kısım tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 77,26 km'lik imalat tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Menemen İlçesi Emiralem ve Türkelli Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı ve Yeni Foça Grup İnşaatı İşi

Çiğli İlçesindeki Mahallelerde Arızalı Branşmanların Yenilenmesi ve Yeni Branşman Hattı Döşenmesi İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 01.03.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 11.03.2025

Sözleşme Tutarı: 33.315.354,30 TL

Çiğli ilçesinin muhtelif mahallelerinde arızalı branşmanların yenilenerek kayıp kaçak oranının düşürülmesi amacıyla yapılan çalışma yıl içinde tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. Arızalı branşmanların yenilenmesi çalışmalarının en hızlı şekilde tamamlanması amacıyla ekipler çalışmalarına vardiyalı olarak devam etmektedir.



Çiğli İlçesi Branşman Hattı Döşenmesi İşi

Seferihisar İlçesi Karakayalar Su Deposu ve Sığacak Terfi Merkezi İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 14.05.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 19.03.2025

Sözleşme Tutarı: 60.260.369,46 TL

Mevcut Karakayalar İçme Suyu Deposu'nun kademeli olarak yıkılarak, yerine 2000 m³'lük betonarme su deposu inşaatı yapılması ile eski Sığacak Terfi Merkezi'nde bulunan eski yapıların, deponun ve terfi merkezinin kademeli olarak yıkılarak, yerine 3 adet modüler galvanizli çelik prizmatik deponun temin ve yerine montajını, 4 adet motopompun bağlantı imalatlarını kapsayan yapım çalışmaları devam etmektedir.



Seferihisar İlçesi Su Deposu İnşaatı İşi

Urla İlçesi İçmeler ile Çeşme Arası 2. Etap İçme Suyu İletim Hattı ile Karaburun İlçesi Bozköy Göleti İçme Suyu İletim Hattı İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 23.09.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 10.11.2024

Sözleşme Tutarı: 88.479.262,58 TL

Karaburun ve Çeşme ilçesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı hat olacak şekilde planlanan işin kapsamı 16,2 km'dir.

İmalatın toplam 16,11 km'si tamamlanmıştır.

Yıl içerisinde 1,3 km'lik imalat tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.



Urla ve Karaburun İlçeleri İçme Suyu İnşaatı İşi

Urla İlçesi Demircili, Yağcılar Mahalleleri ve Yenice Mahallesi Kekliktepe Mevkii ile Karaburun İlçesi Eğlenhoca, Esendere, Saip ve Küçükbahçe Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 07.04.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 10.06.2025

Sözleşme Tutarı: 55.516.828,93 TL

İş kapsamında Urla ve Karaburun ilçesinde kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke hatları yenilenmiştir.

48,08 km'lik içme suyu hattının imalatının toplam 29,50 km'lik kısmı tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 18,11 km'lik imalat tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Urla Demircili Mahallesi İçme Suyu İnşaatı İşi

Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7.000 m³ Depo İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 28.11.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.10.2025

Sözleşme Tutarı: 212.860.000,00 TL

Projesi yıl içerisinde tamamlanan İdaremiz Halkapınar Yerleşkesi'nde 9 adet su kuyusunun açılması ve 7.000 m³'lük su deposunun imalatı kapsamında aralık ayında çalışmalara başlanmıştır.



Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7.000 m³ lük Depo İnşaatı İşi

Bergama İlçesi Yukarıada ve Zeytindağ Mahalleleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 05.06.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.03.2024

Sözleşme Tutarı: 40.084.246,25 TL

İş kapsamında Bergama ilçesinde kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış 35,88 km'lik içme suyu hattı imalatının 25,1 km'lik kısmı yıl içinde bitmiş olup çalışma tamamlanmıştır.



Bergama İlçesi Yukarıada ve Zeytindağ Mahalleleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Kiraz İlçesi Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere Mahalleleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 29.11.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 19.09.2025

Sözleşme Tutarı: 74.681.388,80 TL

Cevizli, Bahçearası, Mersinlidere Mahalleleri'nde kayıp kaçaklara neden olan içme suyu hatlarının yenilenmesi ve içme suyunun ulaşmadığı yerlere ulaştırılması amacıyla 70 km'lik içme suyu hattının imalatı kapsamında 28,30 km'lik kısım yıl içinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.



Kiraz İlçesi Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı İşi

Kiraz İlçesi 1.Etap İçme Suyu İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 12.03.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 08.08.2024

Sözleşme Tutarı: 65.515.814,27TL

Hisarköy, Merkez, Ceritler, Arkacılar, Şemsiler ve Kırköy Mahalleleri'nde 153,84 km'lik içme suyu hattının yenilenmesi kapsamında toplam 92,75 km'lik imalat tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 13,64 km'lik imalat tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.



Kiraz İlçesi 1.Etap İçme Suyu İnşaatı İşi

Çeşme İlçesi Ovacık Mahallesi Yatay Delgi Yapılması

Sözleşme Başlama Tarihi: 19.03.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 26.05.2024

Sözleşme Tutarı: 2.290.080,00 TL

İş kapsamında 113 m'lik yatay delgi çalışması tamamlanmıştır.

Tire Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan İstasyon Caddesinde Altyapı Yenilemesi İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 16.11.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 14.01.2024

Sözleşme Tutarı: 392.650 TL

Yıl içerisinde 1,04 km'lik imalat yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.

Stratejik Amaç 1

Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak

Stratejik Hedef 1.5

Suyun Erişilebilirliğini Artırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek

Performans Hedefi 1.5.2

İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi

Su Depolarının Bakım, Onarımını ve Yenilemesini Yapmak

İçme suyu depolarının temizlik, bakım ve izolasyonu gibi çalışmalar yıllık olarak planlanmış olup, yıl içinde bu işlerin yapılabilmesi için malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. Bakım-onarım çalışmaları kapsamında,

- Depo çatıların onarılıp su yalıtımının yapılması,
- Sıva, boya ve badana işlerinin yapılması,
- Çürüyen içme suyu boruları, vana, kapı ve pencerelerin yenilenmesi,
- Depo haznesini güneşten korumak ve suyun ısınmasını önlemek amacıyla toprak dolgu yapılması,
- Depo içindeki suyla temas eden yüzeylerin fayans ile kaplanması,
- Merdivenlerin krom merdivenlerle değiştirilerek yenilenmesi ile manevra odalarının sıvanarak boyanması ve tabanlarına fayans döşenmesi,
- Enerji temini yapılarak ihtiyacı olan depoların etrafına koruma çiti döşenmesi vb. düzenlemeler yapılmıştır.

Yıl içinde İdaremi bünyesindeki mevcut depolarda Bornova ilçesinde 2 adet, Kemalpaşa ilçesinde 3 adet, Urla ilçesinde 2 adet olmak üzere toplam 7 adet deponun bakım onarımı yapılmıştır. Ayrıca Bornova Karaçam bölgesinde mevcut deponun kapasitesinin iki katına çıkarılması amacıyla 100 m³'lük polyster deponun yapımı tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları

Yıl içinde İdaremi bünyesindeki hizmet binalarına ilişkin talepler doğrultusunda 3 adet tadilat çalışması yapılmıştır. İş kapsamında,

- Ödemiş, Tire, Kiraz ilçeleri abone hizmet birimleri için alüminyum doğrama ile güvenlik amirliği Balçova İlca Mevkii Hizmet Biriminde PVC doğrama temini yerinde montajı işi,
- İZSU Genel Müdürlük Ana Hizmet Binası dış cephe PVC doğrama mekanizmalarının yenilenmesi ile doğramaların su yalıtım işi,
- İZSU Genel Müdürlük Ana Hizmet Binası 2. ve 3. Kat Genel Müdür Yardımcıları ofis bakım onarım inşaat işi yapılmıştır.

Atölye İmkânları ile Yapılan Bakım Onarım Destek Çalışmaları

İdaremi ait hizmet araç ve iş makineleri, hizmet binaları, pompa istasyonları ve kuyular olmak üzere; Bina ve Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü görev tanımı kapsamında 2.045 adet, Elektrik ve Pompa Tesisleri Şube Müdürlüğü görev tanımı kapsamında 5.710 adet ve Araç Sevk ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü görev tanımı kapsamında 11.410 adet olmak üzere toplamda 19.165 adet arıza-onarım, yeni montaj, revizyon ve bakım çalışması gerçekleştirilmiştir.

Su Kuyularının Bakım ve Onarımını Yapmak

Kuyularda gözlemlenen oksitlenme, bakteri oluşması, kuyu tabanının kumla dolması, filtreler ile çakıl bandında kirlenme ve siltlenme gibi nedenlerle kuyu içerisine su girişinin azalmasına bağlı olarak kuyularda inkişaf yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bahsi geçen nedenler ve kuyu künye bilgilerinin oluşturulması amacıyla inkişaf yapılmaktadır.

Bu kapsamda yıl içinde İdaremi tarafından Seferihisar ilçesinde 11 adet, Çeşme ilçesinde 4 adet, Karaburun ilçesinde 3 adet ve Urla ilçesinde 2 adet olmak üzere toplam 20 adet kuyuda inkişaf çalışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte; Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Bayındır bölgelerinde bulunan kuyularda toplamda 350 adet olmak üzere arızalı motor ve pompaların demontaj ve montaj işlemleri yapılmıştır.

SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek, Modernleştirmek ve Geliştirmek

İZSU SCADA sistemi İdaremi personeli ile 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde işletilmektedir. Sahada oluşan aykırı durumlar Kontrol Merkezi'nde tespit edilerek Halkapınar, Ödemiş ve Bergama'da konuşlandırılmış saha bakım ekipleri ile yerinde müdahale yapılarak bakımı ve onarımı gerçekleştirilmektedir.

Mevcut ve işletilmekte olan İçme Suyu SCADA Sistemi'ne hem yazılım hem de merkez donanımı açısından "İZSU SCADA Sistemi'ne Destek Sağlanması" adı altında hizmet desteği alınmaktadır.

Uzaktan destek kapsamında periyodik olarak sistemin yazılımları ve donanımları kontrol edilmekte, güncellenmekte ve SCADA'nın daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar doğrultusunda 2024 yılı içinde SCADA'ya entegre edilen istasyon sayısı 28 addettir.

İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek

2019 yılında başlatılan "İsale Hatları ve Tesislerin Bakım ve Onarımları İşi" 2024 yılında da sürdürülmüştür. İş kapsamında isale hatları, içme suyu dağıtım sistemindeki depolar ile tesislerin sağlıklı çalışır halde tutulmasının sağlanması amacıyla iyileştirme, tadilat ve bakım çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülen çalışmalar kapsamında,

- Kent dışı ve kent içi isale hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı,
- Rögarların bakım, temizlik ve boyanması,
- Hatlar boyunca yüzeye çıkan su olup olmadığının kontrolü,
- Hatlar üzerinde yük oluşturacak türden yapılaşma, moloz, vb. olup olmadığının kontrolü,
- Hatlar üzerindeki dolgu malzemesi kaybı olup olmadığının kontrolü,
- Dere, yol geçişlerindeki boruların gözle kontrolü,
- Hatlar üzerindeki rögarların ve rögar kapaklarının kontrolü,
- İsale hatları üzerindeki vantuzların ve tahliye vanalarının çalışıp çalışmadığının kontrolü,
- Beton, kalıp, demir donatı, sac imalat ve tadilat işleri,
- Kazı ve dolgu işleri,
- İsale hatları üzerinde tesviye işleri yapılmıştır.

İdaremi sorumluluk alanında bulunan 2200 mm Manisa Yahşelli, Cumhuriyet-Halkapınar ve Tahtalı Barajı isale hatları, 1800 mm Sarıkız, Göksu, Çullu depo isale hatları, 2000/1800 mm Gördes Barajı isale hatlarının ve sorumluluk alanı içindeki muhtelif cins ve çaplardaki isale hattı, ana dağıtım ve terfi hatlarının sanat yapıları ile güzergâh kontrolleri ve bakımları yapılmıştır.

Yıl içinde bakım onarım faaliyetleri kapsamında, 376 km'lik isale hattının periyodik bakımı tamamlanmış olup programlı veya programsız arıza, bağlantı, deplasman ve vana değişimi ile ilgili yapılan çalışmalar sonraki sayfada listelenmiştir:

Arıza Giderim Çalışmaları

Konak Gaziler Cad. 1400 EB beton boru arızası.
Konak P6 pompa istasyon çıkışı 600 df boru arızası.
Buca Uğur Mumcu Cad. 400 df boru arızası.
Bornova P3-T46 depo arası 500 st boru arızası.
Konak Kadifekale Şehitlik 500 st boru arızası.
Gaziler Cad. No:450 1400 EB beton boru arızası.
Karabağlar Yeşillik Cad. 250'lik vantuz kolektör arızası.
Karabağlar Sırtı Atalay Cad. 4951 Sk. 350'lik df boru arızası.
Bayraklı Altinyol 1000 st boru arızası.
Manisa Sarıkız 1850 EB beton boru arızası.
Buca Balık Hali 350 df boru arızası.
Konak Gaziler Cad. 1400 EB beton boru arızası.
Halkapınar İşletme İçi 450'lik st boru arızası.

Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımı

Yenilenen İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu

Aliağa ilçesinde 4,30 km, Balçova ilçesinde 0,31 km, Bayındır ilçesinde 3,9 km, Bayraklı ilçesinde 0,75 km, Bergama ilçesinde 14,25 km, Beydağ ilçesinde 1,2 km, Bornova ilçesinde 2,67 km, Buca ilçesinde 0,59 km, Çeşme ilçesinde 1,05 km, Çiğli ilçesinde 2,90 km, Foça ilçesinde 4,65 km, Gaziemir ilçesinde 0,80 km, Güzelbahçe ilçesinde 1,28 km, Karabağlar ilçesinde 0,90 km, Karaburun ilçesinde 1,74 km, Karşıyaka ilçesinde 0,75 km, Kemalpaşa ilçesinde 20,62 km, Kınık ilçesinde 2,86 km, Kiraz ilçesinde 5,2 km, Konak ilçesinde 0,97 km, Menderes ilçesinde 32,17 km, Menemen ilçesinde 4,17 km, Ödemiş ilçesinde 16,4 km, Selçuk ilçesinde 1,60 km, Tire ilçesinde 5,2 km, Torbalı ilçesinde 15,78 km ve Urla ilçesinde 4,34 km olmak üzere toplam 151,35 km içme suyu şebeke ve isale hattı yenilenmiştir.



Bornova İlçesi Şebeke ve İsale Hattı Yenileme Çalışması

Yenilenen Branşman Uzunluğu

Aliağa ilçesinde 5,59 km, Balçova ilçesinde 1,30 km, Bayındır ilçesinde 2,95 km, Bayraklı ilçesinde 5,37 km, Bergama ilçesinde 9,44 km, Beydağ ilçesinde 1,06 km, Bornova ilçesinde 4,05 km, Buca ilçesinde 2,28 km, Çeşme ilçesinde 17,86 km, Çiğli ilçesinde 1,59 km, Dikili ilçesinde 0,38 km, Foça ilçesinde 3,83 km, Gaziemir ilçesinde 1,47 km, Güzelbahçe ilçesinde 2,34 km, Karabağlar ilçesinde 2,66 km, Karaburun ilçesinde 5,29 km, Karşıyaka ilçesinde 1,06 km, Kemalpaşa ilçesinde 2,09 km, Kınık ilçesinde 4,99 km, Kiraz ilçesinde 1,47 km, Konak ilçesinde 2,88 km, Menderes ilçesinde 7,28 km, Menemen ilçesinde 8,02 km, Ödemiş ilçesinde 2,5 km, Seferihisar ilçesinde 8,64 km, Selçuk ilçesinde 2,85 km, Tire ilçesinde 4,35 km, Torbalı ilçesinde 4,82 km, Urla ilçesinde 7,41 km olmak üzere toplam 125,82 km içme suyu branşman hattı yenilenmiştir.

Yeni Sayaç Bağlama Taleplerinin Karşılanması

İdaremiz bünyesindeki bölgelere gelen ve alanda tespit edilen arıza ve sayaç bağlama talepleri genel olarak zamanında karşılanmaktadır. Bakım onarım birimlerimize ait sayaç bağlama talep sayısı 52.663 adettir. 44.845 adet yeni sayaç bağlantısı karşılanmıştır. Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı %85,15'tir.

Su Şebeke ve İletim Hatlarında Tespit Edilen Arızaların Giderilmesi

Yıl içinde su şebeke sisteminde 109.963 adet arıza tespit edilmiş olup tüm arızaların giderimi sağlanmıştır.

Su Kaçağı Tespit Yöntemleri İle Tespit Edilen Arızaların Giderilmesi

Yıl içinde yapılan çalışmalar sonucunda su kayıp oranı %26,77'ye inmiştir. Su kaçağını azaltma çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

İzole Sayaç Bölgesi Oluşturma

5216 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olan çevre ilçelerde içme suyu şebekesinin yenilenen yerlerinde, sayaç rögarı iç tesisat montajları yapılarak devreye alınmakta, içme suyu şebeke sisteminin izole sayaç bölgelerine uygun olarak çalıştırılması sağlanmaktadır. Devreye alınan bölgeler uzaktan okuma sisteminde izlenmekte, kaçak azaltma çalışmaları yapılmaktadır.

Yıl içinde 482 adet izole sayaç bölgesi ve 24 adet basınç kontrol bölgesi olmak üzere, toplamda 506 adet izole bölgenin basınç ve debi bilgileri izlenip kontrol edilmektedir. Basınç ve debi için alarm değerleri belirlenmiş, bu sayede su kesintileri ve su kayıpları erken tespit edilerek dinamik bir işletme yapısı oluşturulmuş ve kayıpların önlenmesi yönünde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

İzole Sayaç Bölgeleri

İlçe	Sayaç Sayısı
Karşıyaka	57
Çiğli	30
Bayraklı	40
Bornova	69
Buca	47
Gaziemir	16
Balçova	13
Narlıdere	13
Güzelbahçe	1
Konak	78
Karabağlar	70
Menemen	21
Urla	23
Kemalpaşa	4
Basınç Kırıcı Bölgesi	24
TOPLAM	506

** Menemen, Urla ve Kemalpaşa bölgelerinde sadece izleme yapılmaktadır.

İzole Sayaç Bölgeleri Faaliyetleri

İzole Bölgelerde arızalı olan veya bakım gerektiren debimetre ve basınç kontrol vanaları değiştirilmiş, bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, 9 adet debimetre ve 32 adet basınç kontrol vanası değişimi, 245 adet basınç kırıcı vana onarımı yapılmış olup 140 adet filtre temizliği yapılmıştır.

Dinleme Yoluyla Su Kaçağını Azaltma

Tüketimleri ve giriş-çıkış basınçları izlenerek su kaçağı tahmini yapılan bölgelerde, dinleme yöntemiyle tespit edilen 798 adet içme suyu şebeke arızaları giderilmiştir.

Hidrolik Modelleme

2024 yılı boyunca; su kullanım verimliliğini artırmak, sisteme eklenecek yeni cihazların çalışma davranışlarını öngörmek, şebeke genişletme ve düşük maliyetlerle iyileştirme çalışmaları yapmak, izole sayaç bölgelerini oluşturmak veya düzenlemek ve optimum şebeke basınçlarını belirlemek gibi hedefler doğrultusunda, 11 merkez ilçe ve Kemalpaşa ilçesini kapsayan içme suyu şebeke sistemi bazında çözümler geliştirilmiştir.

Onarımı Gerçekleştirilen Kaplama Faaliyetleri

Aliağa ilçesinde 7.066 m², Balçova ilçesinde 671,12 m², Bayındır ilçesinde 2.085,37 m², Bayraklı ilçesinde 2.190,81 m², Bergama ilçesinde 26.894,10 m², Beydağ ilçesinde 3.712,97 m², Bornova ilçesinde 10.630,03 m², Buca ilçesinde 2.338,93 m², Çeşme ilçesinde 3.629,70 m², Çiğli ilçesinde 2.726,06 m², Dikili ilçesinde 16.833 m², Gazimur ilçesinde 2.457,41 m², Güzelbahçe ilçesinde 3.526,12 m², Karabağlar ilçesinde 1.901,66 m², Karşıyaka ilçesinde 3.456,09 m², Kemalpaşa ilçesinde 76.451,56 m², Kınık ilçesinde 14.367,94 m², Kiraz ilçesinde 1.443 m², Konak ilçesinde 2.353,83 m², Menderes ilçesinde 594,20 m², Menemen ilçesinde 1.550 m², Narlıdere ilçesinde 2.086,09 m², Ödemiş ilçesinde 6.005,84 m², Selçuk ilçesinde 1.972,80 m², Tire ilçesinde 5.144,31 m² ve Torbalı ilçesinde 5.046,82 m² olmak üzere toplam 207.135,72 m²'lik alanın İdareimiz imkânları ile asfalt, parke, beton vb. zeminlerin kaplama ve onarımı gerçekleştirilmiştir.



Çeşme İlçesi Parke Döşeme Çalışmaları



Çiğli İlçesi Asfalt Kaplama Çalışmaları



3.4.2. Stratejik Alan 2

Atık Su

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.1

Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesi Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek

Performans Hedefi 2.1.1

Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak

Atık Su Şebeke Projelerinin Hazırlanması

Aliağa'da Yenişakran Mahallesi Kanalizasyon Projesi Revizyonu ile Muhtelif Mahalleleri'nde Atık Su ve Yağmur Suyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

83 km atık su şebeke hattı, 9 adet baca içi terfi ve 1 adet terfi merkezi hattı proje çalışmaları tamamlanmış olup yapımına yönelik Fransız Kalkınma Ajansı'na (AFD) kredi başvurusunda bulunulmuştur.

Bu doğrultuda; fizibilite raporu ve çevresel-sosyal dokümanların hazırlanması ihalesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayırıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

Bayraklı ilçesinde 15 km atık su hattı yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başlanılmıştır.

Muhittin Erener ile Çay Mahalleleri 2100 Sokak ve Çevresi Yağmur Suyu ve Atık Su Kanalı Projelerinin Hazırlanması İşi

2 km atık su hattı projesi hazırlanmıştır.

Bayraklı İlçesi Tepekule Mahallesi Pazaryeri 2120/2 Sokak Yağmur Suyu ve Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması İşi

1.826 m atık su hattı projesi düzenlenerek yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Kayadibi Mahallesi Atık Su Şebeke ve Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması İşi

4 km kanalizasyon hattı ve 3 adet baca içi terfi merkezi projesi hazırlanmıştır.

Kazımdirik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana Mahalleleri Bölgesinde (2. Etap) Atık Su Hattı Projesi İşi

9,89 km atık su hattı projesi hazırlanmıştır.

Bu projelerin dışında, Bornova'da Bağlı Mahallelerde 100 m'nin Altında Gelen 3 Adet Atık Su taleplerinin etütleri yapılarak kanalizasyon bağlantısının yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Çeşme'de Ovacık ve Germiyan Mahalleleri'nde 8 Adet Baca İçi Terfi ve Yaklaşık 52 Km Atık Su Şebeke ve İletim Hattını Da Kapsayan Çeşme İlçesi Ovacık ve Germiyan Mahalleleri İle Karaburun İlçesi İncecik Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke ve İletim Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

Proje çalışmaları tamamlanmış olup Ovacık ve Germiyan Mahalleleri atık su şebeke ve iletim hatlarının mahallelerde kurulan SBR sistem paket atık su arıtma tesislerine iletilmesine yönelik yapım ihale dosyası hazırlanarak ilgili birime gönderilmiştir ancak ihale gerçekleşmemiştir. Çeşme ilçesinde dış finasman kapsamında yapılacak diğer projelerle birlikte değerlendirilecektir.

TM-2 ve TM-6 Atık Su Terfi Merkezleri Manevra Odası Bağlantıları ve Yenilenmesi İnşaatı İşi

Yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayırıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

Çiğli'de 30 km atık su hattı yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başlanmıştır.

Balatçık Mahallesi bölgesinde 2,45 km atık su hattı projesi düzenlenerek yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Bu projelerin dışında, Çiğli'de bağlı mahallelerden 100 m'nin altında gelen 3 adet atık su taleplerinin etütleri yapılarak kanalizasyon bağlantısının yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Dikili İlçesi Merkez ve Muhtelif Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

210 km atık su şebeke hattı, 9 adet baca içi terfi ve 7 adet terfi merkezi projeleri tamamlanmış olup yapım ihalesi ve danışmanlık işlerini içeren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kaynaklı kredi onay süreci çalışmaları sürdürülmüştür.

Foça İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin Hazırlanması İşi

32 km atık su şebeke hattı projeleri tamamlanmıştır. Ancak gelen ilave talepler doğrultusunda söz konusu projede revizyon gerekliliği doğmuş olup projenin yapım ihalesinden vazgeçilerek gerekli proje revizyonu çalışmaları sürdürülmüştür.

Güzelbahçe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekeleri ile Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi

57 km atık su hattı yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başlanılmıştır.

Güzelbahçe İlçesi 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları İnşaatı İşi

1,59 km atık su hattı projesi düzenlenerek yapım ihalesi aşamasına gelmiştir.

Bu projelerin dışında, Güzelbahçe'de bağlı mahallelerden 100 m'nin altında gelen 5 adet atık su taleplerinin etütleri yapılarak kanalizasyon bağlantısının yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Karabağlar'da Adnan Süvari, Basın Sitesi, Esenyalı, Metin Oktay, General Kazım Özalp, Esentepe, Muhammer Akar, Şehitler, Maliyeciler, Vatan, Esenlik, Kazım Karabekir, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Gazi, Ali Fuat Erden, Yzb. Şerafettin, Cennetçeşme ve Poligon Mahalleleri'nde Konak ve Karabağlar Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayırıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

131,43 km atık su şebeke hattı projesi tamamlanmıştır.

Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayırıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

Karşıyaka'da 30 km atık su hattı yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başlanmıştır.

Bahçelievler, Bahar, Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye Mahalleleri'nde Dünya Bankası TEFWER Kredisi Teminine Yönelik Fizibilite, Çevresel Etki Tarama ve Çevresel Sosyal Yönetim Planı Raporlarının Hazırlanması İşi

Karabağlar ve Konak'ta ilgili mahalleleri kapsayan işin çevresel ve sosyal dökümanları tamamlanmış ve İlbank ile Dünya Bankası tarafından onaylanmıştır. İhale dökümanlarının da onaylanması sonrasında yapım ihalesine çıkılacaktır.

"Konak ve Karabağlar İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma İşi"ne ait 29 km atık su hattı imalatının, Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Karşıyaka'da Bağlı Mahallelerden 100 m'nin Altında Gelen 3 Adet Atık Su Şebeke Taleplerinin Etütleri ve Kanalizasyon Bağlantısının Yapımı İşi

Yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Karşıyaka İlçesi Mavişehir Mahallesinde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke Hattı ile Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması İşi

1 km atık su hattı projesi hazırlanmıştır.

Yamanlar Mahallesi (Köyü) Atık Su Şebeke ve Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması İşi

2 km atık su hattı ve 1 adet baca içi terfi merkezi projesi hazırlanmıştır. Bu projelerin dışında, Karşıyaka'da bağlı mahallelerden 100 m'nin altında gelen 3 adet atık su taleplerinin etütleri yapılarak kanalizasyon bağlantısının yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Kemalpaşa'da Aşağıkızılca Mahallesi için 2,5 km Atık Su Şebeke Projelerinin Hazırlanması İşi

Yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Mahallesi Spil Villaları Kanalizasyon Projelerinin Hazırlanması İşi

1 km atık su şebeke hattı projelendirilmiştir.

Kemalpaşa İlçesi Bayramlı Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı İşi

3 km atık su şebeke hattı projelendirilmiştir.

Konak'ta Umurbey, Halkapınar, Çınarlı ve Adalet Mahalleleri'nde 6,5 km Atık Su Hattı İnşaatına Yönelik Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi'nin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi İşi

İş kapsamında yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için "Dünya Bankası TEFWER Kredisi Teminine Yönelik Fizibilite, Çevresel Etki Tarama ve Çevresel Sosyal Yönetim Planı Raporlarının Hazırlanması İşi" kapsamında, Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile 2026 yılına kadar yapım imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır.

Ege ve Umurbey Mahalleleri'nde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi (Alsancak Liman Bölgesi) İşi

İş kapsamında 8 km atık su hattı imalatının, "Dünya Bankası TEFWER Kredisi Teminine Yönelik Fizibilite, Çevresel Etki Tarama ve Çevresel Sosyal Yönetim Planı Raporlarının Hazırlanması İşi" tamamlanmıştır. Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile 2026 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Konak İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

Yeşiltepe, Duatepe, Tınaztepe, Çimentepe, Zafertepe, Kocatepe, Atilla, Güneşli, Bahar, Gülyaka, Barbaros, Altıntaş, Turgut Reis, Kılıç Reis, Bahçelievler, Bahar, Akın Simav, Kemal Reis, Piri Reis, Arap Hasan, Murat Reis, Mithatpaşa, Çankaya, Göztepe, Basın Sitesi, Vatan, Esenlik, Reis, Doğanay, Gülyaka, 1. Kadriye Mahallesi, Selçuk, Sümer, Namık Kemal, Aziziye, 2. Kadriye, Çahabey, Güngör, Mecidiye, Fatih Mahalleleri'nde 95 km'lik atık su proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Menderes İlçesi İletim Hattı Revizyonu ve Atık Su Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 18 km atık su şebeke ve iletim hattı için proje çalışmaları tamamlanmıştır. Çamönü Mahallesi ve Ataköy Mahallesi'nde foseptiğe iletilen atık su hattının TM3 Terfi Merkezi'ne iletilmesi planlanmıştır. Devamında yapılacak bir iletim hattı ile TM4 ve TM5 Terfi Merkezleri vasıtasıyla Değirmendere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan atık su hattına bağlanması planlanmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 2 km atık su şebeke ile 3,8 km atık su iletim hattı ve söz konusu terfi merkezlerinin revizyonunu içeren proje revize çalışmaları tamamlanmıştır.

Aliağa, Foça Menemen İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

Buruncuk Mahallesi için 5 km atık su şebeke hattı ve 2 adet baca içi terfi projelendirilmiş olup yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Narlidere'de Narlıdere İlçesi Altievler ve Huzur ile Balçova İlçesi İnciraltı ve Korutürk Mahalleleri'nde Atık Su Şebeke Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 15,33 km atık su şebeke projesi hazırlatılmış olup yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak, ihale dosyası ve onaylı projeler tamamlanmıştır.

Ödemiş'te Merkez Mahalleleri ile Muhtelif Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 96 km kanalizasyon hattı ile 11 adet baca içi terfi ve 2 adet terfi merkezi için proje çalışmaları yapılmıştır.

Seferihisar İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke ve İletim Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 60 km atık su şebeke ve iletim hattına ait proje çalışmaları tamamlanmış olup ilk aşamada belirli mahallelerdeki kısımlar için yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Tire'de Başköy Mahallesi Atık Su İletim Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 0,58 km atık su hattı projesi tamamlanarak yapım ihalesi aşamasına gelinmiştir.

Urla'da Bademler Atık Su İletim Hatları Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında proje çalışmaları tamamlanan Bademler Mahallesi 1,4 km atık su hattı projesinin, Bademler Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile birlikte ihalesine yönelik yaklaşık maliyete esas keşif güncelleme çalışmaları devam etmiştir.

Tüm İlçelerde Yürütülen Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke ve İletim Hatlarına Ait Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Menderes ilçesi Değirmendere Mahallesi'ne yapılacak olan terfi merkezine, Karaburun, Torbalı, Ödemiş ilçelerinde yapılacak atık su terfi istasyonlarına ait terfi merkezlerine ve Menemen ilçesinde yapılacak atık su terfi istasyonuna elektrik temin projeleri yapılmıştır.

Atık Su Şebeke İmalatı

Aliağa'da 4,37 km, Bayraklı'da 4,94 km, Bergama'da 2,79 km, Bornova'da 5,29 km, Buca'da 2,43 km, Çeşme'de 7,77 km, Foça'da 1,22 km, Karaburun'da 5,64 km, Kınık'ta 2,55 km, Menderes'te 0,54 km, Menemen'de 13,4 km, Narlıdere'de 0,04 km, Ödemiş'te 8,98 km, Seferihisar'da 0,48 km, Torbalı'da 30,5 km ve Urla'da 2,85 km olmak üzere toplam 93,8 km yeni atık su şebeke hattı imalatı yapılmıştır.

Başlıca Atık Su Yatırımları

Torbalı Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Kanalizasyon Yağmur Suyu Hattı ve Bina Kolu Yapımı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 18.10.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 17.06.2026

Sözleşme Tutarı: 120.305.465,52 TL

İş kapsamında 41 km atık su şebeke imalatı yapılacak olup 13,6 km'si tamamlanmıştır.

Yıl içinde 13,5 km atık su şebeke imalatı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Torbalı Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Kanalizasyon Yağmur Suyu Hattı ve Bina Kolu Yapımı İşi

Karaburun İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su Şebeke ve İletim Hattı ile Baca İçi Terfi Merkezleri İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 05.04.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 09.09.2025

Sözleşme Tutarı: 78.737.475,97 TL

12,5 km kanalizasyon hattı imalatı ile 8 adet baca içi terfi merkezi yapılacak olup yıl içinde 5,50 km atık su şebeke imalatı tamamlanmıştır.



Karaburun İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su Şebeke ve İletim Hattı ile Baca İçi Terfi Merkezleri İnşaatı İşi

Foça İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Mah. Yeni Yerleşim Alanları Atık Su Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 28.04.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 29.12.2023

Sözleşme Tutarı: 23.121.616,20 TL

İşin kapsamı 7,22 km atık su şebeke imalatı olup 6,55 km'si tamamlanmıştır.

Yıl içinde 1,22 km atık su şebeke imalatı yapılmıştır.

Torbalı İlçesi Subaşı Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 25.05.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 09.01.2025

Sözleşme Tutarı: 74.644.777,22 TL

İşin kapsamı 14 km atık su şebeke imalatı olup ihtiyaç doğrultusunda 17 km atık su şebeke imalatı yapılmıştır.



Torbalı İlçesi Subaşı Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Ödemiş İlçesi Birgi Mahallesi Atık Su Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 22.12.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 12.01.2025

Sözleşme Tutarı: 39.173.741,55 TL

İş kapsamında 10,14 km atık su şebeke imalatı yapılacak olup 8,98 km'lik kısmı tamamlanmıştır.



Ödemiş İlçesi Birgi Mahallesi Atık Su Şebeke İnşaatı İşi

Bayraklı İlçesi Tepekule Mahallesi, Pazaryeri 2120/2 Sokak, Yağmur Suyu ve Atık Su Hattı İmalatı İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 22.11.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.05.2025

Sözleşme Tutarı: 68.804.734,02 TL

İş kapsamında toplamda 1,83 km atık su hattı imalatı gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Yıl içinde 0,16 km atık su hattı imalatı tamamlanmıştır.

Bergama İlçesi Selinos Deresi Güzergahında Atık Su Hattı İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 06.12.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 12.02.2024

Sözleşme Tutarı: 18.203.324,55 TL

İşin kapsamı 2,87 km atık su şebeke imalatı olup 2,80 km'si tamamlanmıştır. Yıl içinde 0,97 km atık su şebeke imalatı tamamlanmıştır.

Bornova İlçesi Barbaros ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri Refik Tulga Caddesi ve Çevresinde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 26.02.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 17.12.2024

Sözleşme Tutarı: 26.364.686,44 TL

İş kapsamında 1,04 km atık su şebeke imalatı planlanmış olup, 0,14 km'si tamamlanmıştır. Yapım çalışmaları devam etmektedir.

Bornova İlçesi Kazımdirlik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana Mahalleleri'nde Yağmur Suyu ve Atık Su Şebeke İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 20.01.2022

Sözleşme Bitiş Tarihi: 01.08.2025

Sözleşme Tutarı: 296.915.219,12 TL

İş kapsamında 25,90 km atık su şebeke imalatı planlanmış olup, 14,26 km'si tamamlanmıştır. Yıl içinde 5,15 km atık su şebeke imalatı tamamlanmıştır.

Buca İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su, Yağmur Suyu ve Kozağaç Deresi Islah İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 19.01.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 28.02.2025

Sözleşme Tutarı: 322.125.660,20 TL

İşin kapsamı 9,90 km atık su şebeke imalatı olup 6,79 km'si tamamlanmıştır. Yıl içinde 2,43 km atık su şebeke imalatı tamamlanmıştır.

Çeşme İlçesi Reisdere Mahallesi Atık Su İletim Hattı ve Şebeke Bakım Onarım İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 08.08.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 23.11.2024

Sözleşme Tutarı: 9.389.606,06 TL

İş kapsamında 5,96 km atık su şebeke imalatı tamamlanmış olup geçici kabul aşamasına gelinmiştir.

Muhtelif Sokaklar Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı Bakım ve Onarım İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 25.05.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 23.02.2025

Sözleşme Tutarı: 173.666.430,59 TL

İş kapsamında Aliağa'da 4,3 km, Kınık'ta 2,5 km, Menemen'de 13,4 km olmak üzere 20,2 km atık su hattı imalatı tamamlanmıştır.

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğa Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.1

Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesi Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek

Performans Hedefi 2.1.2

Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliği Önlemek İçin Kirlenmelerin Denetlenmesi ve Tesislerdeki Kirlilik Analizlerinin Yapılması

Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenme Kaynaklarının Denetimi Çalışmaları

Kirlenme kaynaklarının gerekli önlemleri alması amacıyla toplam 3.607 adet denetim yapılmıştır. Endüstriyel kirlenmelerden alınan atık su numune sayısı 941 adet. Arıtma ya da önlem tesisini İZSU standart değerlerine göre uygun çalıştırmayan, atık su kirliliğine sebebiyet veren işletmelere İdareimizce KÖP (Kirlilik Önlem Payı) uygulamaktadır. KÖP tahakkuklarına ve uyarılara rağmen çevre kirliliğine sebebiyet veren endüstriler ve atık sularını alıcı ortama deşarj edenler Çevre Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işlem yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sevk edilmektedir. Ayrıca kirlenme kaynaklarının İZSU Tarifeler Yönetmeliği kapsamında kanalları kapatılmakta, suları kesilmektedir. Bu kapsamda yıl içinde toplam 1.077 adet idari ve cezai işlem yapılmıştır. 13.03.2008 tarihinde atık su numunelerinde "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi" alınmış olup 10.05.2026 tarihine kadar geçerliliği bulunmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibarı ile 31 parametrede yeterliliğimiz bulunmaktadır. Yeterliliği bulunan parametreler; "pH, AKM, KOİ, BOİ5, klorür (2 metot), serbest klor, yağ gres, alüminyum, nikel, baryum, kurşun, kadmiyum, krom, çinko, bakır, demir, sodyum, arsenik, bor, civa, kalay, gümüş, florür, nitrit, nitrat, sülfat, fosfat fosforu, amonyum, siyanür, toplam siyanür ve metal analizi ön işlemdir. Endüstriyel kirlenmelerden alınan 2.333 atık su numunesinde 11.105 parametre analiz edilmiştir.

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğa Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.2

Atık Su İletim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak

Performans Hedefi 2.2.1

Atık Su İletim Sisteminin Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi

Kanalizasyon Hizmetleri

Kanalizasyon Hatlarında Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılması

Kanal bakım onarım ve yenileme işlerimiz kapsamında, Aliağa'da 8,94 km, Balçova'da 2,08 km, Bayındır'da 0,66 km, Bayraklı'da 0,41 km, Bergama'da 0,28 km, Beydağ'da 0,19 km, Bornova'da 1,50 km, Buca'da 11,70 km, Çeşme'de 1,32 km, Çiğli'de 8,89 km, Foça'da 5,26 km, Gazimur'de 0,75 km, Güzelbahçe'de 0,54 km, Karabağlar'da 5,84 km, Karaburun'da 2,42 km, Karşıyaka'da 0,95 km, Kemalpaşa'da 2,21 km, Kınık'ta 0,19 km, Konak'ta 2,62 km, Menderes'te 3,54 km, Menemen'de 2,75 km, Narlıdere'de 0,77 km, Ödemiş'te 0,65 km, Selçuk'ta 0,75 km, Tire'de 1,2 km, Torbalı'da 2,05 km ve Urla'da 8,01 km olmak üzere toplam 76,47 km kanalizasyon hattı bakım onarım ve yenilemesi işi yapılmıştır.

Vidanjör ile Atık Su Taşıma Mesafesi

Aliağa'da 157.229 km, Bayındır'da 112.451 km, Bergama'da 63.565 km, Beydağ'da 57.487 km, Dikili'de 107.100 km, Foça'da 88.370 km, Kınık'ta 10.380 km, Kiraz'da 65.961 km, Menderes'te 526.093 km, Menemen'de 41.280 km, Ödemiş'te 329.088 km, Seferihisar'da 28.654 km, Selçuk'ta 83.848 km, Tire'de 282.712 km, Torbalı'da 311.400 km ve Urla'da 139.152 km olmak üzere toplamda 2.404.770 km vidanjör ile atık su taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.



Torbalı İlçesi Vidanjör Çalışmaları

Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi

İdareміз bünyesindeki kanalizasyon arıza giderme işleri ile ilgili taleplerin tamamı zamanında karşılanmaktadır. İdareміze gelen arıza sayısı 75.200 adet olup arıza giderme oranı %100'dür.

Galeri Mecra Hattının Bakım, Onarım ve Temizliği

Balçova'da 2.361 m³, Bayraklı'da 2.464 m³, Bornova'da 2.266 m³, Buca'da 346 m³, Çiğli'de 2.898 m³, Gaziemir'de 613 m³, Güzelbahçe'de 2.193 m³, Karabağlar'da 1.691 m³, Karşıyaka'da 2.039 m³, Konak'ta 7.088 m³ ve Narlıdere'de 2.390 m³ olmak üzere toplamda 26.349 m³ galeri mecra hatlarında bakım onarım ve temizlik yapılmıştır.

Vidanjör Hizmeti Sefer Sayısı

Çevre ilçeler ve sahil kesiminde kanalizasyon hatlarının bulunmadığı yerlerde atık suların bertarafı, uzaklaştırılması vidanjör hizmetleri ile sağlanmaktadır. Yıl içerisinde bu çalışma kapsamında toplam 92.748 sefer vidanjör hizmeti sunulmuştur.

Kısa Metrajlı Kanalizasyon Hatlarının İmalatı

Aliağa'da 3,4 km, Bayındır'da 0,38 km, Bayraklı'da 0,27 km, Bergama'da 0,16 km, Bornova'da 0,63 km, Çeşme'de 0,85 km, Çiğli'de 1,02 km, Dikili'de 0,24 km, Foça'da 2,64 km, Gaziemir'de 0,05 km, Güzelbahçe'de 0,24 km, Karabağlar'da 0,15 km, Karaburun'da 0,76 km, Karşıyaka'da 0,17 km, Kemalpaşa'da 2,24 km, Kınık'ta 0,31 km, Kiraz'da 0,68 km, Menderes'te 3,02 km, Menemen'de 2,5 km, Narlıdere'de 0,04 km, Ödemiş'te 2,91 km, Seferihisar'da 4,63 km, Selçuk'ta 0,47 km, Tire'de 0,75 km, Torbalı'da 2,10 km ve Urla'da 2,45 km olmak üzere toplamda 33,06 km kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı gerçekleştirilmiştir.



Konak İlçesi Kısa Metrajlı Kanalizasyon Hattı Çalışmaları

Atık Su Pompa İstasyonlarının Bakım ve Onarımının Yapılması

Büyük Kanal Projesi kapsamında 4 adet ana atık su pompa istasyonu ile merkez metropol ilçeler ve çevre ilçelerde toplam 197 adet atık su terfi merkezi ve pompa istasyonlarının 7 gün 24 saat bakım onarımları gerçekleştirilmiştir.



Gümrük Pompa İstasyonu Bakım Onarım Çalışmaları

Kanalizasyon Hatlarının Temizliğinin Yapılması

Aliağa'da 49,39 km, Balçova'da 18,80 km, Bayındır'da 4,21 km, Bayraklı'da 31,90 km, Bergama'da 44,27 km, Beydağ'da 0,65 km, Bornova'da 108,12 km, Buca'da 176,15 km, Çeşme'de 131,21 km, Çiğli'de 46,80 km, Dikili'de 38,70 km, Foça'da 49,17 km, Gaziemir'de 73,35 km, Güzelbahçe'de 13,65 km, Karabağlar'da 141,17 km, Karaburun'da 16,32 km, Karşıyaka'da 64,19 km, Kemalpaşa'da 34,32 km, Kınık'ta 17,22 km, Kiraz'da 9,62 km, Konak'ta 195,79 km, Menderes'te 65,49 km, Menemen'de 45,06 km, Narlıdere'de 28,62 km, Ödemiş'te 12,88 km, Seferihisar'da 9,55 km, Selçuk'ta 20,62 km, Tire'de 5,25 km, Torbalı'da 18,68 km, Urla'da 37,18 km olmak üzere toplamda 1.508,33 km kanalizasyon hattı temizliği yapılmıştır.

Kanalizasyon Baca Kapak ve Yağmur Suyu İzgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi

Tespit edilen asfalt seviyesi altında muayene bacalarının asfalt seviyesine yükseltilmesi yapılmaktadır. Asfalt altında ya da üstünde kalan baca kapakları yol seviyesine getirilerek olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

Bu iş kapsamında Aliağa'da 371 adet, Balçova'da 43 adet, Bayındır'da 27 adet, Bayraklı'da 336 adet, Bergama'da 44 adet, Beydağ'da 2 adet, Bornova'da 502 adet, Buca'da 405 adet, Çeşme'de 22 adet, Çiğli'de 370 adet, Dikili'de 90 adet, Foça'da 173 adet, Gaziemir'de 105 adet, Güzelbahçe'de 37 adet, Karabağlar'da 312 adet, Karaburun'da 9 adet, Karşıyaka'da 325 adet, Kemalpaşa 142 adet, Kınık'ta 4 adet, Kiraz'da 6 adet, Konak'ta 327 adet, Menemen'de 175 adet, Menderes'te 461 adet, Narlıdere'de 94 adet, Ödemiş'te 32 adet, Seferihisar'da 1.265 adet, Selçuk'ta 162 adet, Tire'de 43 adet, Torbalı'da 159 adet ve Urla'da 1.045 adet olmak üzere toplamda 7.088 adet kanalizasyon baca kapağı yol seviyesine getirilmiştir.

Mevcut Bina Kolu Bağlantıları Yapımı

Aliağa'da 2.311 m, Bayındır'da 725 m, Bergama'da 1.218 m, Beydağ'da 51 m, Çeşme'de 1.276 m, Dikili'de 903 m, Foça'da 930 m, Karaburun'da 896 m, Kınık'ta 230 m, Kiraz'da 197 m, Menderes'te 2.187 m, Menemen'de 1.309 m, Ödemiş'te 661 m, Seferihisar'da 2.012 m, Selçuk'ta 615 m, Tire'de 905 m, Torbalı'da 1.841 m ve Urla'da 1.082 m olmak üzere toplamda 19.349 m mevcut bina kolu bağlantısı yapımı gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.3

Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.1

Atık Suların Arıtımını Sağlamak

Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

Atık suların doğaya zarar vermeden arıtılmasını sağlamak amacıyla; AB standartlarında arıtım yapan 25 ileri biyolojik, 34 biyolojik ve 6 doğal arıtım olmak üzere 65 atık su arıtma tesisinin toplam kapasitesi 352.814.575 m³dür. Yıl içinde bu tesislerde arıtılan 304.712.885 m³ atık suyun %97'si ileri biyolojik arıtma yöntemi ile arıtılmıştır.

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.3

Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.2

Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Artırılması

Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması ve Depreme Karşı Güçlendirilmesi

Aliağa Yenişakran Atık Su Arıtma Tesis'i'nin yapımının dış finansman ile gerçekleşmesi için AFD ile mutabakat sağlanmış ve kredi görüşmeleri devam etmektedir. Bu doğrultuda fizibilite raporu ve çevresel-sosyal dokümanların hazırlanması ihalesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Aliağa'da Çaltıldere ve yakın çevresinde oluşan atık suların arıtılması amacıyla "Aliağa İlçesi Çaltıldere ile Bornova İlçesi Çiçekliköy Atık Su Arıtma Tesis Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i"nin proje çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Kadıköy, Zağnos, Bölcek, Ayaskent, Göçbeyli, Aziziye, Doğancı, Çitköy, Paşaköy, Sarıcalar, Dağıstan ve Alibeyli Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Kadıköy Atık Su Arıtma Tesis alanı ile ilgili tahsis çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Zeytindağ, Yeniköy, Tekkedere, Kurfalı, Aşağıkırıklar ve Bozyerler Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için Tekkedere Mahallesi'nde bir atık su arıtma tesisi yapılması planlanmış olup atık su arıtma tesisi ile ilgili alan belirleme çalışmaları sürdürülmüştür.

Beydağ ilçesi ve yakın yerleşim yerlerinin atık sularını arıtmak üzere uzun havalandırılmalı aktif çamur prosesinde "Beydağ Atık Su Arıtma Tesis'i"nin yapılması planlanmaktadır. Tesis alanı belirlenmiş ve imar plan çalışmalarına başlanmış olup kurum görüşleri toplanmaktadır.

Bornova'da Çiçekliköy ve yakın çevresinde oluşan atık suların arıtılması amacıyla "Aliağa İlçesi Çaltıldere ile Bornova İlçesi Çiçekliköy Atık Su Arıtma Tesis Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i" kapsamında proje çalışmaları sürdürülmüştür.

Çeşme'de yapılan etüt ve proje çalışmaları kapsamında Ovacık bölgesinde yeni bir atık su arıtma tesisi yapılması gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine tesis yeri belirlenmiş ve tamamı orman sınırları içerisinde kalan alanların tahsisine yönelik orman izin başvurusuna esas çalışmalar tamamlanmıştır.

Bununla birlikte "Ovacık Atık Su Arıtma Tesis Fizibilite Raporu, Uygulama Projeleri ve Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanması İş'i" ihale edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.

Mevcut Çeşme Alaçatı Atık Su Arıtma Tesis'i'nin kapasitesinin artırılması zorunluluğunun ortaya çıkması üzerine tesise bitişik konumda belirlenen alan ile ilgili olarak atık su arıtma tesisi alanının tamamının orman sınırlarında kalması sebebiyle biten orman ön izni için tekrar başvuru çalışmaları devam etmektedir. Zemin etüdü raporunun hazırlanması için sondaj izin alınmasına yönelik yazımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletilmiş olup etaplama süreci tamamlanmadan söz konusu izinlerin verilemeyeceği bildirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından etaplama çalışmalarına esas belgeler Bakanlığa iletilmiştir. Halihazır haritalar ile jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanacaktır.

"Çeşme İlçesi Alaçatı Atık Su Arıtma Tesisinin Mevcut Durum Tespiti ve Biyolojik Arıtma Veriminin Artırılmasına Yönelik Fizibilite Raporu Hazırlanması İş'i" ihale edilerek fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup işin kabulü gerçekleştirilmiştir.

Dikili ilçesi Salihler, Salihleraltı, Kabakum, Kabakumaltı, Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey, Kıratlı, Bahçeli, Gökçeaağıl, İslamlar ve Kızılcukur Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan "Dikili İlçesi Atık Su Arıtma Tesis Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i"nin proje çalışmaları tamamlanmış olup yapım ihalesi ve danışmanlık işlerini içeren EBRD kaynaklı kredi onay süreci çalışmaları sürdürülmüştür.

Foça Bağarası Atık Su Arıtma Tesis'i'nin mevcut durumunun değerlendirilerek istenilen arıtma veriminin yakalanabilmesi, mevcut binaların korunarak arıtılacak atık su kapasitesinin artırılmasına yönelik ayrıntılı bir fizibilite raporu hazırlanması ve ön arıtma üniteleri ile diğer ilave arıtma ünitelerinin tasarımına ilişkin uygulama projeleri hazırlanması amacıyla "Menemen ve Foça Bağarası Atık Su Arıtma Tesislerinin Biyolojik Arıtma Veriminin Artırılmasına Yönelik Fizibilite Raporu ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i"nin ihalesi gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları sürdürülmüştür.

Kınık ilçe merkezi (Aşağı, Poyracık, Türkcedit ve Osmaniye, Fatih, Yeni, Yukarı), Yayakent, Kocaömerli, Dünderli, Işıklar ve Sucahlı Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması amacı ile "Kınık Atık Su Arıtma Tesis Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i" ihale edilerek proje çalışmaları sürdürülmüştür.

Karaburun Atık Su Arıtma Tesis'i için imar plan çalışmaları devam etmektedir.

"Karabağlar İlçesi Atık Su Arıtma Tesis Fizibilite Raporu, Uygulama Projeleri ve ÇED Raporunun Hazırlanması İş'i"nin ihalesi gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları yapılmıştır.

Menemen Atık Su Arıtma Tesis'i'nin mevcut durumunun değerlendirilerek istenilen arıtma veriminin yakalanabilmesi, mevcut binaların korunarak arıtılacak atık su kapasitesinin artırılmasına yönelik ayrıntılı bir fizibilite raporu hazırlanması ve ön arıtma üniteleri ile diğer ilave arıtma ünitelerinin tasarımına ilişkin uygulama projeleri hazırlanması amacıyla "Menemen ve Foça Bağarası Atık Su Arıtma Tesisleri'nin Biyolojik Arıtma Veriminin Artırılmasına Yönelik Fizibilite Raporu ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş'i"nin ihalesi gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca söz konusu iş kapsamında "Menemen Atık Su Arıtma Tesis Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun Hazırlanması İş'i"nin ihalesi gerçekleştirilmiş olup sözleşmesinin imzalanması beklenmektedir.

Narlıdere'de Limanreis, Huzur, Narlı, Atatürk, Yenikale, Çamtepe ve Çatalkaya Mahalleleri'nde oluşan atık suyu arıtan Güneybatı Atık Su Arıtma Tesis bölge nüfusunun kayda değer artışı nedeniyle kapasite sınırına ulaşmıştır. Kapasite artışı ihtiyacının yanı sıra faaliyet gösterdiği 20 yılı aşkın sürede mekanik ve inşai olarak revizyona ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda yeni teknolojilerin uygunluğu araştırılarak Membran Biyoreaktör (MBR) teknolojisi ile kapasite artışı amaçlanan projenin fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Proje Tanıtım Dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmiş olup, proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı alınmıştır. Projeler, proje onayı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teslim edilmiştir. Bakanlık tarafından onay geldikten sonra yapım işine çıkılması planlanmaktadır.

“Ödemiş İlçesi Kaymakçı Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ”nin projeleri hazırlanmış olup proje inceleme süreci devam etmektedir.

Ödemiş’te Yoluştü, Gereli, Kışlaköy, Gerçekli, Türkönü, Ertuğrul, Ovakent, Bozcayaka, Kurucaova, Bademli ve Konaklı Mahalleleri’nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde Ödemiş Yoluştü Atık Su Arıtma Tesisi’nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

“Selçuk Atık Su Arıtma Tesisi Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ”nin, yapıma esas proje inceleme çalışmaları sürdürülmüştür.

Tire’de Gökçen, Kahrat, Kızılcahavlı, Kırtepe, Yeğenli, Kazanlı ve Balabanlı (Dereli, Kireli, Peşrevli, Eğridere, Yenişehir, Osmançık, Saruhanlı, Çobanköy, Kocaaliler, Sarılar, Kürdüllü) Mahalleleri’nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde Tire Gökçen Atık Su Arıtma Tesisi’nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

“Urla’da İYTE Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ”nin, yapıma esas proje inceleme çalışmaları tamamlanmıştır.

“Urla, Havza ve Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisleri’nin Mevcut Durum Tespiti, Biyolojik Arıtma Veriminin Artırılmasına İlişkin Fizibilite Raporu ve Revizyon Uygulama Projeleri Hazırlanması İşİ”nin ihalesi gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması

Aliağa Yenişakran Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı İşİ

Sözleşme Başlama Tarihi: 28.07.2022

Sözleşme Bitiş Tarihi: 21.04.2026

Sözleşme Tutarı: 116.557.395 TL

7.600 m³/gün kapasiteli tesis UV dezenfeksiyonu, koku giderimi ve solar çamur kurutma sistemi içeren ileri biyolojik aktif çamur prosesiyle arıtma yapması planlanmış olup, yapım çalışmaları devam etmektedir.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Ön Arıtma Revizyonu İnşaatı İşİ

Sözleşme Başlama Tarihi: 24.04.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 15.02.2025

Sözleşme Tutarı: 169.450.000,00 TL

İş kapsamında 6 adet kaba ızgara, 12 adet ince ızgara, 12 adet perfore ızgara, 32 adet penstock kapak, 4 adet konveyör ve muhtelif elektrik ve inşaat işleri yapılmaktadır.


Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Genel Revizyonu Yapılması İşİ

Sözleşme Başlama Tarihi: 26.07.2022

Sözleşme Bitiş Tarihi: 17.12.2024

Sözleşme Tutarı: 179.000.000,00 TL

Tesisin mevcut üç fazının bakım onarımının yapılması amacıyla başlanan iş kapsamında üç fazın revizyonları, blower değişimleri ve inşaat işleri yıl içinde tamamlanmıştır.



Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Genel Revizyon Yapılması İşİ

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 26.05.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 10.04.2025

İşletme Dahil Bitiş Tarihi: 07.10.2025

Sözleşme Tutarı: 598.900.000,00 TL

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal inşaatı, kent nüfusunun artışı ile birlikte, atık su arıtma kapasitesi sınırına dayanan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin arıtma kapasitesinin ve veriminin artırılması amacıyla yapılmaktadır. Söz konusu işin tamamlanması ile beraber tesisin 604.800 m³/gün olan kapasitesi 216.000 m³/gün artarak 820.800 m³/gün olacak ve Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi ünvanına sahip olacaktır.



Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı

Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 26.07.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 10.11.2024

Sözleşme Tutarı: 320.524.281,29 TL

Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğini önlemek ve havzanın temizliğini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla İzmir'in ikinci en büyük kapasiteli atık su arıtma tesisi olacak Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap çalışmalarına devam edilmiş, tesisin kapasitesi yaklaşık 3 kat artırılarak 21 bin m³'ten 58 bin m³'e çıkarılmıştır. Evsel atıkların yanı sıra sanayi atıklarını da arıtacak şekilde yenilenen tesis, bu özelliğe sahip Türkiye'de ki tek atık su arıtma tesisi olacaktır.



Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı

Torbalı Yazıbaşı-Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 06.10.2021
Sözleşme Bitiş Tarihi: 09.03.2025
Sözleşme Tutarı: 159.997.656,95 TL

Torbalı Yazıbaşı-Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2. etap çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tesis kapasitesi 3,5 kat artırılarak 7 bin m³'ten 25 bin m³'e çıkarılacaktır. Yıl içinde yapım çalışmaları devam etmiştir



Torbalı Yazıbaşı-Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı

Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapımı

Seferihisar İlçesi Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 12.04.2023
Sözleşme Bitiş Tarihi: 21.10.2024
Sözleşme Tutarı: 94.454.013,59 TL

İş kapsamında; 1,5 kilometre karasaldeşarj hattı ile 1 kilometre denizdeşarj hattı olmak üzere toplam 2,5 kilometredeşarj hattı imalatı ile terfi merkezi inşaatı tamamlanmıştır. Mevzuata uygun olarak Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun sahil bandından 1 kilometre uzaklaştırılarak Akarca sahilindeki su kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.



Seferihisar İlçesi Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı İnşaatı

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğuya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.3

Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.3

Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması

Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması

Bayındır'da Çınardibi Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Bayındır Çınardibi Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür. Ayrıca tesis alanında imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt yapılması işi tamamlanmıştır.

Bayındır'da Kızılköy Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Bayındır Kızılköy Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Bayındır'da Kızıloba Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Bayındır Kızıloba Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Çeltikçi Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Çeltikçi Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri tamamlanma aşamasındadır.

Bergama'da Dereköy (Turanlı), Halilağalar, Katrancı, Gültepe, Karalar, Kırcalar ve Eğiller Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Dereköy Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili imar plan çalışmaları ile birlikte mera vasfı değişikliği ve tahsis çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Kaleardıçabır, Avunduruk, Gökçeyurt, Mahmudiye, Hamzalı ve Süleymaniye Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Kaleardıçabır Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı onaylanmış olup imar planı onay sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca tahsis çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Tavukçukuru (Yuntdağı), Kocahalliler, Bekirler, Kocaköy, Öksüzler ve Hacılar Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Tavukçukuru Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili imar plan çalışmaları tamamlanmış olup Milli Emlak Genel Müdürlüğüne söz konusu tescil harici alanın (2 yıl süreli) ön tahsis İdaremi adına tamamlanmıştır.

Bergama'da Çamavlu, Güneşli (Tekkeköy), Hacıhamzalar, Karaveliler, Kıranlı, Terzihaliller, Yukarıcuma ve Yukarıbey Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Yukarıbey Paket Atık Su Arıtma Tesisi için imar plan çalışmaları tamamlanmış olup tahsis çalışmaları sürdürülmektedir.

Bergama'da Aşağıbey, Ayvatlar, Göbeller, Kaplanköy ve Hisarköy Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Aşağıbey Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili imar plan süreçleri devam etmektedir.

Bergama'da Atçılar Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Akçenger ve Tırmanlar Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Akçenger Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili imar plan çalışmaları kapsamında imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması için ihale çalışmaları sürdürülmüştür.

Bergama'da Aşağılıgındere ve Yukarılıgındere Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Aşağılıgındere Paket Atık Su Arıtma Tesisi için kurum görüşleri tamamlanma aşamasındadır.

Bergama'da Pireveliler ve Çürükbağ Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Pireveliler Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri tamamlanma aşamasındadır.

Bergama'da Örlemiş ve Kızıltepe Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Örlemiş Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri tamamlanma aşamasındadır.

Bergama'da Üçtepe, Muratlar, Sarıcaoğlu, Ürkütler, Çobanlar, Yortanlı, Maruflar, İkizler, Alhatlı, Okçular, Demircidere, Koyuneli, Durmuşlar, Hacılar (Dereköy Mevkii), Oruşlar, Yukarıada (Turanlı) ve Armağanlar yerleşim yerleri ile ilgili paket atık su arıtma tesisleri yapılması planlanmış olup paket atık su arıtma tesislerine yönelik alan belirleme etüt çalışmaları sürdürülmüştür.

Bornova'da Kayadibi Mahallesi'nin atık sularının arıtılması amacıyla Kayadibi Paket Atık Su Arıtma Tesisi alanı belirlenmiş ve imar çalışmaları tamamlanmış olup İdaremi adına tahsis çalışmaları sürdürülmüştür.

Bornova'da Beşyol Mahallesi'nin atık sularının arıtılması amacıyla Beşyol Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri alınması çalışmaları sürdürülmüştür.

Bornova'da Karaçam Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Karaçam Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri alınması çalışmaları sürdürülmüştür.

"Dikili İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekeleri İle Terfi Merkezlerinde Zemin ve Jeoteknik Etüt Yapılması İş'i" kapsamında TM-1 ve TM-2 terfi merkezlerinin zemin etüt raporları hazırlanmıştır.

"Karabağlar İlçesi Atık Su Arıtma Tesisi Alanı Terfi Merkezi ve İletim Hattına Ait Zemin ve Temel Etüdü İş'i" kapsamında zemin etüdü çalışmaları yapılmıştır.

Karşıyaka'da Yamanlar Mahallesi'nin atık sularının arıtılması için yapılması planlanan Yamanlar Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili olarak Karşıyaka Belediyesi yürütülen imar plan çalışmalarının süreçlerine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

Kemalpaşa'da Bayramlı Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Bayramlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili olarak imar plan çalışmaları tamamlanarak İdaremi adına tahsis gerçekleştirilmiştir.

Kemalpaşa'da Yeşilköy, Cumalı ve Gökkaya Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Cumalı Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri alınması çalışmaları sürdürülmüştür.

Kemalpaşa'da Yenikurudere Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Yenikurudere Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili imar plan çalışmaları kapsamında imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt hazırlanmış olup imar plan çalışmaları sürdürülmektedir.

Kemalpaşa'da Çambel ile Vişneli Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için "Menemen İlçesi Ayvacık ile Bozalan, Kemalpaşa İlçesi Çambel ile Vişneli ve Torbalı İlçesi Dağkızılca Mahalleleri SBR Sistemi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması" işinin proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Menderes'te Ahmetbeyli Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması için yapılması planlanan Ahmetbeyli Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili kurum görüşleri alınmıştır. Tesis alanının tahsisine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Menemen'de Ayvacık ile Bozalan Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması için "Menemen İlçesi Ayvacık ile Bozalan, Kemalpaşa İlçesi Çambel ile Vişneli ve Torbalı İlçesi Dağkızılca Mahalleleri SBR Sistemi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi"nin proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Ödemiş'te Gölcük Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Ödemiş Gölcük Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Ödemiş'te Çamlıca Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Ödemiş Çamlıca Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Ödemiş'te Bozdağ Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Ödemiş Bozdağ Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Ödemiş'te Kayaköy, Bülbüller ve Yusufdere Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Ödemiş Kayaköy-Bülbüller-Yusufdere Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Ödemiş'te Karadoğan, Köşeler, Üzümlü ve Ortaköy Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Ödemiş Karadoğan Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Ödemiş'te Bezdegüme Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisi alanında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yapılmıştır.

Selçuk'ta Belevi Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Selçuk Belevi Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür. Ayrıca tesis alanında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yapılmıştır.

Selçuk'ta Şirince Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla mevcut paket atık su arıtma tesisi yerine daha büyük kapasiteli Selçuk Belevi Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları tamamlanmıştır.

Selçuk'ta Gökçealan Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Selçuk Gökçealan Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Tire'de Akmescit Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Tire Akmescit Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Tire'de Alacalı, Eskioba ve Yenioba Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Tire Alacalı Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Tire'de Işıklar ve Ayaklıkırı Mahalleleri'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Tire Işıklar Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Tire'de Karateke Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması amacıyla Tire Karateke Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapılması planlanmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmaları sürdürülmüştür.

Torbalı'da Dağkızılca Mahallesi'nde oluşan atık suların arıtılması için "Menemen İlçesi Ayvacık ile Bozalan, Kemalpaşa İlçesi Çambel ile Vişneli ve Torbalı İlçesi Dağkızılca Mahalleleri SBR Sistemi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi"nin proje çalışmaları tamamlanarak inceleme çalışmaları sürdürülmüştür.

Urla'da Bademler Paket Atık Su Arıtma Tesisi projeleri tamamlanarak yapıma gönderilmiştir.

Urla'da Balıklıova Paket Atık Su Arıtma Tesisi'ne bağlantı sağlayacak ulaşım yolunun tahsisine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

Aliağa, Bergama, Çeşme, Menemen, Karaburun ve Urla'da yapılacak paket atık su arıtma tesislerine ve Menemen'de yapılacak atık su terfi istasyonuna elektrik temin projeleri yapılmıştır.

Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması

Seferihisar İlçesi Ulaış Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 27.08.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 04.07.2023

Sözleşme Tutarı: 18.829.073,12 TL

İş kapsamında 660 m³/gün kapasiteli paket atık su arıtma tesisi inşaatı tamamlanmıştır.



Seferihisar İlçesi Ulaış Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı İşi

Seferihisar İlçesi Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 24.09.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 27.05.2023

Sözleşme Tutarı: 14.825.025,15 TL

İş kapsamında Düzce-Turgut Mahalleleri'nin evsel atık sularını arıtacak 462 m³/gün kapasiteli paket atık su arıtma tesisi inşaatı tamamlanmıştır.



Seferihisar İlçesi Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı İşi

Stratejik Amaç 2

Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Stratejik Hedef 2.4

Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımını Sağlamak

Performans Hedefi 2.4.1

Atık Su Arıtma Tesislerindeki Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümünün Sağlanması

Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi

Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi faaliyeti, alınan atık su ve arıtılmış atık su numune sayıları ve analiz edilen parametre sayıları açısından değerlendirilmektedir. Yıl içinde iç izleme kapsamında 1.527 adet giriş numunesi alınmış ve 11.549 adet analiz yapılmış, 2.842 adet çıkış numunesi alınmış ve 19.796 adet analiz yapılmıştır. Tesis laboratuvarlarında aynı zamanda Sürekli Atık Su İzleme Sistemi ile atık su parametreleri çevrimiçi olarak 7 gün 24 saat izlenmektedir.

Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanım Projesi

İklim kriziyle mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla “Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Geri Kazanım Ünitesi ve Sulama Suyu İletim Hatlarının Fizibilite Raporu ile Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ” projesi hazırlanmaktadır. Bu iş kapsamında Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Geri Kazanım Ünitesinden sulama suyunun elde edilmesi, geri kazanım ünitesine ait tüm bileşenlerin tasarımının yapılması, geri kazanım ünitesinden elde edilecek sulama suyunun kentsel, tarımsal ve sanayide kullanımına dair yeniden kullanım alanları ve potansiyel sulama suyu ihtiyacının belirlenerek, sulama iletim hatlarının etüt, planlama ve uygulama projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, geri kazanım ünitesi ve iletim hatları uygulama projeleri çalışmaları devam etmektedir.


Yıl içerisinde “Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Nakliyesi ve Geri Kazanımı Bertarafı İşİ” kapsamında atık su arıtma tesislerinden (Çiğli, Menemen, Kemalpaşa, Türkelli, Foça, Aliağa, Gerenköy, Bergama, Çandarlı, Yeni Foça, Güneybatı, Torbalı, Ayrancılar-Yazıbaşı, Havza, Seferihisar, Urla, Özdere, Ödemiş, Çeşme, Doğanbey, Hasköy, Tire, Ulucak, Mordoğan ve Bayındır) toplamda 170.228,13 ton arıtma çamuru lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerince geri kazanılmış/bertaraf edilmiştir.



Bayındır Atık Su Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Geri Kazanım Tesisi



Kemalpaşa Atık Su Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Geri Kazanım Tesisi



i z s u

3.4.3. Stratejik Alan 3

Yağmur Suyu

Stratejik Amaç 3

İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 3.1

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sisteminin Ayrıştırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 3.1.1

Yağmur Suyu ve Atık Su İletim Sisteminin Ayrıştırılmasını Sağlamak

Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere, göl, deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması

Aliağa İlçesi Yenişakran Mahallesi Kanalizasyon Projesi Revizyonu İle Muhtelif Mahallelerinde Atık Su ve Yağmur Suyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 20 km yağmur suyu hattı proje çalışmaları tamamlanmış olup yapımına yönelik Fransız Kalkınma Ajansı'na (AFD) kredi başvurusunda bulunulmuştur. Bu doğrultuda, fizibilite raporu ile çevresel ve sosyal dokümanların hazırlanması ihalesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bayraklı'da Bağlı Mahallelerden 100 m'nin Altında Gelen 4 Adet Yağmur Suyu Hattı Etüdünün Hazırlanması

Yağmur suyu bağlantısının yapımı için çalışmalar başlatılmıştır.

Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 40 km yağmur suyu hattı yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başlanmıştır.

Muhittin Erener ile Çay Mahalleleri 2100. Sokak ve Çevresi Yağmur Suyu ve Atık Su Kanalı Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 6 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanmıştır.

Bayraklı İlçesi Tepekule Mahallesi Pazaryeri 2120/2 Sokak Yağmur Suyu ve Atık Su Hattı İnşaatı Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 1,87 km yağmur suyu hattı projesi düzenlenerek yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır.

Bayraklı İlçesi, Sevgi Yolu ve Çevre Sokaklarında Yağmur Suyu Şebeke Hattı İnşaatı Projeleri Hazırlanması İşi

İş kapsamında 2,40 km yağmur suyu hattı projesi tamamlanarak yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır.

Bornova'da Bağlı Mahallelerden 100 m'nin Altında Gelen 3 Adet Yağmur Suyu Hattı Etüdünün Hazırlanması İşi

Talep edilen etütler hazırlanarak yağmur suyu bağlantısının yapımı için çalışmalar başlamıştır.

Kazımdirik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana Mahalleleri Bölgesinde (2. Etap) Yağmur Suyu Hattı Projesi Hazırlanması İşi

İş kapsamında 13,61 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanmıştır.

Buca Koop., Yıldız, Kuruçeşme, Adatepe ve Hürriyet Mahalleleri'nin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında ve Yağmur Suyu Kanalı Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 8,1 km yağmur suyu şebeke projeleri hazırlanmış olup yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.

Çiğli'de Bağlı Mahallelerden 100 m'nin Altında Gelen 4 Adet Yağmur Suyu Talebinin Etüdünün Hazırlanması İşi

Yağmur suyu bağlantısının yapımı için çalışmalar başlatılmıştır.

Çiğli Balatçık Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Projesi

13,44 km yağmur suyu hattı projesi düzenlenerek yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır.

Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında Çiğli ilçesinde 40 km yağmur suyu hattı ve 3 adet terfi merkezi proje ile 2 adet geciktirme deposu proje çalışmalarına başlanmıştır.

Dikili İlçesi Merkez ve Muhtelif Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 32 km yağmur suyu hattı projeleri tamamlanmış olup yapım ihalesi ve danışmanlık işlerini içeren EBRD kaynaklı kredi onay süreci çalışmaları sürdürülmüştür.

Güzelbahçe'de Bağlı Mahallelerden 100 m'nin Altında Gelen 2 Adet Yağmur Suyu Hattı Talebinin Etüdünün Hazırlanması İşi

Yağmur suyu bağlantısının yapımı için çalışmalar başlatılmıştır.

Güzelbahçe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekeleri ile Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 36 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

Güzelbahçe İlçesi 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları İnşaatı İşi

İş kapsamında 4,02 km yağmur suyu hattı projesi tamamlanarak yapım ihalesine çıkılacaktır.

Konak ve Karabağlar İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

Karabağlar ilçesinde Adnan Süvari, Basınsitesi, Esenyalı, Metin Oktay, General Kazım Özalp, Esentepe, Muhammed Akar, Şehitler, Maliyeciler, Vatan, Esenlik, Kazım Karabekir, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Gazi, Ali Fuat Erden, Yzb. Şerafettin, Cennetçeşme ve Poligon Mahalleleri'nde 116 km yağmur suyu şebeke hattı projesi tamamlanmıştır.

Bahçelievler, Bahar, Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. ve 2. Kadriye Mahalleleri'nde Dünya Bankası TEFWER Kredisi Teminine Yönelik Fizibilite, Çevresel Etki Tarama ve Çevresel Sosyal Yönetim Planı Raporlarının Hazırlanması İşi

Karabağlar ve Konak'ta ilgili mahalleleri kapsayan işin çevresel ve sosyal dokümanları tamamlanmış ve İbank ile Dünya Bankası tarafından onaylanmıştır. Yapım ihalesi dokümanlarının da onaylanması sonrasında yapım ihalesine çıkılacaktır. "Konak ve Karabağlar İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma İşi"ne ait 29 km yağmur suyu hattı ile 1 adet yağmur suyu geciktirme deposu imalatının, Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Karşıyaka'da Bağlı Mahallelerden 100 m'nin Altında Gelen 4 Adet Yağmur Suyu Hattı Talebinin Etüdünün Hazırlanması

Yağmur suyu bağlantısının yapımı için çalışmalar başlatılmıştır.

Karşıyaka İlçesi Mavişehir Mahallesi'nde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke Hattı ile Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 5 km yağmur suyu hattı ve 1 adet yağmur suyu terfi merkezi projesi hazırlanmıştır.

Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında Karşıyaka ilçesinde 120 km yağmur suyu hattı ve 6 adet yağmur suyu terfi merkezi yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başlanılmıştır.

Kiraz İlçe Merkezinde Yağmur Suyu Şebeke Proje Revizyon Çalışmaları

İş kapsamında 3 km yağmur suyu şebeke proje revizyon çalışmaları yapılmıştır.

Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi'nin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi İşi

Konak'ta Umurbey, Halkapınar, Çınarlı ve Adalet Mahalleleri'nde 2,3 km yağmur suyu hattı inşaatına yönelik yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak, ihale dosyası ve onaylı projeler yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Dünya Bankası TEFWER Kredisi Teminine Yönelik Fizibilite, Çevresel Etki Tarama ve Çevresel Sosyal Yönetim Planı Raporlarının Hazırlanması İşi

İş kapsamında Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile 2026 yılına kadar yapım imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır.

Ege ve Umurbey Mahalleleri'nde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi (Alsancak Liman Bölgesi) İşi

7,4 km yağmur suyu hattı ve 3 adet yağmur suyu terfi merkezinin "Dünya Bankası TEFWER Kredisi Teminine Yönelik Fizibilite, Çevresel Etki Tarama ve Çevresel Sosyal Yönetim Planı Raporlarının Hazırlanması İşi" kapsamında, Dünya Bankasından alınacak kredi ile 2026 yılına kadar yapım imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır.

Konak İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması İşi

Yeşiltepe, Duatepe, Tınaztepe, Çimentepe, Zafertepe, Kocatepe, Atilla, Güneşli, Bahar, Gülyaka, Barbaros, Altıntaş, Turgut Reis, Kılıç Reis, Bahçelievler, Bahar, Akın Simav, Kemal Reis, Piri Reis, Arap Hasan, Murat Reis, Mithatpaşa, Çankaya, Göztepe, Basın Sitesi, Vatan, Esenlik, Reis, Doğanay, Gülyaka, 1. Kadriye Mahallesi, Selçuk, Sümer, Namık Kemal, Aziziye, 2. Kadriye, Çahabey, Güngör, Mecidiye, Fatih Mahalleleri'nde, 93 km yağmur suyu, 2 adet terfi, 3 adet yağmur suyu geciktirme deposu projesine yönelik proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Ödemiş Merkez Mahalleleri ile Muhtelif Mahalleleri Yağmur Suyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 4,8 km yağmur suyu hattı yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır.

Tire Merkez Mahalleleri ile Muhtelif Mahalleleri Yağmur Suyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

İş kapsamında 4,2 km yağmur suyu hattı yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlamıştır.

Torbalı İlçe Merkezi Yağmur Suyu Şebeke Projelerinin Hazırlanması İşi

7 km yağmur suyu şebeke proje revizyon çalışmaları yapılmıştır.

Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı

Bayraklı'da 6,77 km, Bergama'da 1,7 km, Bornova'da 7,1 km, Buca'da 370 m, Menderes'te 3,2 km, Menemen'de 1,2 km, Torbalı'da 600 m olmak üzere toplam 20,94 km yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmıştır.

Başlıca Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yatırımları

Bergama İlçesi Tepeköy, Yalnızev, Kadriye, Bahçelievler ve Maltepe Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 25.08.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 05.10.2024

Sözleşme Tutarı: 56.300.707,08 TL

1,67 km yeni yağmur suyu şebeke hattı tamamlanmıştır.

Menemen İlçesi Asarlık Yerleşimi Yağmur Suyu İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 17.11.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 14.02.2024

Sözleşme Tutarı: 10.205.511,94 TL

İş kapsamında Asarlık yerleşiminde 1,5 km'lik yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

İşin yıl içerisinde 1,2 km'lik kısmı yapılmıştır.

Torbalı İlçesi Subaşı Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 25.05.2023

Sözleşme Bitiş Tarihi: 09.01.2025

Sözleşme Tutarı: 74.644.777,22 TL

Altyapının güçlendirilmesi amacıyla Subaşı mahallesinde 1,06 km'lik işin yıl içerisinde 0,55 km'si yapılmış olup çalışma tamamlanmıştır.

Menderes İlçesi Değirmendere Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 12.04.2022

Sözleşme Bitiş Tarihi: 08.09.2023

Sözleşme Tutarı: 15.568.566,93 TL

1,8 km'lik yağmur suyu hattının toplam 0,4 km'si yapılmıştır.

Yıl içerisinde hattın 0,13 km'si yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Menderes İlçesi Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 02.02.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.07.2024

Sözleşme Tutarı: 38.574.948,72 TL

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek ve yörede yaşayan halkın yağışlı mevsimlerde mağdur olmaması nedeniyle iş kapsamında 5,4 km'lik yağmur suyu şebeke imalatı yapılacaktır. İşin toplam 4,6 km'lik kısmı tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 3,21 km'lik imalat yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir

Bornova İlçesi Kazımdirik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana Mahalleleri'nde Yağmur Suyu ve Atık Su Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 28.01.2022

Sözleşme Bitiş Tarihi: 01.08.2025

Sözleşme Tutarı: 51.341.701,82 TL

Toplam 20 m yağmur suyu kanalı yapımı tamamlanmıştır.



Bornova İlçesi Yağmur Suyu İnşaatı İşi

Bornova İlçesi Barbaros ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri Refik Tulga Caddesi ve Çevresinde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 05.03.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 06.09.2024

Sözleşme Tutarı: 26.364.686,44 TL

İş kapsamında Barbaros ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 1,5 km'lik yağmur suyu imalat çalışmaları devam etmektedir. İmalatın toplam 0,36 km'lik kısmı tamamlanmış olup yıl içerisinde 0,32 km'lik kısmı yapılmıştır.



Bornova İlçesi Yağmur Suyu Hattı İnşaatı İşi

Merkez Güney Bölge Kanal Şube Müdürlüğü Kısa Metrajlı İzgaralı Yağmur Suyu Hattı Yapılması İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 05.06.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 01.03.2025

Sözleşme Tutarı: 35.387.000 TL

İş kapsamında yıl içerisinde Buca ve Karabağlar ilçelerinde toplam 1,91 km kısa metrajlı yağmur suyu kanal borusu tamamlanmıştır.

Buca İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su, Yağmur Suyu ve Kozağaç Deresi Islah İnşaatı

Sözleşme Başlama Tarihi: 19.01.2021

Sözleşme Bitiş Tarihi: 28.02.2025

Sözleşme Tutarı: 332.125.660,20 TL

İş kapsamında yıl içerisinde Buca ilçesinin mahallelerinde toplam 0,37 km yağmur suyu kanal borusu tamamlanmıştır.



Buca İlçesi Muhtelif Mahalleleri Atık Su, Yağmur Suyu Çalışmaları İşi

Bayraklı İlçesi Tepekule Mahallesi, Pazaryeri 2120/2 Sokak Yağmur Suyu ve Atık Su Hattı İmalatı İnşaatı İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 22.11.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.05.2025

Sözleşme Tutarı: 68.804.734,02 TL

Tepekule Mahallesi ve 2120/2 Sokak'ta altyapının güçlendirilmesi amacıyla yapılan 2 km'lik yağmur suyu hattı imalatının toplam 1,1 km'lik kısmı tamamlanmıştır. Yıl içerisinde işin 0,16 km'lik kısmı yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Bayraklı İlçesi Yağmur Suyu Hattı İnşaatı İşi

Merkez Kuzey Bölge Kanal Şube Müdürlüğü Kısa Metrajlı İzgaralı Yağmur Suyu Hattı Yapılması İşi

Sözleşme Başlama Tarihi: 05.06.2024

Sözleşme Bitiş Tarihi: 01.03.2025

Sözleşme Tutarı: 34.234.240 TL

İş kapsamında yıl içerisinde Bayraklı, Bornova ve Çiğli ilçelerinde toplam 1,56 km kısa metrajlı yağmur suyu kanal borusu tamamlanmıştır.

Stratejik Amaç 3

İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 3.2

Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek ve Tesisleri Yapmak

Performans Hedefi 3.2.1

Dere Islahları Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Derelerde Dere Kenarlarına Korkuluk Yapmak

Dere Islah ve Dere Korkuluk Projeleri Hazırlanması

Bayraklı'da "Laka Deresi ve Bornova Çayı'nın Bayraklı İlçe Sınırları İçinde Kalan Kesimlerinde Planlanan Islah, Dönüştürme, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projelerine Teknik Altlık Olarak Kullanılacak Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşi" tamamlanmıştır.

Çeşme ve Karaburun ilçelerinde "Muhtelif Mahallelerde Dere Islahı İnşaatı İşi" kapsamında, yapım ihalesine esas Çeşme ilçesi, Şifne Mahallesi, Durmuş Deresi, Ilıca Mahallesi, Mamurbaba Deresi, Karaburun ilçesi, Mordoğan Mahallesi, Bağıcı Dereleri'ni içeren keşif ve metraj çalışmaları yapılmıştır.

"Güzelbahçe İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekeleri ile Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi" kapsamında 45 km atık su şebeke/kolektör hattı, 30 km yağmur suyu kanalı, 30 km dere ıslah projesi ile 1 adet yağmur suyu terfi merkezi projeleri hazırlanmaktadır.

Konak'ta "İzmir İç Körfezi'ne Akan Güney Derelerinin Kirlilik Kaynakları, Sediment Taşınımı ve Yönetimi, Baskı Etkileri, Tedbirlerin Belirlenmesi Etüdü İşi" tamamlanmıştır.

"Konak İlçesi EXPO Alanında Meles Çayı Islahı ve Genel Altyapı Projelerinin Hazırlanması İşi" devam etmektedir.

Menderes'te "Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı İlçeleri Muhtelif Derelerde Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi" kapsamında, 3,2 km dere ıslahı ve 1,8 km dere kenarı atık su projelerinin hazırlanmasına yönelik ihalesi yapılan proje çalışmaları tamamlanmış olup proje kontrol çalışmaları devam etmektedir.

Ödemiş'te "Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı İlçeleri Muhtelif Derelerde Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi" kapsamında, 7,5 km dere ıslahı ve 2,4 km dere kenarı atık su projeleri hazırlanmasına yönelik ihalesi yapılan proje çalışmaları tamamlanmış olup proje kontrol çalışmaları devam etmektedir.

Torbalı'da "Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı İlçeleri Muhtelif Derelerde Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi" kapsamında, 14 km dere ıslahı ve 4,9 km dere kenarı atık su projeleri hazırlanmasına yönelik ihalesi yapılan proje çalışmaları tamamlanmış olup proje kontrol çalışmaları devam etmektedir.

Selçuk'ta "Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı İlçeleri Muhtelif Derelerde Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşi" kapsamında, 3,4 km dere ıslahı ve 2 km dere kenarı atık su projeleri hazırlanmasına yönelik ihalesi yapılan proje çalışmaları tamamlanmış olup proje kontrol çalışmaları devam etmektedir.

"Urla ve Seferihisar İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde Dere Islahı İnşaatı İşi"nin yapım ihalesine esas; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi, Balkan Deresi, Özbek Mahallesi, Burgaz Deresi, İçmeler Mahallesi Çakal Deresi, Bademler Mahallesi, İncirliboğaz Deresi, Zeytinalanı Mahallesi, Hamza

Deresi, Ulaş Mahallesi, Menekşeli Derelerini içeren keşif ve metraj çalışmaları tamamlanarak yapım ihalesi için çalışmalara başlanmıştır.

"Urla İlçesi, Çamlıçay Mahallesi, Sivrice Deresi Islahı İnşaatı İşi"nin yapım ihalesine esas; Urla ilçesi, Çamlıçay Mahallesi, Sivrice Deresini içeren keşif ve metraj çalışmaları tamamlanarak yapım ihalesi için çalışmalara başlanmıştır.

Kurum Görüşleri

Kurumlar tarafından yürütülen imar planları başta olmak üzere orman ve hazine arazilerinde kiralama, satış vb. işlemlere ilişkin talepler değerlendirilerek İdareміz görüşleri oluşturulmuştur.

Derelerin imar planı süreçleri ile dere taşkın riski bulunan yerlerde inşaatlarına ilişkin İdari görüşlerimiz ilgili belediyelere iletilmiştir.

Dere Islah ve Korkuluk Yapımı

Aliağa ilçesinde 40 m, Foça ilçesinde 30 m, Menemen ilçesinde 0,33 km, Seferihisar ilçesinde 0,63 km, Urla ilçesinde 0,30 km olmak üzere toplam 1,33 km'lik dere ıslah ve korkuluk yapılmıştır.

Yarımada Bölgesi Mahallelerinde Bulunan Muhtelif Derelere Ait Bakım, Onarım ve Islahı İnşaatı İşi

Dere taşkınlarını engellemek amacıyla, yerleşim alanları içerisinde geçmekte olan, mülkiyet problemi bulunmayan ve ıslah projesi hazırlanmış derelerdeki ıslah çalışmalarını kapsamaktadır.

Toplamda yaklaşık 1,8 km dere ıslahı yapılması planlanmaktadır.

Yıl içerisinde iş kapsamında Urla ilçesinde 0,30 km ve Seferihisar ilçesinde 0,63 km olmak üzere toplamda 0,93 km ıslah gerçekleştirilmiştir.



Yarımada Bölgesi Dere Islah Çalışmaları



Yarımada Bölgesi Dere Islah Çalışmaları

Stratejik Amaç 3

İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 3.3

Mevcut Yağmur Suyu Hatlarını Etkin ve Verimli Şekilde Yönetmek

Performans Hedefi 3.3.1

Mevcut Yağmur Suyu Hatlarının Etkin ve Verimli Şekilde İşletilmesi

Yağmur Suyu Hizmetleri

Hava şartlarına bağlı olarak tüm bölgelerde yağmur suyu arızalarına zamanında müdahale edilmekte olup mahallelerde ve köylerde bulunan yağmur suyu ızgaraları temizliği periyodik olarak yapılmaktadır. Buna ek olarak zaman içerisinde yıpranan ve kırılan ızgaralar yenisi ile değiştirilmektedir.

Yağmur Suyu Hattı Arıza Giderme Oranı

Tüm bölgelerde yağmur suyu arızaları hava şartlarına bağlı olarak zamanında giderilmektedir. İdaremize gelen arıza sayısı 9.207 olup tamamı giderilmiştir. Yağmur suyu hattı arıza giderme oranı %100'dür.



Karabağlar İlçesi Arıza Giderim Çalışmaları

Yağmur Suyu Pompa İstasyonlarının Bakım ve Onarımının Yapılması

Merkez metropol ilçeler ile Kemalpaşa ilçesi dahil toplam 52 adet yağmur suyu terfi pompa istasyonlarının 7 gün 24 saat sürekli olarak tüm bakım ve onarımları gerçekleştirilmektedir.

Yağmur Suyu Baca Kapak ve Izzgaraların Yol Seviyesine Getirilmesi

Tespit edilen asfalt seviyesi altında kalan yağmur suyu baca, kapak ve ızgaralarının asfalt seviyesine yükseltilmesi yapılarak olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

Mevcut iş kapsamında, Aliağa'da 72 adet, Balçova'da 44 adet, Bayındır'da 2 adet, Bayraklı'da 129 adet, Beydağ'da 1 adet, Bornova'da 140 adet, Buca'da 185 adet, Çeşme'de 12 adet, Çiğli'de 124 adet, Dikili'de 54 adet, Foça'da 57 adet, Gaziemir'de 53 adet, Güzelbahçe'de 4 adet, Karabağlar'da 201 adet, Karaburun'da 4 adet, Karşıyaka'da 298 adet, Kemalpaşa'da 9 adet, Kınık'ta 25 adet, Konak'ta 142 adet, Menderes'te 230 adet, Menemen'de 136 adet, Narlıdere'de 10 adet, Ödemiş'te 20 adet, Seferihisar'da 222 adet, Selçuk'ta 155 adet, Tire'de 5 adet, Torbalı'da 107 adet, Urla'da 156 adet olmak üzere toplamda 2.597 adet yağmur suyu baca kapak ve ızgarası yol seviyesine getirilmiştir.

Kısa Metrajlı Yeni Yağmur Suyu Hatlarının Yapılması

Aliağa'da 6,18 km, Balçova'da 10 m, Bayraklı'da 0,36 km, Bornova'da 1,89 km, Buca'da 1,59 km, Çeşme'de 0,36 km, Çiğli'de 0,96 km, Dikili ilçesinde 60 m, Foça ilçesinde 1,48 km, Gaziemir'de 0,93 km, Güzelbahçe'de 0,32 km, Karabağlar'da 0,83 km, Kınık ilçesinde 60 m, Konak'ta 70 m, Menderes 1,86 km, Menemen ilçesinde 0,92 km, Narlıdere'de 0,30 km, Ödemiş ilçesinde 1,85 km, Seferihisar ilçesinde 1,45 km, Selçuk ilçesinde 0,16 km, Torbalı ilçesinde 1,64 km ve Urla ilçesinde 2,44 km olmak üzere toplam 25,72 km kısa metrajlı yeni yağmur suyu hattı yapılmıştır.

Tekli Yağmur Suyu Izzarası Yapımı

Aliağa'da 125 adet, Balçova'da 95 adet, Bayraklı'da 386 adet, Bayındır'da 13 adet, Bornova'da 446 adet, Buca'da 70 adet, Çeşme'de 112 adet, Çiğli'de 166 adet, Foça'da 19 adet, Gaziemir'de 44 adet, Güzelbahçe'de 12 adet, Karabağlar'da 72 adet, Karşıyaka'da 188 adet, Kemalpaşa'da 21 adet, Konak'ta 132 adet, Menemen'de 58 adet, Menderes'te 384 adet, Narlıdere'de 21 adet, Ödemiş'te 71 adet, Seferihisar'da 64 adet, Selçuk'ta 73 adet, Tire'de 18 adet, Torbalı'da 114 adet, Urla'da 74 adet olmak üzere toplam 2.778 adet tekli yağmur suyu ızgarası imalatı yapılmıştır.



Karşıyaka İlçesi Tekli Yağmur Suyu Izzara Yapımı

Bina ve Tekli Izzara Yağmur Suyu Bağlantı Hattı Yapılması

Aliağa'da 87 m, Balçova'da 1.073,6 m, Bayraklı'da 4.134,94 m, Bornova'da 7.224,83 m, Buca'da 3.876,90 m, Çeşme'de 22,16 m, Çiğli'de 3.232,69 m, Foça'da 7 m, Gaziemir'de 1.106,20 m, Güzelbahçe'de 1.119,90 m, Karabağlar'da 3.204,35 m, Karşıyaka'da 3.276,15 m, Kemalpaşa'da 1.297,50 m, Konak'ta 6.425,60 m, Menderes'te 940,02 m, Menemen'de 191,50 m, Narlıdere'de 1.191,40 m, Torbalı'da 214,00 m ve Urla'da 1.535,00 m olmak üzere toplamda 40.160,74 m bina ve tekli ızgara yağmur suyu bağlantı hattı işi yapılmıştır.



Bayraklı İlçesi Tekli Bina ve Tekli Izzara Yağmur Suyu Bağlantı Hattı Yapılması

Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmur Suyu Hatlarının Temizliği

Aliağa'da 1,1 km, Balçova'da 1,318 km, Bayraklı'da 2,438 km, Bornova'da 2,541 km, Buca'da 20,058 km, Çeşme'de 10,78 km, Çiğli'de 2,9 km, Gaziemir'de 5,132 km, Güzelbahçe'de 1,566 km, Karabağlar'da 11,356 km, Karaburun'da 0,20 km, Karşıyaka'da 5,40 km, Kemalpaşa'da 1,541 km, Konak'ta 20,831 km, Menderes'te 0,34 km, Menemen'de 1,76 km, Narlıdere'de 2,935 km ve Urla'da 0,13 km olmak üzere toplam 92,326 km kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizliği yapılmıştır.

Tekli Yağmur Suyu Izgarası Temizliği Yapılması

Aliağa'da 198 adet, Balçova'da 274 adet, Bayındır'da 76 adet, Bayraklı'da 1.188 adet, Beydağ'da 45 adet, Bornova'da 1.171 adet, Buca'da 2.504 adet, Çeşme'de 21 adet, Çiğli'de 1.158 adet, Dikili'de 47 adet, Foça'da 663 adet, Gaziemir'de 688 adet, Güzelbahçe'de 128 adet, Karabağlar'da 3.463 adet, Karaburun'da 27 adet, Karşıyaka'da 2.541 adet, Kemalpaşa'da 74 adet, Kiraz'da 8 adet, Konak'ta 9.667 adet, Menemen'de 402 adet, Menderes'te 280 adet, Narlıdere'de 385 adet, Ödemiş'te 394 adet, Selçuk'ta 423 adet, Tire'de 130 adet, Torbalı'da 326 adet ve Urla'da 496 adet olmak üzere toplam 26.777 adet temizliği gerçekleştirilen tekli yağmur suyu ızgara işi yapılmıştır.



Çiğli İlçesi Tekli Yağmur Suyu Izgarası Temizliği

Sıralı Yağmur Suyu Izgarası Yapımı

Mevcut iş kapsamında Çeşme'de 70 m, Dikili'de 0,25 km, Menderes'te 5,14 km, Menemen'de 40 m, Torbalı'da 12,69 km, Selçuk'ta 1,98 km ve Urla'da 10 m olmak üzere toplam 20,18 km sıralı yağmur suyu ızgarası yapımı gerçekleştirilmiştir.

Sıralı Yağmur Suyu Izgarası Bakım, Onarım ve Tamiratlarının Yapılması

Aliağa'da 44 m, Balçova'da 406 m, Bayraklı'da 1.73 km, Bornova'da 2,425 km, Buca'da 1,913 km, Çeşme'de 63 m, Çiğli'de 951 m, Foça'da 663 m, Gaziemir'de 1,208 km, Güzelbahçe'de 215 m, Karabağlar'da 3,713 km, Karşıyaka'da 1,629 km, Kemalpaşa'da 145 m, Konak'ta 4,377 km, Menderes'te 115 m, Menemen'de 155,14 m, Narlıdere'de 223 m, Torbalı'da 94 m, Selçuk'ta 4 m ve Urla'da 107 m olmak üzere toplam 20,183 km sıralı yağmur suyu ızgarasının bakım onarım ve tamiratları gerçekleştirilmiştir.

Tekli Yağmur Suyu Izgaralarının Bağlantı Kollarının Temizliğinin Yapılması

Aliağa'da 360 adet, Balçova'da 130 adet, Bayındır'da 76 adet, Bayraklı'da 339 adet, Bergama'da 30 adet, Beydağ'da 45 adet, Bornova'da 428 adet, Buca'da 988 adet, Çeşme'de 38 adet, Çiğli'de 365 adet, Dikili'de 160 adet, Foça'da 275 adet, Gaziemir'de 273 adet, Güzelbahçe'de 64 adet, Karabağlar'da 781 adet, Karaburun'da 4 adet, Karşıyaka'da 642 adet, Kemalpaşa'da 69 adet, Kınık'ta 60 adet, Kiraz'da 8 adet, Konak'ta 3.125 adet, Menderes'te 482 adet, Menemen'de 248 adet, Narlıdere'de 180 adet, Ödemiş'te 394 adet, Selçuk'ta 272 adet, Tire'de

130 adet, Torbalı'da 336 adet ve Urla'da 331 adet olmak üzere toplam 10.633 adet temizliği gerçekleştirilen tekli yağmur suyu ızgarası bağlantı kolları işi yapılmıştır.



Çeşme İlçesi Tekli Yağmur Suyu Izgarası Temizliği

Stratejik Amaç 3

İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 3.4

Körfezdeki Su Kalitesinin Yükselmesini Desteklemek

Performans Hedefi 3.4.1

Körfeze Ulaşan Derelerin Temizliğinin Sağlanması

Körfeze Ulaşan Derelerin Temizliğinin Sağlanması

Derelerde Yapılan Bakım ve Temizlik Faaliyetleri

İdaremi sorumluluk alanındaki tüm dere ve yan kollarının hidrolik akışını koruyarak daimi akarlarını sağlamak amacıyla temizlik, bakım onarım ve izleme çalışmaları periyodik olarak sürdürülmektedir. Derelerde yapılan tarama faaliyetleri kapsamında şehir merkezindeki derelerin tabanında yıl boyu yağışlarla biriken ve artan sıcaklıklarla birlikte koku oluşumuna neden olan çamurların kaldırılması için yoğun bir çalışma programı uygulanmıştır. Körfeze dökülen derelerde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları kapsamında yoğun yağışlarda dere tabanında biriken dip çamurunun çıkarılmasının ardından körfezden sirkülasyon pompaları ile temiz su basılarak yaşanabilecek sorunların önüne geçilerek, 935 km dere temizliği yapılmış olup toplam 277.780 ton atık malzeme çıkarılmıştır. Aliağa'da 33,33 km, Balçova'da 9,25 km, Bayındır'da 11,10 km, Bayraklı'da 50,05 km, Bergama'da 14,47 km, Beydağ'da 2,40 km, Bornova'da 66,32 km, Buca'da 17,45 km, Çeşme'de 26,50 km, Çiğli'de 46,62 km, Dikili'de 12,64 km, Foça'da 30,45 km, Gaziemir'de 9,90 km, Güzelbahçe'de 12,10 km, Karabağlar'da 106,29 km, Karaburun'da 3,32 km, Karşıyaka'da 32,21 km, Kemalpaşa'da 59,89 km, Kınık'ta 8,64 km, Kiraz'da 14,05 km, Konak'ta 57,97 km, Menderes'te 46,63 km, Menemen'de 34,53 km, Narlıdere'de 9,81 km, Ödemiş'te 40,53 km, Seferihisar'da 24,23 km, Selçuk'ta 24,71 km, Tire'de 18,24 km, Torbalı'da 34,92 km ve Urla'da 76,71 km olmak üzere toplam 935,27 km dere temizlik çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan bu dere temizliklerinde, Balçova'da 3.060 ton, Bayındır'da 4.585 ton, Bayraklı'da 25.592 ton, Bergama'da 9.236 ton, Beydağ'da 1.280 ton, Bornova'da 5.410 ton, Buca'da 1.438 ton, Çeşme'de 17 ton, Çiğli'de 9.958 ton, Dikili'de 3.201 ton, Gaziemir'de 2.933 ton, Güzelbahçe'de 1.614 ton, Karabağlar'da 7.706 ton, Karaburun'da 2 ton, Karşıyaka'da 2.375 ton, Kınık'ta 5.025 ton, Kiraz'da 9.615 ton, Konak'ta 82.693 ton, Menderes'te 6.920 ton, Narlıdere'de 1.898 ton, Ödemiş'te 30.255 ton, Seferihisar'da 18 ton, Selçuk'ta 44.985 ton, Tire'de 5.265 ton, Torbalı'da 12.670 ton, Urla'da 29 ton olmak üzere toplam 277.780 ton malzeme çıkarılmıştır. Meles Deresi Sümerbank Mevkii, Meles-Arap Dereleri birleşim noktası (Meles Deltası), Manda Deresi deniz çıkışı, Bornova, Büyükçiğli ve Ahırkuyu (Bostanlı) Dereleri deniz çıkışlarında yüzer bariyer sistemi ile derelere atılan evsel çöplerin denize taşınımı engellenerek olası deniz kirliliği önlenmektedir. Bariyer sistemlerinde toplam 1.203,4 ton malzeme çıkarılmıştır.



Meles Deresi Temizlik Çalışmaları



Bostanlı Deresi Temizlik Çalışmaları



Çiğli Deresi Temizlik Çalışmaları

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap Dereleri'nin tabanlarında biriken malzemeler temizlenerek özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla oluşan koku problemi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir.

Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde kalan Yamanlar ve Sancaklı Mahalleleri'nde 15 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen orman yangını sonrası bölgedeki dere akışlarını kontrol etmek ve orman yangını sonucu oluşan çeşitli malzemelerin alt havzaya taşınımını engellemek için başta Bostanlı, Ilıca, Sepetçi, Maltepe Dere Havzaları olmak üzere şehir merkezinden geçen tüm dere yatakları havzalarında bulunan tersip bentlerinin tamamı kontrol edilmiş ve teressubat malzeme alınarak temizlikleri yapılmıştır.

Stratejik Amaç 3

İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 3.4

Körfezdeki Su Kalitesinin Yükselmesini Desteklemek

Performans Hedefi 3.4.2

Körfezdeki Ekosistemin ve Kirliliğin İzlenmesi

Körfez Ekosisteminin İzlenmesi

İzmir Körfezi'nde İdaremizce yapılan çalışmalar; Körfez'deki su kalitesinin yükseltilerek ekolojik değerinin artırılması, olası afet riskleri ve çevresel şikayetlerin asgariye indirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda; derelerin Körfez çıkış ağzları ile karasallaşan bölgelerde tarama çalışmaları, Körfez su kalitesinin takibine yönelik izleme çalışmaları ve akademik araştırma projeleri İdaremiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar yürütülen İdaremize ait deniz araçlarının daha sağlıklı hizmet vermesi amacıyla periyodik bakımları yapılmaktadır. Bu araçlardan biri olan Zodyak bot için tüp değişimi ve onarım işi yapılmış olup bot ve filikanın da motorları 2024 yılı içinde yenilenmiştir. Böylece tüm deniz araçlarımızın İdaremiz tarafından İzmir Körfezi'nde yürütülecek çalışmalarda daha hızlı ve verimli hizmet vermesi sağlanmıştır.

Buna ek olarak 2024 Ağustos ayında Körfez'de yaşanan alg patlaması sonrasında sudaki azalan çözünmüş oksijen seviyesinin dengelenmesine katkıda bulunmak amacıyla Ağustos ayından başlayarak Ekim ayına kadar Meltem İzmir Hidrolik Tarama Ekipmanı ile her gün 2 vardiya 16 saat boyunca su sirkülasyonunu sağlamak için havalandırma çalışması yapılmıştır.

Dere Ağzlarında ve Sığılan Alanlarda Tarama Çalışmaları

İzmir Körfezi'ne mansaplanan derelerin deniz ağzlarında biriken teressubatin hem şiddetli yağışlarda suyun hidrolik akışına engel teşkil ederek artırdığı sel ve taşkın risklerini önlemek, hem de körfez akıntı rejimini etkileyerek iç körfezin su kalitesinde özellikle renk, bulanıklık açısından neden olduğu olumsuz fiziksel değişimleri ve sığılaşma kaynaklı koku şikayetlerini gidermek amacıyla, dere ağzlarında birikmiş olan materyalin acilen taranması için çalışmalar başlatılmıştır.

2016 yılı ÇED olumlu kararı kapsamında yapılacak Doğal Yaşam Adaları 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planlar, 2021 yılından bu yana Bakanlık tarafından onaylanmamaktadır. Bakanlığın ek talepleri nedeniyle onay süreci 21.10.2024 tarihinde iptal edilmiştir. İdaremiz ÇED dosyasındaki bilgiler doğrultusunda Bakanlığa 17.12.2024 tarihinde tekrar yazı yazmış ve onay sürecinin tamamlanmasını beklemektedir.

Ada planlarının onaylanmaması nedeni ile 2016 yılı ÇED Olumlu Kararı kapsamında Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğine göre dere çıkış ağzlarının taranması için yaklaşık 1 milyon m³ ve sirkülasyon kanalı içinde yaklaşık 2 milyon m³ tarama için Bakanlıktan Uygunluk Belgesi alınmıştır.

Bu uygunluk belgelerine göre 2022-2023 yıllarında 420 bin m³ tarama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı itibarı ile "İzmir Körfezi Peynircioğlu Deresi Dere Ağız Ve Körfez Kuzey Aksında Karasallaşan Alan (700 bin m³) Deniz Dibi Tarama İş'i" kapsamında 16.12.2024 tarihinde dip taramasına başlanmıştır. 16.12.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında 16.000 m³ dip tarama gerçekleştirilmiş olup bu sözleşmeye ait dip tarama faaliyeti Haziran 2025'e kadar devam edecektir.



İzmir Körfezi Dere Ağız Tarama Çalışmaları

Akademik Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması

İdareimizce yürütülen tarama çalışmalarının deniz ortamına etkilerinin izlenmesi amacıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile 20.09.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanan 11 ay süreli "İzmir Körfezi'nde Gerçekleştirilen Tarama Faaliyetlerinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Projesi İş'i" kapsamında, önceki çalışmalarda elde edilen verilerin karşılaştırmalı analizlerini içeren 2024 1. Ara Rapor Ekim ayında İdareimize sunulmuştur.

2000 yılından bu yana sürdürülen İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi ile ilgili TÜBİTAK MAM tarafından "İzmir Körfezi, Yeni Foça ve Seferihisar Akarca Koyu Oşinografik İzleme Projesi"nin 2023 verilerini içeren Final Raporu Mayıs 2024'te İdareimize teslim edilmiştir.

Projenin devamı niteliğindeki "İzmir Körfezi, Yeni Foça ve Seferihisar Akarca Koyu, 2024-2026 Yıllarına Ait Oşinografik İzleme Projesi" İdareimiz ile TÜBİTAK MAM arasında 08.08.2024 tarihinde imzalanmıştır.

2024 yılına ait örneklemeler (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar) yıllara sari devam eden bilimsel projede mevsim kaçırmamak adına yapılmıştır. 2 mevsim örneklemeye sonuçlarını içeren 1. Ara Rapor 01.11.2024 tarihinde, "Besin Elementlerine Ait Değerlendirme Raporu" 05.09.2024 tarihinde teslim edilmiştir. 1. Ara Rapor'da kış ve ilkbahar örneklemelerine ait sonuç ve değerlendirmeler, Besin Elementlerine Ait Değerlendirme Raporu'nda ise 2003-2018 verileri ile 2020-2023 yıllarının verilerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Proje kapsamında kış, ilkbahar, yaz, sonbahar mevsimlerini içerecek şekilde İzmir Körfezi'nde toplam 67, Yeni Foça'da 9, Seferihisar Akarca Koyu'nda 9 istasyonda izleme yapılmaktadır.

İzlemelerde;

- Fiziksel parametreler (sıcaklık, tuzluluk, iletkenlik başta olmak üzere toplam 13 parametre),
- Kimyasal parametreler (besin elementleri ve ağır metaller başta olmak üzere toplam 15 parametre),
- Biyolojik parametreler (fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton incelemesi),

- Mikrobiyolojik parametreler (Fekal Koliform, İntestinal enterokok olmak üzere 2 parametre),

- Sedimentte ağır metal analizleri,

- Makro flora incelemesi,

Ayrıca İzmir Körfezi'nin çeşitli yerlerinde belirlenen 6 noktada su altı görüntülemeleri yapılmaktadır.

İzmir Körfezi Su Kalitesi Ölçüm ve İzleme Çalışmaları

İzmir Körfezi'ndeki su kalitesi değişimlerini düzenli takip etmek amacıyla yüzey suyu belirlenen 31 noktada periyodik olarak izlenmektedir. Ayrıca 2024 Ağustos ayı itibarıyla yaşanan alg patlaması sebebiyle iç körfezden 11 noktada Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının ilk haftasında dahil olmak üzere günlük olarak, Eylül ayının 2. haftasından itibaren ise haftalık periyotlarla 14 parametrede izleme çalışması yapılmıştır. Alınan numunelerin ihtiyaca göre kimyasal ve mikrobiyolojik 14 ila 31 farklı parametrede analizleri gerçekleştirilerek, elde edilen sonuçlar takip edilmektedir. 2024 yılı sonu itibarı yılında toplam 599 numunede 10.326 parametre incelenmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün akademik desteği ile başlatılan matematiksel modelleme çalışmaları kapsamında İzmir Körfezi'nin akıntı rejimini takip altına alabilmek için İdareimiz tarafından işletilen Karaburun, Foça-1, Foça-2, Pasaport, Güzelbahçe ve Bostanlı'da kurulu 5 adet meteo-oşinografik gözlem istasyonlarından veri alınmasına devam edilmiş olup, yıl içerisinde istasyonlardan toplam 9.974 adet veri alınmıştır. Bu sayede rüzgâr hızı-yönü, deniz seviyesi, akıntı yönü-şiddeti, su kalitesi parametreleri gibi birçok denizel parametre sürekli takip edilmektedir. Körfez istasyonlarının yanı sıra, İzmir Körfezi'ne mansaplanan derelerdeki debi ve seviye değişimlerini ve katı madde yükünü gerçek zamanlı olarak takip etmek, böylece derelerin akış karakteristiklerini izleyerek Körfeze dereler yoluyla gelen katı madde yükünü belirlemek amacıyla İdareimiz tarafından Meles, Manda, Bostanlı, Ilıca ve Bornova Dereleri'nde kurulu bulunan 5 adet akım gözlem istasyonunda, yıl içerisinde izleme faaliyetlerine devam edilmiş olup, sistemler aktif şekilde çalışır durumda tutulmaktadır. Ayrıca daha sağlıklı veriler elde etmek amacıyla Akım Gözlem İstasyonları temassız seviye ve debi ölçecek şekilde geliştirilmiş ve revize edilmiştir.



İzmir Körfezi Tarama Çalışmaları



3.4.4. Stratejik Alan 4

Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.1

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanmak

Performans Hedefi 4.1.1

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üreten Tesis İnşa Etmek ve Mevcut Tesisleri Etkin Bir Şekilde İşletmek

Tesislerde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi

Yıl içinde 13,85 MW yenilenebilir enerji santrali projesi ve 3 adet yenilenebilir enerji santralinin kurulumu tamamlanmıştır.

İdareміz tarafından işletilmekte olan tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması ile sera gazı salımının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ne göre yenilenebilir enerji santralleri tesis edilmesi için yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Güneş Enerji Santrali Projeleri (GES)

GES projeleri kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır:

Tesis edilecek en uygun güç kapasitesinin ve mühendislik uygulamasının seçimi için gerekli uygulama-maliyet fizibilitesinin yapılarak buna ilişkin raporların hazırlanması,

Çağrı mektubu için başvurunun yapılması, başvuru için gerekli idari görüşlerin alınması, Çağrı mektubu başvurularının takibi ve sonuçlandırılması, TEDAŞ/GEDİZ A.Ş. onayına sunulmak üzere GES Uygulama Proje Dosyalarının hazırlanması, TEDAŞ/GEDİZ A.Ş. başvurusunun yapılması, takibi, sonuçlandırılması ve bağlantı anlaşmasının imzalanmasıdır.

GES Uygulama Projeleri'nin yapımı için Kamu İhale Kanunu ve geçerli mevzuat uyarınca teknik şartname, yaklaşık maliyet, vb. içerikli yapım ihalesi dosyasının hazırlanması ve yapım/kurulum işleri yıl içerisinde yapımı tamamlanan ve üretime başlayacak olan toplam 17,8 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santrali ile İdareміz, yılda yaklaşık 34 milyon kWh elektrik üreterek elektrik enerjisi tüketiminin %7'sini (Yaklaşık 100 milyon TL.) yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılayacaktır.

• Foça – Gerenköy Güneş Enerji Santrali

Gerenköy İçme Suyu Arıtma Tesisi başta olmak üzere Foça bölgesinde İdareміz tarafından işletilmekte olan tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisinden faydalanılarak karşılanması amacıyla Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde 1 ada 203 parsel numaralı arazi içerisinde tesis edilecek 7 MW'lık GES projesinin GEDİZ A.Ş. ile bağlantı anlaşması yapılmış olup, ENH için kamulaştırma işlemlerine başlanacaktır.

• Menemen-Emiralem Güneş Enerji Santrali

Menemen-Emiralem Boru Stok Sahası başta olmak üzere Menemen bölgesinde İdareміz tarafından işletilmekte olan tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisinden faydalanılarak karşılanması amaçlanmaktadır. Menemen ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde mülkiyeti İdareміze ait 1893 ve 903 numaralı parseller içerisindeki boru stok sahasında tesis edilecek 3,75 MW'lık GES projesi tamamlanmış olup tesis devreye alınmıştır.

• İçme Suyu Depoları Güneş Enerji Santrali Projesi

İdareміz tarafından işletilmekte olan Karşıyaka T-1 Cumhuriyet İçme Suyu Deposu, Bornova T-41 İçme Suyu Deposu, Buca T-18 İçme Suyu Deposu Bornova T-7 İçme Suyu Deposu yüzeylerinde tesis edilecek toplam 1,88 MW'lık GES projelerinin tüm izin süreçleri tamamlanmış, GEDİZ A.Ş. ile bağlantı anlaşması yapılmış ve onaylı uygulama projesi tamamlanmış olup ihale sürecindedir. Ayrıca Konak Halkapınar İçme Suyu Deposu çatı yüzeyinde tesis edilecek 1,3 MW'lık GES bağlantı anlaşması yapılmıştır. Bornova Kavaklıdere İçme Suyu Deposu çatı yüzeyinde tesis edilecek 500 kW'lık GES projesinin ise bağlantı anlaşması imzalanmış olup orman izin dosyası hazırlığı devam etmektedir.

• Kemalpaşa-Ulucak Atık Su Arıtma Tesisi Güneş Enerji Santrali Projesi

İdareміz tarafından yapımı devam eden 0 ada 1118, 1175 numaralı parseller içerisindeki Kemalpaşa-Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi'nde kurulacak olan arazi tipi GES için 400 kW bağlantı anlaşması yapılmıştır. Çatı tipi GES için 220 kW proje onayı alınarak bağlantı anlaşması süreci tamamlanmış olup yapımı ihale sürecindedir.

• 4 Ana Pompa İstasyonu Güneş Enerji Santrali Projesi

İdareміz tarafından işletilmekte olan Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Gümrük Pompa İstasyonları çatı yüzeylerinde, her bir çatı yüzeyi ile her bir istasyonun tüketiminin bir kısmını karşılayacak toplam 550 kW'lık GES projesinin tüm izin süreçleri tamamlanmış, GEDİZ A.Ş. ile bağlantı anlaşması yapılmış olup onaylı uygulama projesi tamamlanmış olup ihale sürecindedir.



Menemen - Emiralem Çatı/Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali Sahası

Hidroelektrik Santrali Projeleri (HES)

İdareміз bünyesinde basınç kırıcı ekipman vasıtası ile basıncı düşürülen içme suyu hatlarına hidroelektrik santral kurularak bu alandaki kullanılmayan enerjinin ülkemize kazandırılmasına öncülük edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hidroelektrik santral (HES) projeleri kapsamında tesis edilecek en uygun iğne vana noktası ile güç kapasitesinin ve mühendislik uygulamasının seçimi amacıyla gerekli uygulama-maliyet fizibilitesinin yapılarak buna ilişkin raporlar hazırlanacaktır.

HES Projesi, çağrı mektubu için başvuru yapılması, başvuru için gerekli idari görüşlerin alınması, su kullanım izin belgesinin alınması, başvuru için gerekli teknik dokümanın tam ve eksiksiz olarak üretilmesi, çağrı mektubu başvurularının takibi ve sonuçlandırılması ile yapım/kurulum işlemlerini kapsamaktadır.

• P-11 HES Projesi

535 kW kapasiteli Karabağlar Yerleşkesi P11 Pompa İstasyonu'nun boru içi hidroelektrik santrali imalatları devam etmekte olup 2025 yılı ilk yarısında devreye alınacaktır.

• Sarıkız HES Projesi

İdareміз tarafından işletilmekte olan Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi girişinde planlanan 2 MW kapasiteli Sarıkız Hidroelektrik Santrali Proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca Ödemiş Suçıktı ve Pıtrak Kaynakları'nda yapılması planlanan HES projesi için etüt çalışmaları devam etmektedir.

Rüzgâr Enerji Santrali Projeleri (RES)

İdareміз tarafından işletilmekte olan tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr enerji santrali kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak karşılanması, daha düşük maliyetlerle enerji temininin sağlanması ve kurumsal karbon ayak izinin azaltılması amacıyla ön proje çalışmaları tamamlanmış olup izin süreçleri ve proje ihalesi hazırlık aşamasındadır.

Enerji Verimliliği Çalışmaları

Enerji verimliliği konusundaki 25.01.2020 tarih ve 31019 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yükümlülükleri kapsamında, İdareміze ait inşaat alanı en az 10.000 (on bin) m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 (iki yüz elli) TEP ve üzeri olan bina ve tesislerde;

- ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması,
- Enerji yöneticisi görevlendirilmesi,
- Enerji etütlerinin yapılması çalışmaları başlatılmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulması

İdareміzde, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi elektrik, yakıt ve doğalgaz tüketimlerini kapsamakta olup yönetmelikte yer alan elektrik tüketimine dair kısıtlamalar nedeniyle 25 tesis ile sınırlandırılmıştır. Yakıt ve doğalgaz tüketimlerinde ise İdareміzin tüm tüketimleri Enerji Yönetim Sistemi sınırlarına dahil edilmiştir.

Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerçekleştirilen sınav sonucu sertifika almaya hak kazanan 15 personel enerji yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu enerji yöneticisi sayısının yetersiz olmasından dolayı 5 personelin daha Enerji Yöneticisi Eğitimi almasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Tesislerde enerji verimliliği etütlerinin, hizmet satın alınmadan İdareміz personeline yapılması amacıyla 7 personelin Etüt Proje Sertifikası almasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, enerji yöneticilerini de kapsayan koordinasyon, teknik ve destek ekibinden oluşan "Enerji Yönetimi Ekibi" kurulmuştur. Enerji Yönetimi Ekibi'nin çalışmalarıyla, enerji performans göstergeleri ve enerji referans çizgileri oluşturularak, önemli enerji kullanıcıları belirlenerek enerji verimli tasarım ve ekipman seçimi ile satın alma talimatı oluşturulmuştur. Risk fırsat analizi yapılarak ve iyileştirme fırsatları belirlenerek 25 tesiste iç tetkikler gerçekleştirilmiş olup TS EN ISO 50001:2018 Standartı'nın diğer tüm gereklilikleri yerine getirilmiştir. Çalışmalar kapsamında İdareміzin "Enerji Politikası" oluşturularak tüm personel ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde TÜRKAK kuruluşunca 13-14 Mart 2024 tarihlerinde başvuru denetimi sonucunda İdareміz Mart 2025 tarihine kadar geçerli TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almıştır. Sertifikanın geçerliliğinin koruması için her yıl yapılacak dış denetimlerde başarılı olunması gerekmektedir.

Enerji Etütlerinin Yapılması

İdareміz "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" gereğince yükümlülüklerini karşılamak, kayıp kaçak tespiti ile enerji tasarruf potansiyelini belirlemek amacıyla Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Çiğli Atık Su Pompa İstasyonu'nda enerji etüdü çalışmalarını tamamlamıştır. İdareміz bünyesinde bulunan yıllık 250 TEP ve üzeri tüketime sahip diğer tesislerin enerji etütleri etaplar halinde yaptırılacaktır. Bu kapsamda yıllık 250 TEP ve üzeri enerji tüketimine sahip 6 tesiste enerji etüdü yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Tarife Yönetimi

Enerji verimliliğinin artırılması ve tüketim maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla İdareміz tarafından işletilmekte olan farklı tür ve sözleşme gücünde 600 adet tesisin, elektrik aboneliklerine ait mevcut tarifelerinin teknik analizlerinin uzaktan enerji izleme donanım ve yazılım altyapısı kurularak izlenmesi ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda en uygun tarife seçiminin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Elektrik Alımı

Sorumluluğumuz altında bulunan tesislerin elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlemler İdareміz Çalışma, Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliği gereğince tarafımızca yürütülmektedir.

Diğer Çalışmalar

AB Projesi: Su-Enerji Bağlantısını Optimize Etmek İçin Su Temini Altyapısının Dijitalleştirilmesi Projesi (DIWIEN)

İdareміz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen, ERA-Net programı çağrısı olan Yeşil Enerji Geçiş için Dijital Dönüşüm-MICALL20 çağrısı kapsamında, TÜBİTAK-MAM, Avustralya, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ortaklığı ile "Su-Enerji Bağlantısını Optimize Etmek İçin Su Temini Altyapısının Dijitalleştirilmesi (DIWIEN)" başlığıyla kabul almıştır. 3 yıl sürecek olan projeye ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

Proje kapsamında su temin şebekelerinde kullanılan basınç kırıcı kesme vana noktalarında dijitalleştirilmiş HES uygulaması (demo), enerji verimliliği için veri analitiği yapılması ve yapay zeka ile su talebinin tahmin edilerek pompa planlamasının optimize edilmesini amaçlamaktadır.

Projenin hayata geçmesi ile şehrimiz akıllı su yönetimi ve elektrik üretimi/tüketimi için sürdürülebilir hidroelektrik çözümlerden yararlanacaktır. Proje kapsamında, Karabağlar P-11 Boru İçi HES desteklenmektedir.

AB Projesi: Avrupa için Gizli Hidro Salınlı Güç projesi (H-HOPE)

İdareimiz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı kapsamında, küresel sorunlar ve endüstriyel rekabet bileşeni altında yer alan iklim, enerji, mobilite kümesi (Küme 5), "Hedef 3 - Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı" çağrı başlığı dahilinde başvuruda bulunulan "Hidden Hydro Oscillating Power for Europe - Avrupa için Gizli Hidro Salınlı Güç – H-HOPE" projesi başlığıyla kabul almıştır.

H-HOPE Projesinin genel amacı, özellikle mevcut su tesisleri (içme suyu şebekesi, atık su, arıtma tesisleri, sulama sistemleri vb.) ve serbest su akıntılarında (doğal veya yapay kanallardaki akıntılar gibi) odaklanarak bu sistemlerdeki gizli hidroenerjiyi geri kazanabilen yenilikçi ve sürdürülebilir bir hidroelektrik teknolojisi geliştirmektir.

Proje kapsamında kanalizasyon hattında ve atık su deşarj hattındaki potansiyel hidro (düşü/titreşim vb.) güç tespit edilecek ve türbin tasarımları yapılacaktır.

Stratejik Amaç 4.

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.2

Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek

Performans Hedefi 4.2.1

Taşınmaz Teminine Yönelik Çalışmalar ve Planlar Yapmak

Taşınmaz Teminine Yönelik Harita, Tahsis, Devir ve Kamulaştırma Çalışmaları

Taşınmaz Temini

Yıl içinde göl, baraj, içme suyu tesisi, kanalizasyon yapımı ve diğer gayrimenkul arsa/bina alımı çalışmaları kapsamında İdareimiz adına toplam 90.188,35 m² alan tescil edilmiş, 8.084,90 m² alanda tesis irtifak hakkı kurulmuş, 42.161,55 m² alanın devri sağlanmış olup 5.033.079,13 m² alanın ise ilgili kurum/kuruluşlardan tahsis sağlanmıştır. İdareimiz adına yıl içinde toplam 132.349,90 m² yüzölçümlü 60 adet parsel tescil/devir ve 77 adet parsel üzerinde toplam 5.041.164,03 m² yüzölçümlü irtifak hakkı tesisi/tahsis işlemi sonuçlandırılmıştır. Bunun yanı sıra 310 adet parsel için yönelik kamulaştırma, irtifak, tahsis işlemleri yürütülmektedir.

Rahmanlar Barajı Mutlak Koruma Alanı'nda kalan Ödemiş ilçesi Derebebekler Mahallesi'nde bulunan 4 adet taşınmazın Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davası devam etmektedir.

Gördes Barajı Mutlak Koruma Alanı'nda kalan Manisa ili Gördes ilçesi Dalkara Mahallesi'nde 9 adet, Malkoca Mahallesi'nde 2 adet ve Merkeztepe Mahallesi'nde 1 adet olmak üzere toplam 12 adet parsel için kamulaştırma çalışmaları yapılmış olup, 2 adet taşınmazın 37.673,75 m² yüzölçümlü alanı İdareimiz adına tescil edilmiş, 8 adet taşınmazın 47.970,69 m² yüzölçümlü alanın İdareimiz adına tescil işlemleri devam etmekte ve 2 adet taşınmazda 25.278,61 m² yüzölçümlü alan için Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davası süreci devam etmektedir.

Sarıköz Kuyuları Koruma Alanı'nda kalan şahıs mülkiyetindeki taşınmazların kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. İdareimizce 23 ilçede yürütülen kamulaştırma işlemi, uzlaşma sağlanamayan 33 adet taşınmaz ve 142 kişi için "Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili" davaları devam etmektedir. Ayrıca 91 adet taşınmazda İdareimizce kamulaştırma işlemlerine devam edilmektedir.

2024 Yılı Taşınmaz Edinme Sebepleri

Taşınmaz Temini	Edinme Amaç	Tescil (m ²)	Devir (m ²)	Tahsis (m ²)	İrtifak (m ²)
Göl/Baraj İçin Arazi/Arsa Alımı	Baraj	71.279,14	-	-	-
İçme Suyu Tesisi İçin Arazi/Arsa Alımı	Su İsale Hattı	145,36	-	452,32	3.509,51
	Kuyu	1.622,64	17,99	9.806,11	52,33
	Su Deposu	1.680,05	236,49	31.486,19	1.152,40
	İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı	1.769,81	-	1.066,52	-
	Pompa İstasyon Alanı	-	-	7.373,36	-
Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi/Arsa Alımı	Atık Su Arıtma Tesis Alanı	8.028,08	41.063,07	4.982.381,28	-
	Kanal Hattı	303,97	-	-	3.261,43
	Terfi Merkezi	3.595,96	-	22,00	109,23
	Fosseptik Alan	1.584,34	-	-	-
Diğer Gayrimenkul Arazi/Arsa Alımı	Bina ve Tesis Alanı	179,00	-	-	-
	Diğer	-	-	491,35	-
GENEL TOPLAM		90.188,35	42.161,55	5.033.079,13	8.084,90

2024 Tescil/ Devir Tablosu

İrtifak/Tahsis				Tescil/Devir			
Sıra No	İlçeler	Adet	Yüzölçümü (m ²)	Sıra No	İlçeler	Adet	Yüzölçümü (m ²)
1	Aliağa	2	1.066,52	1	Bergama	4	1.326,93
2	Bayındır	1	29,07	2	Beydağ	1	190,00
3	Bornova	1	532,67	3	Çiğli	1	3.100,00
4	Buca	1	908,78	4	Dikili	4	42.143,56
5	Çeşme	2	138,49	5	Karabağlar	1	179,00
6	Çiğli	1	4.959.000,00	6	Karaburun	3	5.146,27
7	Dikili	1	392,77	7	Kemalpaşa	2	3.219,32
8	Foça	5	642,97	8	Kınık	2	1.003,87
9	Güzelbahçe	3	30.953,52	9	Kiraz	1	25,00
10	Karaburun	3	94,60	10	Menderes	9	26.844,24
11	Karşıyaka	1	7.373,36	11	Ödemiş	9	3.057,86
12	Kemalpaşa	5	3.146,46	12	Seferihisar	5	155,23
13	Kınık	4	769,43	13	Selçuk	2	17,99
14	Kiraz	7	9.111,51	14	Tire	4	352,72
15	Menderes	3	661,44	15	Torabalı	1	3,89
16	Menemen	2	14,27	16	Urla	1	74,14
17	Narlıdere	1	15.000,00	17	Manisa (Saruhanlı)	10	45.509,88
18	Seferihisar	5	1.095,91	TOPLAM		60	132.349,90
19	Tire	7	528,22				
20	Torbalı	13	2.723,66				
21	Urla	8	5.630,38				
22	Balıkesir (Ayvalık)	1	1.350,00				
TOPLAM		77	5.041.164,03				

Stratejik Amaç 4.

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.2

Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek

Performans Hedefi 4.2.2

CABS Sistemini Yürütmek ve Geliştirmek

Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'nin (CABS) Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Geliştirilmesi

İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi (İZSUCABS); İdaremizin yetki, sorumluluk ve hizmet alanındaki içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapı ve üstyapı tesislerinin, dere aks ve sanat yapılarının, taşınmazların, hizmet binalarının konum ve öznel bilgilerinin veri tabanında saklanması, sorgulanması ve intranet ortamında personel ile paylaşılmasını sağlamaktadır.

Sistemdeki adres bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesinden temin edilmekte olup Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumlu olarak saklanmaktadır.

Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi; hizmet alanlarında gerçekleştirilen etüt, proje, imalat ve işletme faaliyetlerinde kullanılan mevcut altyapılara ait bilgileri sunmaktadır. Bunun yanı sıra; online haritalar, farklı tarihlerde (1952, 1963, 2005 vb.) alınmış uydu görüntüleri, 1/25000 ölçekli standart topografik harita, 1/1000 ölçekli imar planları, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları, İZMİRGAZ'a ait doğalgaz hatları, DSİ Havza Sınırları, TKGM mülkiyet bilgileri ile İdaremiz hizmetlerinde kritik olabilecek alanların (Baraj Koruma Alanları, Deprem-Çadırkent Alanları, Tahsise Kapalı Bölgeler, Özel Koruma Bölgeleri, Kuyu Koruma Alanları, Dere Taşkın Haritaları vb.), arazi kotları gibi birçok bilgiyi sunmaktadır. Ayrıca İdaremizden talep edilen imar planı, ÇED, jeolojik etüt vb. amaçlı kurum görüşü çalışmalarında, Kurum içi koordinasyon ve iş akışı İZSUCABS üzerinden sağlanmakta ve raporlanmaktadır.

Kullanılan Yazılımlar

Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi hızı, güvenliği ve verimliliği açısından gelişen teknoloji ile uyumlu, "Açık Kaynak Kodlu" veri tabanı (PostGreSql) ve CBS yazılımları (OdaGIS+) ile yönetilmektedir. Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ndeki verilerin, İdare içinde içinde sunumu ve paylaşımı için intranet ortamında yayın yapan İZSUCABS ara yüzü kullanılmaktadır. Ayrıca uç kullanıcılar tarafından, veri girişi için masaüstü yazılımları (ODAGIS+ ve ODAGIS Asbuilt) aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Kullanılan Sunucular

Sunucular sanallaştırılmış olup, ihtiyaç doğrultusunda 2 adet sanal sunucu hizmet etmektedir. Sunucular üzerinde çalışan programların gereksinimlerine göre CPU, RAM ve disk kapasiteleri tanımlanmıştır.

CABS Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler

İZSUCABS'ın yürütülmesi kapsamında kullanılan bütün yazılımlar güncellenmiş olup veri tabanı, tablo yapıları, kod listeleri, web ara yüzü, sorgular ve gerekli bütün kontroller sağlanmıştır.

CABS Yazılımları ve Uygulamalarının İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi

- İdareme mevcut Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'nin yürütülmesi kapsamında kullanılan programların güncel yazılım teknolojisinde kalabilmesi için yazılım güncellemeleri ve gerekli düzenlemeleri (harita, web, sunucu vb.) yaparak kullanıma sunmuştur.
- Varlık Şebeke Yönetim Sistemi (MAXIMO) ile İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi arasında entegrasyon sağlanarak kapalı iş emirleri İZSU CABS üzerinde gösterilmiş, bu verilerle arıza yoğunluk haritaları, arıza haritaları oluşturularak ilgili personelin kullanımına sunulmuştur.
- İdareme birimleri tarafından talep edilen: Taşkın Baca Haritası, Kiralanan Kaynaklar Haritası, Atık Su Kolektör Haritası, vb. gibi haritalar oluşturulmuş olup, ilgili kullanıcılara yetki tanımlaması yapılmıştır.
- İdaremece tesis edilen orman izinleri İZSUCABS üzerinde gösterilmiş, veri giriş/güncelleme yapacak personele eğitim verilmiş ve gerekli yetkiler tanımlanmıştır.
- İdaremece kamulaştırma/tahsis işlemleri devam eden parseller İZSUCABS üzerinde gösterilmiş, veri giriş/güncelleme yapacak personele eğitim verilmiş ve gerekli yetkiler tanımlanmıştır.

Yıl içerisinde, yeni veri girişleri kapsamında İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne yaklaşık olarak 365 km içme suyu, 495 km atık su (birleşik sistem+kanalizasyon), 124 km dereler aks ve 43 km yağmur suyu verisinin grafik ve sözel bilgileri kayıt edilmiş olup, işlevini yitirenler sistemde işletme dışına alınarak güncellenmiştir.

Üstyapı tesisi olarak 1 adet atık su arıtma tesisi, 8 adet depo, 88 adet içme suyu kuyu, 4 adet atık su terfi merkezi, 23 adet memba, 1 adet foseptik, 8 adet yağmur suyu çökeltim havuzu, 605 adet kurum görüş alanı, 300 adet işlemdeki parsel, 56 adet orman izni, İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemine eklenmiş olup işlevini yitirenler sistemde işletme dışına alınarak güncellenmiştir.

İdareme mülkiyetine alınan, tahsisi yapılan veya tesis irtifak hakkı edilen toplam 182 adet taşınmaz bilgisi İZSUCABS'a eklenmiş olup, devri yapılan ve tahsisi iptal edilen taşınmazlar sistemde pasife alınmıştır.

İdaremece Gerçekleştirilen Tüm Proje ve İmalat İşlerinde Altlık Olarak Kullanılabilecek Dosyalar ile İlgili Faaliyetler

İdareme yenileme, planlama çalışmalarında karar destek sistemi olarak kullanılması amacı ile kapalı iş emirleri, İZSUCABS üzerinde gösterilmiş ve arıza yoğunluk haritaları, arıza haritaları ve sorgular hazırlanmıştır. Bu kapsamda yıl içinde 15 yoğunluk haritası, 30 arıza haritası ve 12 rapor hazırlanarak ilgili kullanıcıların kullanımına sunulmuştur.

İdareme yıl içerisinde İZSUCABS'taki verilerin güncellenmesi ve eksik verilerin tamamlanması amacıyla farklı birimler ile toplantı gerçekleştirilerek veri girişi ve güncellemeden sorumlu personeli belirlemiştir.

Bu kapsamda 42 personele "İZSUCABS Veri Giriş/Güncelleme" eğitimleri verilmiştir.

Birim bazında yetkili personelin bilgisayarlarına ana programı kurularak veri giriş eğitimleri ile teknik destek, program kurulumu ve temel kullanıcı eğitimleri verilmiştir.

İZSU Tesis ve Yapıları

Depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında yıl içerisinde İdareme ait 302 adet yapının konum ve öznelik bilgileri İZSUCABS'a girilmiş olup 2.826 adet yapının güncellenmesi sağlanmıştır.

İdaremece Gerçekleştirilen Tüm Proje ve İmalat İşlerinde Altlık Olarak Kullanılabilecek Dosya ve Servislerle İlgili Faaliyetler

Güncellenen Dosyalar

- İzmir Büyükşehir Belediyesinden İdareme iletilen kentsel dönüşüm alanlarının,
- İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den İdareme iletilen imalatı tamamlanan ve gaz iletimi sağlanan adreslerin,
- İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve ilçe belediyelerden İdareme iletilen ismi değişen sokakların,
- İzmir 1 ve 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarından İdareme iletilen sit alanlarının,
- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den İdareme iletilen mevcut doğalgaz ve akaryakıt boru hatlarının güzergah bilgilerinin,
- Yapı güvenliği açısından riskli olarak belirlenen bölgelerin alan sınırlarının,
- Milli Savunma Bakanlığından gelen mevcut NATO akaryakıt boru hatlarının güzergah bilgilerinin güncellenerek İdareme ilgili birimlerinin kullanımına sunulmuştur.

Paylaşılan/Servis Edilen Veriler

- İdareme içerisinde kent geneli içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları ile üstyapı tesisleri,
- Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile kent geneli mevcut atık su hatları, atık su arıtma tesisleri, çamur çürütme tesisleri,
- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi gereğince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile,
- İZSUCABS'ta kayıtlı mevcut içme suyu, atık su, yağmur suyu ve hidrant bilgileri WMS servis yoluyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılmaktadır.

Altlık Haritalar

İZSUCABS Takbis sorgu ile harita üzerine birden fazla parsel getirilebilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

İdaremiz ve Diğer Kurumlara Mevcut Altyapı Bilgisi Verilen İşlerin Yıllara Göre Dağılımı

Bilgi Gönderilen Kurumlar	2022	2023	2024
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı	98	44	53
İZSU Birimleri	129	180	184
Diğer Kurumlar	107	140	251
TOPLAM	334	364	488

Kontrollük-Kamulaştırma


Niteliği	Tamamlanan İş (Metraj)	Devam Eden İş Sayısı (Adet)
İnşaat İş Kontrollüğü	10 (326 085.66 m, 54 671.00 m ²)	25
Proje İş Kontrollüğü	16 (267 569.00 m, 274 470.00 m ²)	23
Kamulaştırma Çalışmaları	96 152 Adet Taşınmaz)	90
Orman İzin Talepleri	9 (1 263.67 m, 196 106.02 m ²)	22
TOPLAM	131 594 917.66 m, 348 247.02 m²,	160

İdaremiz Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Altyapı ve Üstyapı Tesislerine İlişkin Proje ve İmalatlara Yönelik Çalışmalar

İhtiyaç duyulan teknik altlık ve konuma dayalı bilgilerin temin, üretim ve tespiti amacıyla büro ve arazide yapılan ölçüm, araştırma ve incelemeler ile İdaremizin iç ve dış paylaşımlarına yönelik görüşlere ilişkin faaliyetler aşağıdaki ve sonraki sayfadaki tablolarda yer almaktadır.

İdareimizce Yürütülen Arazi ve Büro Çalışmalarına Altlık Olmak Üzere Üretilen Harita Çalışmaları Faaliyetleri

Yapılan İşler	Adet/Metraj
Dere Güzergâhı Ölçümü	5 adet-2110 m
İçme Suyu İletim Hattı Ölçümü	6 Adet - 51.460 m
Kanalizasyon Hattı Ölçümü	11 Adet - 15. 726 m
Kuyu ve Depo Ölçümü	175 Adet
Hâlihazır Harita Ölçümü	27 Adet - 190 888 m ²
Aplikasyon İşlemleri	19 Adet
Kamulaştırma İşlemleri	9 Adet
Kaçak Yapı Tespiti	402 Adet
HİM ve Çağrı Merkezine Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi	10 Adet
Konum Tespitine Yönelik Dilekçelerin Yanıtlanması	1. 303 Adet
Konum Tespiti Taleplerine Yönelik Yapılan Taşınmaz Tespiti	1. 506 Adet
Deformasyon Ölçümü	9 Adet
Konum Tespitine Yönelik Dilekçelerin Yanıtlanması	1. 303 Adet
Konum Tespiti Taleplerine Yönelik Yapılan Taşınmaz Tespiti	1. 506 Adet
Deformasyon Ölçümü	9 Adet



Orman İzin Süreçleri Takip Uygulaması

Gelen Yazıların İdare Kapsamında Dağılımı

	İşin Kapsamı	İzmir Büyükşehir Belediyesi	İlçe Belediyeleri	İl Müdürlükleri / Bölge Müdürlükleri	Kurum İçi	Başbakanlık / Bakanlık	Şahıs / Tüzel Kişi	Diğer (Üniversite, Kaymakamlıkb.)	TOPLAM
Gelen Talepler	Gelen Evrakın Eklerindeki Sunulan Verilerin Sayısallaştırılması, Sayısallaştırılan Verilerin Analizinin Yapılması ve İZSUCABS'a Eklenmesi, Yapılan Analiz Sonucu İlgili Birimlerin Tespiti ve İdare Görüşü Alınması	192	87	198	33	120	226	77	933

Cevaplanan Evrakların Konu Dağılımı

	İşin Kapsamı	İmar Planı	Tescil/Kiralama/Satış/ Yenileme / Devir / Tahsis	ÇED	Jeolojik Etüt /Sondaj /EİH/Maden İzni	Diğer (Torak Dolgu /Ruhsat /Orman İzni vb.)	TOPLAM
Yanıtlananlar	İlgili Daire Başkanlıklarından Gelen İç Görüşlerin Değerlendirilmesi, İç Görüş Eklerinin Değerlendirilmesi, Sayısal ve/veya Pafta Olarak Ortak Dile Getirilmesi, Kurum Görüşünün ve Eklerinin Hazırlanarak İlgilisine ya da Kurumlara Gönderilmesi	443	188	137	6	94	868

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.3

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 4.3.1

Birimlerin Uygun Nitelikte Personel İhtiyacının Karşılanması

Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi

Talep Edilen Personelin Karşılanma Oranı

İdaremizin personel ihtiyacı doğrultusunda, yıl içerisinde hizmet alımı yoluyla personel istihdam edilmiştir.

İdaremidde kadın istihdamının artırılması amacıyla geleneksel olmayan iş kollarında çalıştırılmak üzere kadın personel işe alınmıştır. Bununla birlikte idaremidde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri"nin verilmesi sürdürülmüştür.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.3

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 4.3.2

Personelin Bilgi, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Sağlamak

Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması

Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması amacıyla idaremidde hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 7 farklı başlıkta 20 adet eğitim düzenlenmiştir. Yıl içerisinde farklı konularda düzenlenen eğitimlere 1.120 personel katılım sağlamıştır.

Personel Moral ve Motivasyonunun Artırılması

İdareimiz bünyesindeki birimlerin temizlik ihtiyacının karşılanması amacıyla yıl içinde temizlik malzemesi alımı ihalesi yapılmış, İdareimiz abonelik tahakkuk işlemlerinde kullanılmak üzere termal kâğıt ve muhtelif baskılı form alınmış, ihtiyaç olan büro ve ofis mobilyaları temin edilmiş, hizmet binalarında arızaların giderilmesi sağlanmış, yangın algılama ve alarm sistemleri bakımları yapılmış, Genel Müdürlük binasında bulunan yangın tüplerinin bakımları yapılmış, hizmet binalarında haşerelere karşı ilaçlama yapılmıştır.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.3

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 4.3.3

İdarenin Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi

İdarenin Taraf Olduğu Davalar

- İdareimiz tarafından yıl içerisinde adli yargıda 642, idari yargıda 10 adet dava açılmıştır. 3. Kişiler tarafından ise İdareimize karşı adli yargıda 416, idari yargıda ise 270 adet dava açılmış olup toplam 1.338 adet dava dosyasının takibi yürütülmüştür.
- Derdest olan davalar kapsamında yıl içerisinde açılan ve önceki yıllardan devam eden toplam 5.542 adet dava mevcuttur. Bu davalardan 4.816 adedi adli yargı kapsamında açılan davalar olup 726 adedi ise idari yargıda açılan davalardır.
- Yıl içerisindeki yazışmalar ve hukuki mütalaalar kapsamında Hukuk Müşavirliğindeki evrak sayısı 11.908'dir. Bu kapsamda İdareimizin ihtiyaç duyduğu konularda ise 47 adet yazı Hukuk Müşavirliğine intikal etmiş olup tamamı cevaplandırılmıştır.
- İdareimiz birimlerinden ihtarname çekilmesi amacıyla Hukuk Müşavirliğine 3 adet yazı intikal etmiş olup tamamının işlemleri yürütülmüştür.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.3

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 4.3.4

İdarenin İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İç Denetim Faaliyetleri

Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri

Sistem ve Uygunluk Denetimi Yapılan Süreçler

- Su İsale ve Dağıtım Hizmetleri Bilgi ve İletişim Güvenliği Faaliyetleri,
- Abone İşleri Bölgesel Yönetimi Süreci,
- Tesisler Koruma ve Güvenlik Yönetimi Süreci,
- Atık Su Arıtma Hizmetleri Bilgi ve İletişim Güvenliği Faaliyetleri,

- Dereler Bakım İşlemleri,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri,
- Yeraltı Suları Üretim ve Araştırma Faaliyetleri.

Danışmanlık Çalışması Yapılan Süreçler

Yıl içerisinde İdareimiz birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönergelerinin güncellenmesi ve hazırlanması kapsamında danışmalık/istişare mahiyetinde görüş verme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

"2024 İç Denetim Programı"nda yer alan tüm sürecin denetimi İdareimiz yöneticilerinin bilgisi dahilinde revize edilmiştir. Onaylanan revize denetim programında öngörülen süreçler için çalışmalara ivedi olarak başlanmış olup süresi içerisinde gerçekleştirilerek gereği için ilgili yöneticiye sunulmuştur.

Denetim standartları gereğince, 2024 yılı Mart ayı içerisinde üst yöneticiye bir önceki yıl iç denetim faaliyetleri ile ilgili "Dönemsel Rapor" sunularak gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Kamu İç Denetim Standartları gereğince "2024 Yılı Dönemsel Gözden Geçirme/İç Değerlendirme" çalışmaları sonucunda "Dönemsel Gözden Geçirme Raporu" düzenlenmiştir. İdareimiz yöneticilerinin onayına müteakiben iç denetim yazılımı aracılığıyla İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiştir.

Geçmiş yıllarda yapılan denetim faaliyetlerinde tespit edilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan eylem planları dikkate alınarak izleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

İç Kontrol Eylem Planı kapsamında, Etik Komisyonu tarafından yıl içerisinde yapılması öngörülen görevler yerine getirilmiştir.

İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında öz değerlendirme yapılmıştır.

Bu çerçevede;

- İç Denetim Yönergesinin revize edilmesini gerektirecek herhangi bir hususun olup olmadığına yönelik olarak gerekli inceleme ve değerlendirme çalışmalarında bulunulmuştur.
- İç denetim plan ve programının hazırlanmasında İdareimiz tarafından yerine getirilen faaliyetlere ilişkin olarak yapılan risk değerlendirmesi esas alınmıştır.

İdareimiz tarafından yürütülen tüm faaliyetler belirlenerek denetim evreni oluşturulmuş olup teşkilat yapımızdaki kısmi değişimler dikkate alınarak güncellenmiştir. Denetim evreninde yer alan faaliyetler kapsamında belirlenen risk kriterleri esas alınarak değerlendirilmiş ve 75 adet denetim alanı oluşturularak ve denetim stratejisi belirlenmiştir.

Denetim alanı içerisindeki 7 adet süreç risk düzeyi ve İdareimiz yöneticilerinin talepleriyle belirlenerek İç Denetim Birimi'nin değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan 2024 Yılı Denetim Programı'na dâhil edilmiştir. Denetim Programı, yıl içerisinde meydana gelen öngörülemez gelişmeler nedeniyle İdarenin onayı ile revize edilmiş ve programa uygun olarak denetimler yerine getirilmiştir

Denetimlerin, amaç ve kapsamı belirlenerek kamu iç denetim yazılımı aracılığıyla başlatılan ön çalışma, saha çalışması ve raporlamanın hangi tarihlerde yapılacağını gösteren görev süre tanımları hazırlanmıştır.

İç denetçiler tarafından denetime ilişkin süreçlerin incelendiği ve ilgili mevzuatın gözden geçirildiği ön çalışma aşamasında, denetlenen birimlerle açılış toplantısı yapılarak denetimin kapsamı, amacı, süresi, karşılıklı beklentileri gibi hususlar ele alınmıştır. Yine bu aşamada bir risk kontrol matrisi hazırlanarak denetlenmesi öngörülen süreçlerin risk düzeyleri, birim tarafından yapılan kontroller ve bu kontrollerin işleyip işlemediğinin analiz edilmesi amacıyla uygulanacak testler belirlenerek çalışma planına dâhil edilmiştir.

Saha çalışması aşamasında belirlenen testler belge, inceleme, görüşme, gözlem gibi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş, elde edilen bilgi ve belgeler çalışma kağıtlarına kaydedilerek bulgular hazırlanmış olup denetlenen birimlerle paylaşılmıştır.

Denetim ekibi ile denetlenen birimler tarafından, bulgularda yer alan tespit ve öneriler ile bulguların önem düzeyleri kapanış toplantısı yapıp değerlendirilerek tüm birimlerle mutabakat sağlanmıştır.

Denetlenen birimler tarafından, bulgularda yer alan aksaklıkların giderilmesi amacıyla eylem planı hazırlanarak iç denetçilere bildirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda doğruluk, tarafsızlık, açıklık, ölçülebilirlik, kısalık (özlük), yapıcılık, tamlik, zamanlılık ve kararlılık (çözüm) ilkelerine azami düzeyde riayet edilerek denetim raporu hazırlanmıştır. Bu denetimler sonucunda,

- İç denetim faaliyetinin, 2024 yılı Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen denetimler ve düzenlenen raporlar aracılığıyla kurumsal yönetime destek sağladığı düşünülmektedir.

- Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında azami mesleki özen ve dikkatin gösterilmesine gayret edilmiş olup iç denetim meslek ahlak ilkeleri (dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinlik) daima göz önünde bulundurularak hareket edilmiştir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.3

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılmasını Sağlamak

Performans Hedefi 4.3.5

İdarenin İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnceleme, Soruşturma ve Araştırma Faaliyetleri

Toplam incelenen, soruşturulan, araştırılan dosya sayısı 84 adet olup yıl içerisinde incelemesi tamamlanan dosya sayısı 38 adettir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.4

İdarenin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerini Sağlamak ve Geliştirmek

Performans Hedefi 4.4.1

İdarenin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi

Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

İdaremize ait teknik amirlikler, vezneler, pompa istasyonları, hizmet birimleri, su depoları, arıtma tesisleri gibi tüm tesislerde sabotaja, hırsızlığa, yangına, elektrik kaçağına, doğal afetlere (deprem, sel vb.) ve

terör olayları gibi her türlü tehdide karşı Manisa ilinde 4, İzmir ilinde 202 olmak üzere toplam 206 birimde, 5188 sayılı kanun çerçevesinde 987 personelle yedi gün yirmi dört saat koruma ve güvenlik hizmeti verilmektedir.

Güvenlik kamera sistemi bakım onarım ihalesi kapsamında 140 lokasyonun bakım ve kontrolleri yapılmış olup 70 yeni lokasyonda kamera sistemi kurulumu, 7 lokasyonda kamera sökümü ve 13 lokasyonda kamera sistemi demontajı yapılmıştır.

214 adet kamera arızası, 175 adet kayıt cihazı arızası, 42 adet veri arızası, 23 adet switch arızası, 13 adet Access Point arızası, 75 adet izleme bilgisayar/monitör arızası ile 8 adet UPS güç kaynağı arızası yerinde ve uzaktan müdahale edilerek onarımları sağlanmıştır.

Güvenlik Denetim ve Kontrol Uygulamaları

İdaremizde yıl içerisinde 7.986 adet denetleme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mahkeme, emniyet, jandarma, diğer kurumlar ve İdaremiz içi birimlerin görüntü talepleri kapsamında 42'si karşılanmış olup dijital ortamda ilgililerine teslim edilmiştir.

Nöbet Birimlerinin Güvenlik Standartlarının Oluşturulması

İdaremize bağlı nöbet birimleri için 50 adet buzdolabı, 500 adet İZSU amblemlili flama ve makam bayrağı, 6 adet insansız hava aracı bataryası, 6 adet mobil hat, 2 adet sabit hat alımı, 90 adet güvenlik kamerası alımı, 180 adet hard disk alımı ve 9 adet kamera kayıt cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.5

Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek

Performans Hedefi 4.5.1

Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek

Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi

Mobil Uygulamaları İndiren Kullanıcılar

Abonelerimizin Android ve IOS işletim sistemine sahip telefon ve tablet bilgisayarları için geliştirilmiş olan İZSU mobil uygulaması yıl içerisinde 13.023 kişi tarafından yüklenmiştir. Mobil uygulamaları,

Android uygulamasında Google Play mağazasında v2.20 versiyonu

IOS işletim sistemi AppStore'da v15.6 versiyonu yayınlanmıştır.

SMS Servisine Kayıtlı Kullanıcılar

Yıl içerisinde SMS servisine kayıtlı olan kullanıcı sayısı 1.563 kişi iken yıl sonu itibarı ile bu servisi kullanan kayıtlı kullanıcı sayısı 4.834 kişidir.

Hizmet Kaynaklı SMS Gönderimleri

Hizmet kaynaklı 13.348.915 adet SMS gönderimi gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi

İnternet Sitesinin Ziyaret Edilmesi

İdaremizin resmi internet sitesi olan www.izsu.gov.tr adresi yıl içerisinde 6.987.804 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Temin Edilen Teknik Donanım Malzemesi İhtiyacının Karşılanması

İdareміz birimlerinin gereksinimlerinin karşılanması ve kullanılan yazıcı kartuş/tonerlerinin temini için gerekli satın alımı ve dağıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda, ilgili birimlerde kullanılmak üzere 184 adet bilgisayar, 5 adet tarayıcı ve 3 adet çok fonksiyonlu kart okuyuculu yazıcı alımı gerçekleştirilmiştir. Gerekli görülen personelin ve bilgisayarların internet erişim hakkı tanımlanmıştır. Uygulama yazılımlarının hizmet içi eğitim planlaması yapılmıştır.

Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması

UAVT'ye Göre Adreslerin Eşleştirilmesi

UAVT'ye göre yeni adres ekleme ve güncelleme işlemleri sürdürülmektedir.

Bütünleşik Bilişim Sistemindeki Uygulama Yazılımlarının Desteklenmesi ve Taleplerin Karşılanması

Bütünleşik Bilişim Sistemi'ndeki uygulama yazılımları ile ilgili İdareміz birimlerinden gelen talepler karşılanmıştır.

Bilişim Sisteminde Kullanılan Donanımlar İçin Gelen Şikâyetlerin Karşılanması

Bilişim sisteminde kullanılan donanımlarla ilgili gelen şikâyetlerin tamamı karşılanmıştır.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.6

Mali Yönetimde Etkinlik ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak

Performans Hedefi 4.6.1

Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi

Katılım Payları İşlemleri

18.536 adet katılım payları belgesi ve kanal ruhsatnamesi düzenlenmiştir.

Sayaçların Okuması

Sayaç okuma oranı %91'dir.

Şebeke Aboneliklerinin Oluşturması

44.172 adet yeni su aboneliği oluşturulmuştur.

Atık Su Aboneliklerinin Oluşturulması

471 adet yeni atık su aboneliği oluşturulmuştur.

Arızalı ve Damga Yılı Dolan Sayaçların Değişimi

139.434 adet sayaç değişimi yapılmıştır.

Bilgisi Güncellenen Aboneler

45.862 adet abonenin bilgisi güncellenmiştir.

Tahakkuk ve Tahsilat Oranını Yükseltmek

Tahakkuk Tahsilatları

Yıllık tahakkuk ve tahsilat oranı %87 olarak gerçekleşmiştir.

Tahsilat Nokta Sayısının Artırılması

Yeni açılan su tahsilat veznesi bulunmamakla birlikte aboneler tahsilat

noktasından çok otomatik ödemeye yönelmektedir.

Borç Nedeniyle Yapılan Açma Kesme İşlemleri

Borç nedeniyle açma kesme işlem sayısı 283.310'dur.

İcra Takibi Açılan Dosyalar

7.456 adet abone için icra takibi başlatılmıştır.

İcra Takibine Gönderilen Aboneler

Yıl içerisinde icra takibi yapılması için 7.442 adet abone Hukuk Müşavirliğine sevk edilmiştir.

Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

94 adet ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.7

Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi 4.7.1

Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı, İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi

Hizmet Binası ve Tesis Projeleri

Buca Tınaztepe Yerleşkesi Hizmet Binaları Yerleşkesi Uygulama Projeleri

Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi 7586 ada, 37 parsel üzerinde hizmet binaları yapılması ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Seferihisar Teknik Amirlik Hizmet Binaları Projesi

Seferihisar ilçesinde teknik amirlik binasına ihtiyaç duyulması nedeniyle Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 954 ada, 9 parsel üzerinde hizmet binaları yapılması ile ilgili etüt çalışmaları yapılmıştır.

Atık Su Pompa İstasyonları Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi ve Güçlendirme Projeleri

İzmir'in atık suyunun Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılabilmesi amacıyla 4'lü atık su pompa sistemini oluşturan Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli Atık Su Pompa İstasyonları 1987 yılında başlanarak 2002 tarihinde tamamlanan İzmir Büyük Kanal Projesi ile inşa edilmiştir.

Artan kent nüfusu ve kentin jeolojik yapısı göz önünde bulundurularak mevcut sistemin kesintisiz olarak kente hizmete devam etmesi amacıyla söz konusu istasyonlarda performans analizi ve güçlendirme yapılması için projelendirme çalışmaları yürütülmüştür.

Bu kapsamda Buca T-18 İçme Suyu Deposu ve tesis alanı içerisinde kalan P-24 İçme Suyu Pompa İstasyonu, Bornova T-41 İçme Suyu Deposu ve tesis alanı içerisinde kalan P-16 İçme Suyu Pompa İstasyonu, Urla Zeytinalanı İçme Suyu TM betonarme duvarları güçlendirme projeleri de yaptırılacaktır.

Deprem güvenliğinin belirlenmesi, güçlendirme projeleri ve ihtiyaç duyulan talepler kapsamında; Seferihisar Teknik Amirlik Hizmet Binaları Projesi, Genel Müdürlük Binası 6. Kat Tadilat Projesi, Buca Şube Müdürlüğü Abone ve 1. Kat Tadilat Projesi, İZSU Genel Müdürlük 4. Kat Toplantı Salonu Tadilat Projesi, İZSU Abone Hizmetleri Birimleri İçin Konsept Projesi ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Tadilat Projesi hazırlanmıştır.

İZSU Mevcut Altyapı ve Üstyapı Stokunun Yapı Güvenliği ve Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi İşi

Şartnamede yapılan düzenlemeler ile kapsam genişletilerek performans analizleri, öneri güçlendirme projeleri, altyapı güçlendirme ve mekanik ekipmanların sismik dayanımlarının incelenmesi işe dahil edilmiştir. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İli Depremsellik Araştırma Projesi İşi kapsamında oluşturulan deprem tehlike haritaları altlıkları kullanılarak İdareemiz görev bölgeleri için gerekli deprem tehlike analizleri yapılacaktır. Varlıklarının envanterinden faydalanılarak CBS ortamında risk değerlendirmesi ve önceliklendirme yapılarak “Deprem Raporu” oluşturulacaktır.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İli Depremsellik Araştırma Projesi İşi” kapsamında oluşturulan deprem tehlike haritalarının temini için Büyükşehir Belediyesi ile yazışmalar devam etmektedir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.7

Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi 4.7.2

Taşıt ve İş Makinesi Temininin Sağlanması, Arıza Bakım ve Onarımlarının Yapılması

Taşıt ve İş Makineleri Temini Çalışmaları

Atölyeye Gelen Araç ve İş Makinesi Arıza Taleplerinin Karşılanması

İdaremize ait araçlardan iş makineleri, kamyon, kamyonet, minibüs ve binek araçların aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere toplamda 9.542 adet farklı arıza, bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Atölyeye Gelen Araç ve İş Makinesi Miktarı	
İlçe	Araç Sayısı
Beklemede - Araç Görevinde	-
Motor Arızaları	249
Fren Arızaları	355
Debriyaj Arızaları	156
Şanzıman Arızaları	49
Diferansiyel Arızaları	3
Alt Takım Arızaları	222
Soğutma Sistemi Arızaları	162
Yakıt Sistemi Arızaları	101
Elektrik Aksamı Arızaları	1.069
Ateşleme Sistemi Arızaları	1
Motor Ayar Arızaları	1
İş Makinesi Arızaları	881
Kaporta Arızaları	342
Oto Boya İşleri	-
Yağ Bakım	1.217
Lastik Tamir, Bakım Onarım Çalışmaları	801

Vizyeye Hazırlık / Genel Kontrol	441
Üst Ekipman Arızaları	70
Sistem Arızaları	502
Hafif Ticari Servis Bakım - Hizmet Alımı Toplam	392
Ağır Ticari Servis Bakım - Hizmet Alımı Toplam	2.272
İş Makinası Servis Bakım - Hizmet Alımı Toplam	256
Araç Bakım Muhtelif	-
TOPLAM	9.542

Kurum İçin Kiralanan Araç ve İş Makineleri Miktarı

İşletme ve idari birimlerin malzeme, araç/gereç ve personel taşıma hizmetleri kapsamında; 70 adet sedan binek araç, 333 adet çift sürgülü kapılı camlı panel kamyonet, 72 adet çift kabinli kasalı kamyonet, 25 adet 5+1 kişilik panelvan kamyonet, 65 adet çift kabinli havuz kasa kamyonet (4x2), 15 adet çift kabinli havuz kasa kamyonet (4x4), 45 adet 8+1 kişilik otomobil, 15 adet 16+1 kişilik minibüs olmak üzere toplam 640 adet hafif ticari- binek, 152 adet iş makinesi kiralanmış ve 380 sürücü çalıştırılmıştır.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.8

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Eksiksiz Yürüterek Kurumsal Kültür ve Farkındalık Oluşturmak

Performans Hedefi 4.8.1

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ilgili tüm tarafların desteği ile risk değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. 411 Kadrolu işçi personelimizin periyodik muayeneleri yapılmıştır. İdareemiz birimlerinden 7 çalışanımıza İlk Yardım Eğitim Merkezimiz tarafından 16 saatlik ilk yardım eğitimi verilmiş, bunlardan 4 kişi sınava girerek başarılı olmuştur.

İdareemiz yöneticilerine yönelik 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşveren/İşveren Vekili Genel Yükümlülükleri hususunda 24.12.2024 tarihinde Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ tarafından seminer düzenlenmiştir.



Karabağlar Şantiyesi Yangın Söndürme Tatbikatı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her yıl düzenli olarak yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında,

- İlk 8 saatlik kısım 21.05.2024-28.10.2024 tarihleri arasında 396 çalışanımıza verilmiştir,
- İkinci 8 saatlik kısım 19.11.2024- 25.12.2024 tarihleri arasında 377 çalışanımıza verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na istinaden İdareміz birimlerinde ve çalışma alanlarında İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından toplamda 54 adet saha incelemesi yapılmış olup yapılan saha incelemelerine ait teknik raporlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 4.9

Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimi Güçlendirmek, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak

Performans Hedefi 4.9.1

Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Tanıtım Faaliyetleri

Yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak İdareміz bünyesindeki hizmetlerin tanıtımını yapmak amacıyla 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında toplam 153 adet basın bülteni hazırlanmış ve görselleriyle birlikte servis edilmiştir.

İdareміzin faaliyetlerini içeren haberlerin kitle iletişim araçlarında takibi yapılarak hizmetlerimiz hakkında yapılan eleştirilere açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının gereği olarak cevap verilmiştir.

İdareміzin açılış ve temel atma organizasyonları düzenlenmiş kamuoyunu bilgilendirecek tanıtım filmleri yapılmıştır.

İdareміzce resmi ve özel günlerde gerçekleştirilen programların görsel kayıtları alınarak etkinliklerin haberleri servis edilmiştir.

İdareміz hakkındaki güncel gelişmelerin duyurulması amacıyla görsel içerikler hazırlanarak vatandaşların bu konularda bilgi sahibi olması amacıyla bu içerikler, basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılmıştır.

Sosyal medya platformları Instagram, X ve Facebook'ta İdarenin resmi kullanıcı hesabı olan "@izsugm" üzerinden, 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında 349 adet sosyal medya içeriği paylaşılmıştır.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında iki fuarda İdareміz adına stant kurulmuş olup ziyaretçilere faaliyet ve projelerimiz hakkında bilgi verilmiştir. Bu fuarlar şunlardır:

- 93. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF),
- WEnergy - We-cycle Fuarı'dır.

Suyun önemi ve su tasarrufu konusunda birey ve toplum hayatında farkındalık oluşturacak, atık su konusunda bilinç yükseltecek sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlar hayata geçirilmiştir. Bu etkinlikler şunlardır:

- İZSU Okullarda Lansman Etkinliği,
- Atık Su Arıtma Sistemi Teknik Eğitim ve Tesis Gezisi,
- İçme Suyu Arıtma Tesis Teknik Eğitim ve Tesis Gezisi,
- Teknik Eğitim ve Tesis Gezisi,

- 93. İEF'de "İZSU Çocuk Köşesi" Projesi ve Atölyeler,
- "Gençlerin KonuSU Gelecek Su Buluşması"dır. (22 Mart Dünya Su Günü)

Vatandaş bilgilendirici ve İdarenin görünürlüğünü artırıcı programlar gerçekleştirilmiştir. Bunlar;

- İZSU Türk Halk Müziği Korusu Konseri,
- Yağmur Suyu Arıştırma Projeleri Halk Bilgilendirme Toplantısı,
- Dikili Atık Su Arıtma Tesisi, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Altyapı Projesi Halk Katılım Toplantısıdır.

2024 yılında Büyük Altyapı Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni düzenlenmiştir. Bu törenin tanıtım ve duyurularına yönelik yazılı ve görsel içerik hazırlanarak organizasyonun eksiksiz yürütülmesini sağlanmıştır.

Yıl İçerisinde Katılım Sağlanan Fuarlar ve Etkinlikler

İdareміzin WEnergy 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nda şehrin geleceğini şekillendirecek ödüllü enerji projeleri tanıtılmıştır. Yenilenebilir enerji standında, Menemen Değirmendere'de hayata geçirilen arazi ve çatı tipi güneş enerji santrali projesi ile boru içi türbin hidroelektrik santrali projesi yer almıştır.



We-Energy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı

Teknoloji temasıyla düzenlenen 93. İEF'de kanalizasyon hizmetlerine yönelik teknolojik uygulamalar izmirliyle sunulmuştur. İçme suyu arıtma tesislerinde arıtılan suyun güvenli içilebileceği hakkında Kimyagerlerimiz tarafından ziyaretçilere bilgi verilmiştir.



93. İzmir Enternasyonal Fuarı



93. İEF'de İZSU Çocuk Köşesi

Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Organizasyonlar

Yıl içerisinde İZSU Okullarda Lansman Etkinliği, Atık Su Arıtma Sistemi Teknik Eğitim ve Tesis Gezisi, İçme Suyu Arıtma Tesis Teknik Eğitim ve Tesis Gezisi, 'Gençlerin Konu SU Gelecek' Su Buluşması gerçekleştirilmiştir.



Gençlerin Konusu Gelecek Su Buluşması

Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Eğitimler

Temel eğitim çağındaki çocuklarda çevrenin ve doğal kaynakların korunması ile suyun öneminin ve su tasarrufunun anlaşılması adına farkındalık oluşturan, pedagojik alan bilgisine uygun ve çağdaş eğitim metotlarından referans alınarak planlanan 'İZSU Okullarda' projesi ile okullarda eğitim ve etkinlikler düzenlenmiştir. Suyun önemi, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği temalı bu eğitimler kapsamında, 26 okulda 2.231 çocuğa yüz yüze eğitim düzenlenmiştir. Proje kapsamında İzman Anaokulları'nda kayıtlı 300 çocuk için de eğitim ve aktiviteler gerçekleştirilmiştir.



İZSU Okullarda Lansman

İdareimiz, kamu görevlilerinin yasal haklarını, görev ve sorumluluklarını bilmeleri ve bu çerçevede karşılaşılabilecekleri hukuki yaptırımlar hakkında bilgi edinilmesi amacıyla "Kamu Görevlilerinin Hak, Ödev, Sorumlulukları ve Yasal Yaptırımlar" eğitimi düzenlemiştir. Eğitim kapsamında, kamu görevlilerinin tabi olduğu mevzuat, etik kurallar, disiplin hükümleri ve hukuki sorumluluklar ele alınarak çalışanların görevlerini bilinçli ve sorumluluk sahibi bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanmıştır. Bu sayede, kurumsal işleyişin daha etkin hale gelmesi ve çalışanların karşılaşılabilecekleri hukuki riskler konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir.

Gelecek dönemde daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir insan kaynakları yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Eğitim programlarının çeşitlendirilerek kapsayıcılığın artırılması, İdareimizin eğitim kadrosunun güçlendirilmesi ve çalışan memnuniyeti ile bağlılığını güçlendirecek projelerin geliştirilmesi planlanmaktadır.



Kamu Görevlilerinin Hak, Ödev ve Sorumlulukları Eğitimi

İZSU Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı

İş yerlerinin ayrımcılık ve şiddetten uzak, daha güvenli alanlar olması, kadınların yaşamın her alanına aktif şekilde katılabilmeleri ve toplumdaki her bireyin cinsiyet eşitlikçi değerlerde ortaklaşabilmesi için İdareimiz tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde kadın ve erkeğe toplum tarafından öğretilen cinsiyet rollerinin ve bu rollerin bireylere, topluma ve iş yerlerine olan etkisi ele alınmaktadır. Yıl içerisinde toplam 209 personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık eğitimi verilmiştir.



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplantısı

İdare içi diyalogu desteklemek, TCE'yi kurum içi ve dışında teşvik edici hedefleri belirlemek ve ölçülebilir göstergeler aracılığıyla izleyebilmek, kurumsal performansımızı doğru ölçülebilmek amacıyla akademisyenler, uzmanlar ve IFC işbirliğiyle hazırlanan İZSU Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Eylem Planı kapsamında geleneksel olmayan işlerde istihdam edilen 30 kadın çalışan ile odak grup çalışmaları gerçek-

leştirilmiştir. Bunun yanı sıra, özel günlerde farkındalık etkinlikleri düzenlenmiş ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası kapsamında gerekli prosedürler uygulanmıştır. Eğitim programlarının etkinliğini ölçmek için anket çalışmaları yapılmış, kadın-erkek istihdam oranları izlenmiş ve İdare içinde TCE eğitimlerini verecek eğitmenler yetiştirilmiştir. Ayrıca, eğitim programlarının sürekliliği sağlanarak personelin deneyim ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla anketler uygulanmıştır. Geleneksel olmayan işlerde stajyer alımlarında cinsiyet dengesi gözetilmiş, stratejik plan ve politika belgelerinde TCE'ye yer verilmiştir.

Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi

İdareimiz tarafından vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetleri gerek yüz yüze ve elektronik ortamda gerekse telefon aracılığı ile yanıtlanmıştır.

Genel Müdürlük Ana Hizmet Binası ile Buca'daki Abone Hizmet Binası'ndaki İdareimize bağlı personel tarafından 73.131 hemşehri ve abone ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla İdare ile ilgili gelen başvurular ilgili birimlere dağıtıldıktan sonra birimlerden gelen yanıtlar vatandaşlara iletilmektedir.

Yıl içerisinde İdareimize gelen CİMER başvuru sayısı ise 5.476 olarak kayda geçmiştir. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı Birimlerinde İdareimiz için toplamda 88 adet başvuru yapılmış ve başvurular ilgili birimlere yönlendirilip sonuçlandırılmıştır. Muhtarlıklardan gelen 729 talep, ilgili birimlere aktarılarak bunlardan 630'u çözüme kavuşturularak süreç hakkında başvuru sahibi muhtarlara bilgi verilmiştir. Bunun yanı sıra, 119 talep de proje kapsamında yerine getirilmek üzere ilgili teknik birim tarafından programa alınmıştır.


Yıl içerisinde İdareimizin resmi sosyal medya hesaplarına ulaşan 14.984 bildirim doğrudan yanıtlanmış olup bunlardan 5.479 bildirim ise cevaplanması için ilgili birimlere HİM ve Arıza (Maximo) Kaydı açılarak iletilmiştir. Yıl içinde HİM aracılığı ile İdareimize iletilen 60.035 başvuru, ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Yine birimlerce sonuçlandırılan 66.324 başvurunun sonuç durumu da başvuru sahiplerine iletilmiştir. Başvuru ve arıza bildirim sayıları düzenli olarak Çözüm Merkezi Birimi tarafından takip edilerek yapılan analiz ve hazırlanan raporlar, hem üst yönetimine sunulmuş hem de ilgili birimlere aktarılmıştır.

Çağrı Merkezi Faaliyetleri


Yıl boyunca 185 İZSU Çağrı Merkezi'ne 768.551 arama yapılmıştır. 185 Çağrı Merkezine yapılan çağrılarının %97,97'si yanıtlanmıştır.

Vatandaşlar en çok ve sırası ile randevu talebi, arıza bildirimi, danışma (Abonelik Bilgisi) ve faturalar hakkında bilgi almak için 185 Çağrı Merkezi'ni aramıştır. Yıl içinde toplam 99.984 çağrı geçerli randevuya dönüştürülmüştür. Cevaplanan çağrı içeriğinde başvuruya dönüşen ve ilgili birimlere yönlendirilen toplam 238.260 çağrıdan 232.994'ü, Maximo ve 5.266'sı HİM kayıtlarına dönüştürülerek ilgili birimlere iletilmiştir. Diğer çağrı sahipleri ise sözlü olarak bilgilendirilmiştir. Su kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları, cenaze bildirimleri, açılış ve tören konularını kapsayan toplam 1.049.989 adet SMS'in gönderimi yapılmıştır. 185 İZSU Çağrı Merkezi istatistikleri düzenli olarak analiz edilmiş, elde edilen bulgu ve sonuçlar üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmıştır. Yıl boyunca çağrı operatörlerinin bilgi ve kabiliyetini yükselterek İdareimizin çağrı kalitesini artıracak eğitimler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu personele, İdareimizin teknik birimlerinin icra ettikleri faaliyetler hakkında bilgilendirici çalışmalarda bulunulmuştur.

2024 Yılı Aylara Göre Cevaplanan Çağrı Sayıları





Yıllara Göre Cevaplanan Çağrı Sayıları ve Cevaplanma Oranı






Kayıt Altına Alınan Başvuruların Kaynağı



Kayıt Altına Alınmadan, Doğrudan Bilgilendirilen Abone ve Hemşehrilerin Başvuru Şekilleri



Genel Yönetim Faaliyet Bilgileri

Ar-Ge ve Strateji Planlama Şube Müdürlüğü

Performans Programı Hazırlama ve İzleme Çalışmaları

2024 yılına ait stratejik amaç, stratejik hedef, faaliyet ve göstergeler ile ilgili faaliyetlere ait mali kaynak ihtiyaçları, 2023 Yılı Performans Programı ile takip edilmiştir. İdaremizin 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda 2025 yılında gerçekleştirmesi planlanan faaliyet ve göstergeler ile bu faaliyetlere ait mali kaynak ihtiyaçlarının yer aldığı 2025 yılı Performans Programı Kasım 2024 tarihi itibarı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2025 Yılı Performans Programı 4 adet stratejik amaç, 14 adet stratejik hedef, 85 adet performans göstergesi ile 62 adet faaliyet içermektedir.

Faaliyet Raporu Hazırlama ve İzleme Çalışmaları

İdaremizin 2023 Yılı Faaliyet Raporu Kitabı ve Birim Faaliyet Raporları çalışmaları tamamlanmıştır. Faaliyet Raporu'na yönelik çalışmalar 2023 Mali Yılı Performans Programı referans alınarak yürütülmüştür.

Hibe Başvuru Faaliyetleri

İdareme adına ulusal (İZKA, TÜBİTAK vb.) ve uluslararası (Ufuk Avrupa, IPA vb.) hibe duyuruları takip edilmekte olup Stratejik Plan ve Performans Programlarında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde mali desteklerden yararlanmak üzere ilgili birimlerle işbirliği içinde hibe programlarına başvurular yapılmaktadır. 2024 yılı içerisinde yürütülen hibe başvuruları aşağıda listelenmiş ve kısaca özetlenmiştir:

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı: BayWatch – Cooperating to protect the Mediterranean Sea (Akdenizi Korumak için İşbirliği)

Avrupa Birliği - Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı (EU-TR CCGP): UGS4ClimateDW - Urban Groundwater Sustainability for Climate Change in A Digital World (Dijital Bir Dünyada İklim Değişikliği için Kentsel Yeraltı Suyu Sürdürülebilirliği)

HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03-01 Hibe Çağrısı: GUARDPLAST - Gearing Towards Unified Approaches For Regulating Detection Of Plastics Through Standard Protocols (Standart Protokoller Aracılığıyla Plastiklerin Tespitini Düzenlemek için Birleşik Yaklaşımlara Yönelmek)

"Şehirlerde Yeraltı Suyu, Kentsel Suyun Gelecekteki Yönetimine Bir Girdi" başlıklı COST (Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği Kuruluşu) Aksiyonu

İzmir Kalkınma Ajansı - 2024 Yılı Kentsel ve Mekansal Çalışmalar Teknik Destek Programı: "İzmir Körfezi'nde Ekosistem-Temelli Yönetim için Mekansal Bilgi Platformu Teknik Altyapısının Oluşturulması Projesi" Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Muhasebe işlem fişi ve ödeme emri olmak üzere toplam 80.012 adet fiş kesilmiş olup periyodik olarak aylık mizanlar alınarak muhasebe hesapları kontrol edilmiştir. 2024 yılı için Yevmiye Defteri, Bilanço ve dönem faaliyet tabloları hazırlanmıştır.

Tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacakları ve tazminat ödemeleri tahakkukları yapılarak ödenmiş, İdaremece ihalesi yapılan yapım işleri ve hizmet alımlarıyla ilgili hak edişler ve faturalar ilgili hesaplara alınarak ödemeleri yapılmıştır. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne istinaden avans işlemleri yapılmıştır.

İdaremece ait kaynak suyu ve tesislerinin kiralalarına ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmıştır, kiralanan hizmet birimlerine ait tahakkuk ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırma Kanunu doğrultusunda kurumumuzca taşınmaz malın ve irtifak hakkının İdaremece tescili, tahakkuk ve ödemesi yapılmıştır.

Abonelerle ilgili tahsilat ve ödemeler yapılmış, merkez ve şube müdürlüklerimize bağlı veznelere yapılan su tahakkukları ve günlük su tahsilat-

larının fişleri kesilip ilgili hesaplara alınmıştır. Banka hesapları düzenli olarak takip edilip ilgili fişleri kesilmiş, İdaremece ait giderlerden TEDAŞ, Türk Telekom vb. faturalar hesaba alınarak dönemi içerisinde ödenmesi sağlanmıştır. İdaremece ait aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri doldurularak ödemeleri yapılmış, ÇTV bedelleri hesaplara alınarak ilgili belediyelere ve Büyükşehir Belediyesine ödemeleri yapılmıştır.

Katı Atık bedelleri hesaba alınarak ilgili belediyelere ödemeleri yapılmış, su tahsilatlarının %1 pay karşılığı olan tutar ilgili kuruma ödenmiştir.

2024 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış, tüm sabit kıymetlerden amortisman ayrılmış, Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre dönem sonu işlemleri yapılmış, Geçici ve Katı Teminatlar ile ilgili nazım hesaplarda takip edilerek giriş ve çıkışları yapılmış, mizan cetveli, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akış tablosu, mali varlık, sınıflandırma, ekonomik ve fonksiyonel tabloların tamamı yeniden oluşturulmuştur.

Su borçlarını ödemeyen abonelere uyarı mektubu gönderilip, ödenmeyen su borçlarının yasal yoldan takibinin temini için Hukuk Müşavirliğine havalesi yapılmıştır. Dekontların günlük olarak ilgili veznelere toplanıp raporlarla karşılaştırılması ve tablolaştırılması gerçekleştirilmiştir. Aylık ve yıllık istatistik raporları hazırlanmıştır.

Günlük vezne tahsilat dökümleri ile aylık banka ve PTT tahsilat dökümleri alınarak, ilgili birimlere iletilmeleri sağlanmış, bilgisayar sisteminde resmi aboneler sınıflandırılmış ve birim kodları belirlenerek, her ayın 5'i ile 10'u arasında resmi daire abonelerinin listeleri ve faturaları basılarak gönderilmiştir.

Adres ve abone değişikliği olan kurumların düzenlemeleri yapılmış, kurumlardan yapılan havalelerin ay sonlarında aylık ekstrelere toplanmış, resmi kurumlara ilgili borçlarının ödenmesi yönünde mektup gönderilmiş, ellerinde fatura bulunmayan resmi kurumların faturaları yeniden düzenlenerek gönderilmiştir.

Günlük bazda tahsilat toplamı alınmış, ihtiyaç dahilinde aylık tahsilat ve borç raporları alınarak üst makamlara iletilmiştir.

Yıl içinde vidanjör ücretleri hesaplanması, tahsilat ile kanal iade bedellerinin hesaplanması ve tahsilatı yapılmış, iş makinesi ve cihazlarının kiraya verilmesi işlemi ile ilgili olarak, yönetim kurulu kararıyla değişen iş makine ve kira bedelleri bilgisayara tanımlanmıştır.

Su ve kanalizasyon tesislerine çeşitli nedenlerle verilen zararların su tesisleri ile İdaremece tanzim ettikleri hasar bildirim raporlarına istinaden ilgililerden tahsil edilip, tahsil edilemeyen hasar bedelleri hukuk servisine gönderilerek tahsil edilmesi sağlanmıştır.

Yönetim kurulu kararı ile değişen tamir ve ayar ücretleri bilgisayara tanımlanmıştır.

Çeşitli kurumlara tankerle satılan su bedellerinin hesaplanması ve tahsili, bransman tedil ücretlerinin hesaplanması, tahsilinin kontrolü yapılmıştır.

Malzeme birim fiyatları bilgisayara tanımlanmış ve fiyatlandırılması yapılmıştır. Üçer aylık finansal verilerin Kamu Bilgilendirme Sistemi'ne girişleri yapılmıştır.

Sayıştay Başkanlığı'na dönem başı, dönem içi ve dönem sonunda iletilmesi gereken veriler istenen formatta hazırlanarak iletilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Kurumumuzun 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmak için yürütülen kurumsal çalışmaların sistemli ve planlı hale getirilmesi, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, faaliyetlerde hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması, bilgi sisteminin ve kurumdaki iletişim kanallarının verimli çalışacak şekilde tesis edilmesi ve bu kapsamda iç kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için 2024 yılında harcama birimlerinin risk belirleme ve kontrol faaliyetlerinin atanması çalışmaları ile Kamu İç

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, 2025-2026 yıllarını kapsayacak "Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" hazırlık çalışmaları yürütülerek İdareimizdeki işlemlerin etik, şeffaf ve hesap verilebilirlik açısından Kamu İç Kontrol Standartlarına uygunluğunu sağlayacak çerçeve program oluşturulmuştur.

2024 yılı içerisinde sözleşme öncesi ön mali kontrole tabi 90 adet ihale dosyası kontrol edilip ön mali kontrol formu düzenlenmiştir.

Bütçe Şube Müdürlüğü

2025 Mali Yılı Bütçesi hazırlanmış olup yönetim kurulu ve genel kurul onayları alındıktan sonra vatandaşlarımızın bilgisine sunulmak üzere İZSU internet sitesinde yayımlanmış ve kitap olarak basılmıştır.

Yıl içerisinde bütçe işlemleri ve gerekli değişiklikler yapılmış ve kayıtları tutulmuştur. Tüm birimlerimizden bütçe talep formları toplanmış bütçe ödenek kontrolleri yapılarak onaylanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve atık su tarifeleri hazırlanmış, gerekli onaylar alındıktan sonra işleme konulmuştur.

Banka ve Finansman Şube Müdürlüğü

Faaliyet kapsamında İdareimizin mevcut hesapları, banka bilgileri ile muhasebe kayıtlarının mutabakatı sağlanarak günlük, aylık ve yıllık olarak kontrol edilmektedir.

Hazine kredi faiz ödemesi ve İller Bankası pay bedelleri hesaba alınmıştır. İdareimizin nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla yurt içi ve yurt dışından temin edilen kredilerin tahakkuk işlemleri yapılmış ve itfa tabloları hazırlanmıştır.

İdareimizin vadesi geçmiş kredi borcu bulunmamakla birlikte yıl içinde kullanılan iç ve dış kredilere ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

2024 Yılı Ocak ayında Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nden anapara geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 2 yıl vadeli 30.000.000,00 TL tutarında, Şubat ayında Akbank Anonim Şirketi'nden anapara geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 3 yıl vadeli 200.000.000,00 TL tutarında, Nisan ayında Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nden ana para geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 1 yıl vadeli 100.000.000,00 TL tutarında, Mayıs ayında Akbank Anonim Şirketi'nden anapara geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 3 yıl vadeli 250.000.000,00 TL tutarında, Temmuz ayında TEB Faktoring Anonim Şirketi'nden ana para geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 6 ay vadeli 100.000.000,00 TL tutarında, Ağustos ayında Anadolu Bank Anonim Şirketi'nden anapara geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 3 yıl vadeli 250.000.000,00 TL tutarında, Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nden anapara geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 2 yıl vadeli 300.000.000,00 TL tutarında, Akbank Anonim Şirketi'nden ana para geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 1 ay vadeli 50.000.000,00 TL tutarında, Ekim ayında T. Garanti Bankası Anonim Şirketi'nden anapara geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 3 yıl vadeli 100.000.000,00 TL tutarında, Aralık ayında Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nden ana para geri ödemesiz dönem olmaksızın toplam 18 ay vadeli 37.000.000,00 TL tutarında iç borçlanma yapılmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1.636.075.838,97 TL tutarında borçlanma yapılmıştır. 2024 Yılında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 21.12.2020 tarihinde imzalanan 49.800.000,00 Euro anlaşma kapsamında 4. Dilim olarak 5.000.00 Euro kullanılmıştır, 11.891.348,70 Euro kullanılabilir tutar kalmıştır.

2024 Yılı içerisinde İller Bankası Anonim Şirketi'ne 156.805,14 TL'si anapara, 20.328,9 TL'si faiz olmak üzere toplam 177.134,04 TL tutarında iç borç kredi geri ödemesi; Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'ne 99.097.221,88 TL'si anapara, 107.327.261,38 TL'si faiz olmak üzere toplam 206.424.483,26 TL tutarında iç borç kredi geri ödemesi; Akbank Anonim Şirketi'ne 219.166.666,50 TL'si anapara, 264.257.122,48 TL'si faiz olmak

üzere toplam 483.423.788,98 TL tutarında iç borç kredi geri; Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'ne 148.208.311,00 TL'si anapara, 103.492.343,35 TL'si faiz olmak üzere toplam 251.700.654,35 TL tutarında iç borç kredi geri ödemesi; TEB Faktoring Anonim Şirketi'ne 140.000.000,00 TL anapara tutarında iç borç kredi geri ödemesi; Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'ne 85.000.000,00 TL'si anapara 65.136.038,33 TL'si faiz olmak üzere toplamda 150.136.038,33 TL iç borç kredi geri ödemesi; QNB Finansbank Anonim Şirketi'ne 28.266.670,68 TL'si anapara, 11.026.569,56 TL'si faiz olmak üzere toplam 39.293.240,24 TL tutarında iç borç kredi geri ödemesi; Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'ne 2.500.000,07 TL'si anapara, 118.528,47 TL'si faiz olmak üzere toplamda 2.618.528,54 TL iç borç kredi geri ödemesi; Anadolu Bank Anonim Şirketi'ne 11.630.310,33 TL'si anapara, 47.490.484,83 TL'si faiz olmak üzere toplamda 59.120.795,16 TL iç borç kredi geri ödemesi; Denizbank Anonim Şirketi'ne 33.333.333,36 TL'si anapara, 49.996.527,77 TL'si faiz olmak üzere toplamda 83.329.861,13 TL iç borç kredi geri ödemesi; Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'ne 94.700.148,92 TL anapara tutarında iç borç kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 106.409.050,84 TL tutarında borç ödemesi yapılmıştır. Hazine Müsteşarlığı'na 238.886,02 Euro tutarında anapara, 9.288,69 Euro tutarında faiz olmak üzere toplam 248.174,71 Euro tutarında iç borç kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

International Finance Corporation (IFC)'ye dış borç kredi geri ödemeleri kapsamında 3.176.572,96 Euro tutarında anapara ve 431.015,92 Euro tutarında faiz olmak üzere toplam 3.607.588,88 Euro tutarında dış borç kredi geri ödemesi, USD eşdeğeri kadar TL kapsamında 33.222.771,48 TL tutarında anapara ve 48.346.729,55 TL tutarında faiz ödemesi olmak üzere toplam 81.569.501,03 TL dış borç kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'ye dış borç kredi geri ödemeleri kapsamında 1.438.878,87 Euro tutarında faiz ödemesi yapılmıştır. Yukarıda detaylı olarak açıklanan anapara-faiz ödemeleri toplamı olarak İller Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi, TEB Faktoring Anonim Şirketi, QNB Finansbank Anonim Şirketi, Akbank Anonim Şirketi, Anadolu Bank Anonim Şirketi, Denizbank Anonim Şirketi, Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi ve Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'ne toplam 1.615.205.492,25 TL iç borç kredi geri ödemesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 106.409.050,84 TL tutarında borç kredi geri ödemesi, Hazine Müsteşarlığı'na toplam 248.174,71 Euro tutarında iç borç kredi geri ödemesi, International Finance Corporation (IFC)'ye 81.569.501,03 TL ve 3.607.588,88 Euro tutarında dış borç kredi geri ödemesi, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'ye 1.438.878,87 Euro tutarında dış borç kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Sivil Savunma Faaliyetleri

İZSU Genel Müdürlüğünde bulunan taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik kontrol ve uygun olmayanların değişimi işlerine devam edilmiştir.

"İZSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarının Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin Periyodik Kontrol ve Bakım Revizyonu" ihalesi kapsamında Buca, Balçova, Bornova ve Konak (Genel Müdürlük) hizmet binalarının yangın algılama ve söndürme sistemleri ile birlikte acil durum aydınlatma, acil durum yönlendirme levhaları ve acil durum çıkış kapılarının kontrol ve bakımları 2024 Yılı içerisinde tamamlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü hizmet binalarına ait yangın söndürücü ihtiyacı tespit edilerek, yerlerine montajı yapılmıştır. Ayrıca birimlerde çıkan yangınlarda kullanılan yangın söndürücülerin değişimi birimimizce yapılmaktadır.İZSU Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı ve bu alan içerisinde yürütülen faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı" hizmeti alınması işi planlaması ve kontrollüğü süreçleri Sivil Savunma Birimimiz tarafından koordine edilmiştir.

İdareміz adına, Sivil Savunma mevzuatı kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar sürdürölmüştür.

27.06.2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Karabağlar yerleşkesi İSGB Ambar binasında, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İZSU Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda yangın ve kurtarma tatbikatı yapılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı (TAMP-İzmir) planları çerçevesinde ilimizde 24 Ekim 2024 tarihinde İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile İzmir-2024 Yerel Düzey Masabaşı tatbikatı ile 2024 Yılı Bölgesel ve Yerel Tatbikatlar Genel Programı doğrultusunda 6-7 Haziran 2024 Tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Saha Tatbikatının koordinasyonu Sivil Savunma Birimimiz tarafından sağlanmış ve idareміz adına görevlendirilen ekiplerle katılım sağlanmışır.

İZSU Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı ve bu alan içerisinde yürütölen faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı" hizmeti alınması işinin planlama ve kontrollük süreçleri Sivil Savunma Birimimiz tarafından koordine edilmiştir.

Ticaret İşleri Faaliyetleri

Hizmet işlerinden toplam sözleşme bedeli 365.351.460,26 TL + 183.600,00 olan 119 adet kesin hak ediş raporu incelenerek 28.877.970,77 TL + 99.564,00 tutarında iş onaylanmıştır.

Yapım işlerinden toplam sözleşme bedeli 337.444.736,88 TL olan 86 adet kesin hak ediş raporu incelenerek 3.025.322,80 TL tutarında iş onaylanmıştır.

Yapım işlerine ait 41 adet toplam sözleşme bedeli 352.201.975,92 TL olan kesin hesaplar incelenip, onaylanmıştır.


İZSU Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İş İhaleleri

Harcama Türü	İhale Adedi	Sözleşme Bedeli (TL)	Toplam Sözleşme Bedeline Oranı (%)	Sözleşme Tutarı / Yaklaşık Maliyet Oranı (%)
Hizmet	47	2.296.060.486,04	46,49	78
Mal	78	1.198.877.524,53	24,27	80
Yapım	43	1.443.860.785,70	29,24	90
Genel Toplam	168	4.938.798.796,27	100	82


2024 Yılı Taşınmaz Edinme Sebepleri

Harcama Türü	İhale Tipi	İhale Adedi	Sözleşme Bedeli (TL)	Toplam Sözleşme Bedeline Oranı (%)	Sözleşme Tutarı / Yaklaşık Maliyet Oranı (%)
Hizmet	21-b (Pazarlık)	15	837.578.305,04	36,48	90
Hizmet	21-f (Pazarlık)	7	11.005.480,00	0,48	86
Hizmet	Açık İhale	25	1.447.476.701,00	63,04	72
Hizmet Toplam		47	2.296.060.486,04	100	78
Mal	21-b (Pazarlık)	2	3.603.600,00	0,3	97
Mal	21-f (Pazarlık)	1	1.203.500,00	0,1	103
Mal	Açık İhale	75	1.194.070.424,53	99,6	80
Mal Toplam		78	1.198.877.524,53	100	80
Yapım	21-b (Pazarlık)	11	132.794.204,55	9,2	97
Yapım	Açık İhale	32	1.311.066.581,15	90,8	89
Yapım Toplam		43	1.443.860.785,70	100	90
Genel Toplam		168	4.938.798.796,27	100	82

Harcama Türü Bazında Faaliyet Bedeli (TL)




Harcama Türü Bazında Faaliyet Adedi




	2022		2023		2024	
Harcama Türü	İhale Adedi	Sözleşme Bedeli	İhale Adedi	Sözleşme Bedeli	İhale Adedi	Sözleşme Bedeli
Danışmanlık			1	7.995.080,00		
Hizmet	49	349.609.112,10	76	1.442.462.595,73	47	2.296.060.486,04
Mal	103	758.672.603,24	161	1.891.918.037,80	78	1.198.877.524,53
Yapım	38	656.563.010,63	76	2.438.051.748,37	43	1.443.860.785,70
Genel Toplam	190	1.764.844.725,97	314	5.780.427.461,90	168	4.938.798.796,27

Toplam Sözleşme Bedeli Oranları



Doğrudan Temin ile Yapılan Alımların Türüne Göre Dağılımı

Harcam Türü	Satın Alma Usulü	Talep Sayısı	Tamamlanan	İptal Edilen	Devam Eden	Sipariş Sayısı	Doğrudan Temin Limitine Yakın Talep Sayısı	Toplam Sözleşme Bedeli
Danışmanlık	22-d	2	2	0	0	2	1	727.000,00
Danışmanlık Toplam		2	2	0	0	2	1	727.000,00
Hizmet	22-a	10	7	1	2	11	0	63.164.887,97
	22-b	4	4	0	0	4	0	6.767.000,00
	22-c	3	2	1	0	2	0	79.764.109,20
	22-d	491	371	74	46	484	90	141.666.539,33
	22-e (Kiralama)	3	1	1	1	1	0	1.127.664,12
	3E (DMO)	2	0	1	1	0	0	
	3E (Tübitak)	8	8	0	0	8	0	18.096.100,00
Hizmet Toplam		521	393	78	50	510	90	310.586.300,62
Mal	22-a	16	9	2	5	11	0	120.116.386,96
	22-d	789	570	163	56	648	82	190.337.150,72
	3A	0	0	0	0	1	0	2.442.336,00
	3E (DMO)	50	34	11	5	50	0	26.801.380,04
Mal Toplam		855	613	176	66	710	82	339.697.253,72
Yapım	22-d	34	29	4	1	30	17	15.819.541,91
Yapım Toplam		34	29	4	1	30	17	15.819.541,91
Genel Toplam		1.412	1.037	258	117	1.252	190	666.830.096,255



i z s u

3.5. Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçları Tablosu

İçme Suyu Yönetimi

Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.1	: Su kaynaklarını korumak					
Performans Hedef 1.1.1	: İçme suyu baraj havzalarını korumak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Yapılan idari işlem sayısı	Adet	3.014	2.000	3.170	Hedef ve Üstü	Tahtalı Baraj Havzasında hobi bahçeleri ve kaçak yapılaşmanın artmasından dolayı uygulanan cezai işlem sayısında öngörülenden daha fazla artış gerçekleşmiştir.
Kirletici denetim sayısı	Adet	1.815	1.700	1.792	Hedef ve Üstü	
Ağaçlandırılan alan	Hektar	0	20	0	Geliştirilmeli	Tahtalı Baraj Havzasındaki parsellerin Hazine devir işlemlerinin sonuçlanmaması sebebiyle çalışmalara devam edilememiştir.
Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.2	: Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek					
Performans Hedef 1.2.1	: Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Muhtelif Baraj / Gölet Planlama Raporları ve ÇED Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Çamlı Barajı Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	30	0	Geliştirilmeli	Çamlı Barajı ÇED Belgesi alınmasından sonra uygulama projelerinin başlanması hedeflenmiştir. Uygulama projelerinin yapımı ile ilgili olarak İZSU ve DSİ arasında işbirliği yapılması için resmi yazı ile DSİ'ye başvurulmuştur. DSİ'den yanıt beklenmektedir.
Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.2	: Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek					
Performans Hedef 1.2.2	: Yeni içme suyu kuyuları açmak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Jeofizik etüt raporu hazırlanan kuyu sayısı	Adet	65	50	83	Hedef ve Üstü	
İçme suyu kuyularına enerji temini proje sayısı	Adet	69	75	72	Başarılı	
İçme suyu kuyusu imalatı sayısı	Adet	88	97	46	İlerlemeye	
İçme suyu kuyusuna enerji temin sayısı	Adet	29	78	28	Geliştirilmeli	Artan maliyetler ve değişen iklim koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle planlar revize edilmiştir.
Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.2	: Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek					
Performans Hedef 1.2.3	: İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda içme suyu Master Plan raporlarının güncellenmesi oranı	Yüzde	45	10	10	Hedef ve Üstü	
Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.3	: Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek					
Performans Hedef 1.3.1	: Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Çeşme ilçesinde deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı yapılması planlanan arıtma tesisinin uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	30	30	Hedef ve Üstü	
Deniz suyundan muhtelif içme-kullanma suyu amaçlı arıtma tesisi rapor ve projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	30	İyi	

Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.4	: Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek					
Performans Hedef 1.4.1	: İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı	Yüzde	100	25	25	Hedef ve Üstü	

Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.4	: Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek					
Performans Hedef 1.4.2	: Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	100	30	0	Geliştirilmeli	Artan maliyetler ve yapım ihale süreçlerinin uzaması nedeniyle yapım çalışmalarına başlanamamıştır.
Muhtelif arıtma tesisleri inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	

Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.4	: Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek					
Performans Hedef 1.4.3	: Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
İhaleye gönderilen içme suyu paket arıtma tesisi sayısı	Adet	4	4	2	İlerlemde	Resmi izin süreçlerinin uzaması nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Yapılan paket arıtma tesis sayısı	Adet	0	5	0	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle malzeme temininin ihale süreçlerinin uzaması kaynaklı imalat gerçekleştirilmemiştir.

Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.4	: Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek					
Performans Hedef 1.4.4	: İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesini sağlamak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı	Metreküp	188.052.093	204.000.000	188.176.870	Başarılı	
Yıllık minimum arttırılan su miktarı	Metreküp	260.705.320	260.000.000	276.529.643	Hedef ve Üstü	
Paket klorlama sistemi sayısı	Adet	0	1	0	Geliştirilmeli	Döviz kurundaki değişkenliğe bağlı olarak yaklaşık maliyet ile nihai teklifler arasındaki farkın yüksek olması nedeniyle ihale gerçekleştirilememiştir.
Uç nokta klor kontrolü sayısı	Adet	72.502	71.442	58.966	Başarılı	
İçme suyu ile ilgili analizlenen numune sayısı	Adet	25.972	15.000	26.855	Hedef ve Üstü	
İçme suyu ile ilgili analizlenen parametre sayısı	Adet	282.053	150.000	292.632	Hedef ve Üstü	

Amaç 1	: Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak					
Hedef 1.5	: Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp, kaçakları önlemek					
Performans Hedef 1.5.1	: İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Muhtelif ilçeler çevre mahalleleri içme suyu şebeke hatları projelerinin uzunluğu	Kilometre	199	150	0	Geliştirilmeli	Bütçe kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle aciliyeti yüksek projelere öncelik verildiğinden muhtelif mahallelerde yeni proje çalışması yapılamamıştır.
Ödemiş ilçesi 2. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	63	100	80	Başarılı	

Ödemiş ilçesi 3. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	0	100	60	İyi
Bergama ilçesi 2. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	50	100	60	İyi
Bergama ilçesi 3. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	30	20	İyi
Tire ilçesi içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	40	100	60	İyi
Bayındır ilçesi çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	30	100	80	Başarılı
Kiraz ilçesi 3. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	55	100	80	Başarılı
Kiraz ilçesi 4. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	30	100	60	İyi
Muhtelif ilçeler çevre mahalleleri içme suyu iletim hatları projelerinin uzunluğu	Kilometre	27,13	8	7,70	Başarılı
İçme suyu şebeke / iletim hattı imalat miktarı	Kilometre	244,95	450,00	506,86	Hedef ve Üstü

Amaç 1 : Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak

Hedef 1.5 : Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp, kaçakları önlemek

Performans Hedef 1.5.2 : İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Bakım onarımı yapılarak yenilenen içme suyu depo sayısı	Adet	17	25	8	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle bakım onarım çalışmaları idare imkanlarıyla kısmen yapılabilmiş ve bu nedenle hedefte sapma gerçekleşmiştir.
Tadilatı yapılan tesis sayısı	Adet	13	12	3	Geliştirilmeli	
Atölyelere gelen arıza taleplerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Bakım onarımı yapılan kuyu sayısı	Adet	438	400	350	Başarılı	
İnkişaf yapılan kuyu sayısı	Adet	1	30	20	İyi	
SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı	Adet	7	10	28	Hedef ve Üstü	Kayıp kaçakların takibi ve anızalara hızlı müdahale edilmesi amacıyla çalışmalar artırılmıştır.
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu	Kilometre	376	376	376	Hedef ve Üstü	
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Yenilenen içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu	Kilometre	257,30	372	151,35	İlerlemede	Artan maliyetler nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Yenilenen branşman uzunluğu	Kilometre	145,29	220	125,82	İlerlemede	
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	92	97	85	Başarılı	
Su şebeke ve iletim hatlarında tespit edilen arızaların giderilmesi oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Onarımı gerçekleştirilen kaplama miktarı (asfalt, parke, beton vb.)	Metrekare	278.181	335.000	207.135	İyi	

Atık Su Yönetimi

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.1 : Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek

Performans Hedef 2.1.1 : Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Menemen ve Bergama muhtelif kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	10	Hedef ve Üstü	
Seferihisar, Urla, Karaburun, Menderes ve Çeşme muhtelif kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	10	Hedef ve Üstü	
Tire ve Ödemiş ilçeleri kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	70	İyi	
Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	30	İyi	
Bergama, Kemalpaşa ve Aliağa muhtelif kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	90	55	İyi	
Muhtelif ilçe ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	90	Başarılı	
Muhtelif kanal işleri kapsamında yapılan zemin sondajları tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100	Hedef ve Üstü	
Elektrik temin projeleri tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Atık su şebeke projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Atık su şebeke imalatı miktarı	Kilometre	74,85	160	93,79	İlerlemeye	

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.1 : Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek

Performans Hedef 2.1.2 : Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirliticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Yapılan idari işlem sayısı	Adet	987	1.000	1.077	Hedef ve Üstü	
Endüstriyel kirliticilerin analizlenen parametre sayısı	Adet	14.806	20.000	11.105	İlerlemeye	
Endüstriyel kirliticilerin analizlenen numune sayısı	Adet	2.638	4.000	2.333	İlerlemeye	
Endüstriyel kirlitici denetim sayısı	Adet	3.569	4.000	3.607	Başarılı	

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.2 : Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak

Performans Hedef 2.2.1 : Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı	Kilometre	83,51	158	76,47	İlerlemeye	Artan maliyetler sebebiyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı	Kilometre	3,06	10,00	0,00	Geliştirilmeli	
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak sayısı	Adet	5.401	15.150	7.088	İlerlemeye	
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı	Kilometre	1.813	2.433	1.508	İyi	
Bakım onarımı yapılan atık su pompa istasyonu sayısı	Adet	68	206	197	Başarılı	
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı	Kilometre	32,16	30	33,07	Hedef ve Üstü	

Vidanjör hizmeti sefer sayısı	Adet	98.060	74.000	92.748	Hedef ve Üstü	
Vidanjör ile atık su taşıma mesafesi	Kilometre	3.358.000	2.820.000	2.404.770	Başarılı	
Galeri mecra hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı	Metreküp	63.479	6.100	26.349	Hedef ve Üstü	Kanalizasyonda kirlilik yükünün fazla olması nedeniyle galeri mecra hatlarında temizlik miktarı artmıştır.
Kanalizasyon arıza giderme oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Mevcut bina kolu bağlantıları yapım miktarı	Metre	17.593	31.000	19.349	İyi	
Atık su SCADA sistemine dahil olan istasyon sayısı	Adet	4	96	0	Geliştirilmeli	İhale hazırlıkları devam etmektedir.

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.3 : Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek

Performans Hedef 2.3.1 : Atık suların arıtımını sağlamak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Arıtılan atık su miktarı	Metreküp	291.370.279	289.898.918	304.712.885	Hedef ve Üstü	

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.3 : Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek

Performans Hedef 2.3.2 : Depreme karşı dayanklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Halilbeyli Atık Su Arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	15	İyi	
Halilbeyli Atık Su Arıtma Tesisi fizibilite projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	30	Geliştirilmeli	İmar planı çalışmaları tamamlanmıştır. Hazine arazisi üzerinde yer alan alanın İdaremiz adına tahsisinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanması beklenmektedir.
Gölcük Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	20	80	50	İyi	
Çeşme Ovacık Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	98	Başarılı	Projeler tamamlanmış olup ÇED süreci devam etmektedir.
Dikili Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100	Hedef ve Üstü	
Karaburun Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	30	İyi	
Ödemiş Bozdağ Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	90	Hedef ve Üstü	
Ödemiş Kaymakçı Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	35	100	90	Başarılı	
Ödemiş Yolüstü Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	25	100	40	İlerlemde	Jeolojik, Jeoteknik etüd raporları hazırlanmış olup imar planlarının tamamlanması sonrası uygulama projeleri hazırlanacaktır.
Selçuk Belevi Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	40	Başarılı	
AAT'ler için elektrik temin projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Yazıbaşı-Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisi 2. etap inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	14	100	35	Geliştirilmeli	Tasarruf tedbirleri nedeniyle bütçe imkanları, daha öncelikli olan, kanalizasyon sisteminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi faaliyetlerine yönlendirilmiştir. Bu nedenle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. etap inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	66	100	100	Hedef ve Üstü	
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz ikmal inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	12	100	82	Başarılı	
Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapımı	Adet	0	1	1	Hedef ve Üstü	

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.3 : Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek

Performans Hedef 2.3.3 : Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Yürütülen imar plan süreçleri tamamlandıkça 15 adet paket atık su arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	85	100	20	Geliştirilmeli	İmar Planı süreçlerinin uzaması nedeniyle tesis proje çalışmaları devam etmektedir.
Paket atık su arıtma tesisi yapımı	Adet	2	5	2	İlerlemede	İmalatı devam eden tesislerin yıl içerisindeki maliyet artışları nedeniyle yapım sürecinde gecikme yaşanmıştır.

Amaç 2 : Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak

Hedef 2.4 : Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak

Performans Hedef 2.4.1 : Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Alınan atık su numune sayısı	Adet	1.485	1.700	1.527	Başarılı	
Analiz edilen atık su parametre sayısı	Adet	14.092	15.230	11.549	İyi	
Alınan arıtılmış su numune sayısı	Adet	2.509	2.522	2.842	Hedef ve Üstü	
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı	Adet	21.057	18.180	19.796	Hedef ve Üstü	

Yağmur Suyu Yönetimi

Amaç 3 : İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek

Hedef 3.1 : Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak

Performans Hedef 3.1.1 : Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Karşıyaka ilçesi yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	25	100	90	Başarılı	
Muhtelif yerleşimlerde yağmur suyu projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	55	100	100	Hedef ve Üstü	
Bayraklı, Bornova ve Çiğli ilçeleri yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	0	70	70	Hedef ve Üstü	
Konak ve Karabağlar ilçeleri yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Yağmur suyu şebeke projelerinin tamamlanması	Yüzde	-	100	100	Hedef ve Üstü	
Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı	Kilometre	15,44	44	20,94	İlerlemeye	Artan maliyetler nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.

Amaç 3 : İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek

Hedef 3.2 : Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak

Performans Hedef 3.2.1 : Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Muhtelif ilçelerde dere ıslah projeleri hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	80	100	100	Hedef ve Üstü	
Güzelbahçe ilçesi muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı	Yüzde	-	60	60	Hedef ve Üstü	
Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı	Yüzde	-	80	30	Geliştirilmeli	
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı	Kilometre	7,40	22	1,34	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Kısa metrajlı dere ıslahı yapım miktarı	Kilometre	0,00	8,00	0,00	Geliştirilmeli	

Amaç 3 : İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek

Hedef 3.3 : Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek

Performans Hedef 3.3.1 : Mevcut yağmur suyu hatlarının etkin ve verimli şekilde işletilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Sıralı yağmur suyu ızgarası yapım miktarı	Kilometre	3,00	15,60	20,18	Hedef ve Üstü	
Yağmur suyu hattı arıza giderme oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Tekli yağmur suyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik miktarı	Adet	60.484	152.150	10.633	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı	Adet	1.443	2.315	2.778	Hedef ve Üstü	
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizlik miktarı	Kilometre	317,46	405,00	92,33	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilen sıralı yağmur suyu ızgarası miktarı	Metre	15.315	20.400	20.184	Başarılı	
Temizliği gerçekleştirilen tekli yağmur suyu ızgarası sayısı	Adet	222.899	353.820	26.777	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Bakım, onarımı yapılan yağmur suyu pompa istasyonları sayısı	Adet	37	52	52	Hedef ve Üstü	
Bina ve tekli ızgara yağmur suyu bağlantı hattı miktarı	Metre	31.513	5.520	40.161	Hedef ve Üstü	Kentimizde yeni yapılan binaların artması nedeniyle planlanan hedefin üzerinde bina bağlantısı gerçekleşmiştir.
Yol seviyesine getirilen yağmur suyu baca kapak ve ızgara sayısı	Adet	3.094	7.535	2.597	Geliştirilmeli	Artan maliyetler nedeniyle sapma meydana gelmiştir.
Kısa metrajlı yeni yağmur suyu hattı miktarı	Kilometre	27,33	15	25,72	Hedef ve Üstü	İdare imkanları ile yapılan çalışmalar planlanan üzerinde gerçekleştiğinden hedefte pozitif yönde bir sapma meydana gelmiştir.

Amaç 3 : İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek

Hedef 3.4 : Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek

Performans Hedef 3.4.1 : Körfez ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükselmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Derelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı	Kilometre	784,19	1.020	935,27	Başarılı	

Amaç 3 : İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek

Hedef 3.4 : Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek

Performans Hedef 3.4.2 : Körfezdeki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Araştırma ve izleme projesi tamamlanma oranı	Yüzde	20	20	20	Hedef ve Üstü	
İzlenen meteo oşinografik veri sayısı	Adet	14.300	18.000	9.974	İlerlemede	İstasyonların güncellenmesi ve modernizasyonu çalışmaları nedeniyle yeterli sayıda veri alınamamıştır.
Körfezden alınan numune sayısı	Adet	332	300	599	Hedef ve Üstü	Ağustos ayı içerisinde İzmir Körfezinde yaşanan alg patlaması nedeniyle Körfezden alınan numune sayısı hedeflenenden fazla gerçekleşmiştir.
Körfezden alınan numunelerde izlenen parametre sayısı	Adet	4.687	4.500	10.326	Hedef ve Üstü	
Yapılan tarama miktarı	Metreküp	325.180	500.000	16.000	Geliştirilmeli	Alternatif tarama alanları ile ilgili izin süreçlerinin tamamlanamaması nedeniyle öngörülen miktar kadar tarama yapılamamıştır.

Kurumsal Kapasite

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.1 : Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

Performans Hedef 4.1.1 : Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Projelendirilen yenilenebilir enerji santrali kapasitesi	MW	13	15	13,85	Başarılı	
Kurulan yenilenebilir enerji santrali sayısı	Adet	10	5	3	İyi	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.2 : Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek

Performans Hedef 4.2.1 : Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Taşınmaz temini taleplerinde karşılanan alan miktarı	Metrekare	257.559	300.000	5.173.514	Hedef ve Üstü	Çiğli AAT 4. Faz İnşaatı kapsamında; mera vasfındaki Çiğli İlçesi Kaklıç Mahallesi 457 parselde kayıtlı 4,96 milyon metrekarelik taşınmaz Hazine adına tescil olmuş olup İdaremizce tahsisi sağlanmasıyla pozitif yönde sapma meydana gelmiştir.

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.2 : Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek

Performans Hedef 4.2.2 : CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne (CABS) yönelik talepler ve altyapı bilgisine ilişkin taleplerinin karşılanma oranı miktarı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Harita üretimi, konum tespiti ve görüş taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedef 4.3.1 : Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Talep edilen personelin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedef 4.3.2 : Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu sağlamak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Eğitime katılan personel sayısı	Adet	2.365	1.800	1.120	İyi	
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	70	4	20	Hedef ve Üstü	Eğitim planında yapılan revizyon sonrası pozitif yönde sapma meydana gelmiştir.

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedef 4.3.3 : İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Hukuki görüş verilen işlem sayısı	Adet	61	50	47	Başarılı	
İdarenin taraf olduğu dava dosyası sayısı	Adet	1.233	1.000	1.338	Hedef ve Üstü	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedef 4.3.4 : İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
İç denetim sayısı	Adet	7	4	7	Hedef ve Üstü	Revizyon sonrası pozitif yönde sapma meydana gelmiştir.

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedef 4.3.5 : İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı	Yüzde	64,15	60	45	İyi	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.4 : İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek

Performans Hedef 4.4.1 : İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı	Adet	-	100	100	Hedef ve Üstü	
Kamera kontrol sisteminin bakım ve montaj oranı	Yüzde	100	25	25	Hedef ve Üstü	
Güvenlik denetim ve kontrol uygulama oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Nöbet birimlerinin güvenlik standartlarının oluşturulması oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.5 : Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek

Performans Hedef 4.5.1 : Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısı	Adet	6.887	45.000	13.023	Geliştirilmeli	SMS bilgilendirme hizmetlerinde yapılan geliştirmelerle abonelerin mobil uygulamaya olan ihtiyacı azalmıştır.
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısı	Adet	1.649	10.000	1.563	Geliştirilmeli	Periyodik SMS bilgilendirmesi ile birlikte SMS servisi ihtiyacı azalmış ve bu nedenle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Hizmet kaynaklı SMS gönderim sayısı	Adet	12.385.973	12.000.000	13.348.915	Hedef ve Üstü	
Temin edilen teknik donanım malzemesi ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı	Adet	6.185.156	8.000.000	6.987.804	Başarılı	
UAVT'ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Bütünleşik bilişim sistemindeki uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.6 : Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Hedef 4.6.1 : Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Katılım payları işlem sayısı	Adet	24.040	25.000	18.536	İyi	
Atık su abone oluşturma sayısı	Adet	757	460	471	Hedef ve Üstü	
Bilgisi güncelenen abone sayısı	Adet	87.435	79.500	45.862	İlerlemede	
Şebeke abonelik oluşturma sayısı	Adet	47.284	53.770	44.172	Başarılı	
Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim sayısı	Adet	54.533	288.300	139.434	İlerlemede	Sayaç temini konusunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.
Sayaç okuma oranı	Yüzde	94	94	91	Başarılı	
Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	104	90	87	Başarılı	
İcra takibi açılan dosya sayısı	Yüzde	10.426	8.000	7.456	Başarılı	
Borç nedeniyle yapılan açma kesme işlem sayısı	Adet	382.157	372.742	283.310	İyi	
İcra takibine gönderilen abone sayısı	Adet	5.299	9.000	7.442	Başarılı	
Ön mali kontrolü yapılan işlem sayısı	Adet	124	100	94	Başarılı	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.7 : Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak

Performans Hedef 4.7.1 : Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan diğer tesislerin geliştirilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Depreme karşı dayanıklı muhtelif hizmet binası projelerinin hazırlanması uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	5	Geliştirilmeli	Parsel tahsis işlemleri ve tasarruf tedbirleri nedeniyle sapma meydana gelmiştir.
Depreme karşı dayanıklı yapılar için mevcut tesislere hazırlanan güçlendirme projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	30	25	Başarılı	
Portakal Vadisi yanı Merkez Bölge-Buca Teknik Hizmet Binaları yerleşkesi uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	80	80	Hedef ve Üstü	
Güçlendirme projesi hazırlanan tesislerin inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	0	Geliştirilmeli	Tasarruf tedbirleri nedeniyle yatırım süreci bekletilmiştir.
Bergama Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	30	0	Geliştirilmeli	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.7 : Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak

Performans Hedef 4.7.2 : Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Atölyeye gelen araç ve iş makinesi arıza taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Kurum için kiralaan araç ve iş makineleri sayısı	Adet	715	696	792	Hedef ve Üstü	
Kurum için satın alınan araç ve iş makinesi sayısı	Adet	3	2	0	Geliştirilmeli	Tasarruf tedbirleri nedeniyle alım yapılmamıştır.

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.8 : İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak

Performans Hedef 4.8.1 : İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlenmesi	Adet	0	1	1	Hedef ve Üstü	
Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı	Adet	1	1	0	Geliştirilmeli	Maliyet artışı sebebiyle ihale süreci ertelenmiştir.
Periyodik sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen eğitimlere katılım oranı	Yüzde	100	100	98	Başarılı	
İş sağlığı güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı	Adet	30	50	54	Hedef ve Üstü	
Temel ilk yardım eğitimi / ilk yardım yenileme eğitimi verilen personel sayısı	Adet	56	65	65	Hedef ve Üstü	

Amaç 4 : Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak

Hedef 4.9 : Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak


Performans Hedef 4.9.1 : Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2024 Gerçekleşen	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	Hedef ve Üstü	
İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı	Adet	1	1	0	Geliştirilmeli	Tasarruf tedbirleri nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Stratejik planların başarılı olmasının temel ölçütü, iyi bir planlama yapmak kadar hazırlanan planın uygulanmasıdır. Planlar uygulanırken izleme, değerlendirme ve raporlama aşaması, stratejik yönetimin başarı seviyesinin ortaya konulabilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir. Objektif ve bilimsel bir izleme ve raporlama, ancak performans programlarındaki yıllık hedefler ile faaliyet raporlarındaki yıl sonu gerçekleşen rakamlarının karşılaştırması ile mümkün olabilir. Kamu idarelerinde izleme ve raporlama aşaması; yatırım, proje ve faaliyetlerin yer aldığı ve performans göstergelerinin başarı oranlarının değerlendirildiği yıllık faaliyet raporları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet raporlarında yıllık ölçekte gerçekleştirme sonuçları yer aldığı için, bu sonuçlar mevcut yılın değerlendirmesinde kullanıldığı gibi, gelecek yılların planlanması için de kullanılabilir. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi yapılırken hem mali gerçekleştirme sonuçlarının hem de performans göstergelerinin gerçekleştirme sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nda; hem stratejik amaç bazında hedef bütçe ve gerçekleşen bütçe sonuçları, hem de performans göstergelerinin başarı durumlarının dağılımına ait tablo ve grafiklere yer verilmiştir.




Performans göstergelerinin başarı durumu değerlendirilirken aşağıdaki tabloda belirtilen aralıklar üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Diğer tablo ve grafikler de buna göre oluşturulmuştur.


Aralık	Başarı Durumu
%0 <= Gerçekleşme Yüzdesi < %40	Geliştirilmeli
%40 <= Gerçekleşme Yüzdesi < %60	İlerlemede
%60 <= Gerçekleşme Yüzdesi < %80	İyi
%80 <= Gerçekleşme Yüzdesi < %100	Başarılı
%100 <= Gerçekleşme Yüzdesi	Hedef ve Üstü

Performans Sonuçlarının Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Gösterge Bazında Dağılımı

	Stratejik Amaç Sayısı	Stratejik Hedef Sayısı	Performans Göstergesi Sayısı
Hedef ve Üstü	-	2	77
Başarılı	4	12	32
İyi	-	8	22
İlerlemede	-	-	15
Geliştirilmeli	-	-	30
TOPLAM	4	22	176



Performans göstergelerinin başarı durumları incelendiğinde, 2024 Mali Yılı Performans Programı'nda belirlenmiş olan 176 göstergeden %74'ünün "İyi" ve üstü gerçekleşme değerini yakaladığı görülmüştür



i z s u



IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Güçlü Yönler

- Altyapı çalışmalarına önem verilmesi,
- Baraj, gölet ve yeraltı suyu gibi su kaynaklarının varlığı,
- Arıtma tesislerinin sayısı,
- Su kuyularının açılması,
- Su havzalarının korunması,
- İçme suyunun kalitesinin yüksek olması,
- Kesintisiz içme suyu verilebiliyor olması,
- SCADA sisteminin varlığı ve etkin şekilde kullanılması,
- Arızalara müdahale edilmesi,
- Mevcut içme suyu temin projeleri,
- İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğine sahip olunması,
- Yeni projelere önem verilmesi,
- Arıtma tesislerinde kurumsal işletmecilik deneyiminin güçlü olması,
- Yüksek teknolojiyle donatılmış, akredite laboratuvara sahip olunması,
- İdarenin güçlü mali yapısı nedeniyle ulusal ve uluslararası finans sektöründe güvenilirliğinin yüksek olması,
- İzmir halkının kamu hizmetlerine ve çevreye yönelik farkındalık düzeyinin yüksek olması,
- Mevcut ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yüksek kapasiteli olması,
- İlçelerin çoğunda ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanmış olması,
- Çamur çürütme ve kurutma tesisinde son teknolojiye sahip olunması,
- Yenilenebilir enerjinin (biyogaz ve güneş enerjisi) kullanılıyor olması,
- Taşkın önleme amacıyla yapılan dere ıslahlarının metropol alanda büyük ölçüde tamamlanmış olması,
- Büyük Kanal Projesinin tamamlanması ile körfez su kalitesinin iyileşmesi,
- Kurumun güçlü araç, iş makinesi ve ekipmana sahip olması,
- İzgaraların temizlik ve bakımının periyodik olarak yapılması,
- Güçlü, hesap verebilir bir mali yapıya sahip olunması,
- Kurumsal bir yönetim anlayışının varlığı,
- Nitelikli yöneticilerin ve çalışanların görev alması,
- Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı,
- Katılımcı, ilkel, çevreye duyarlı ve kurumsal bir yönetim anlayışına sahip olunması,
- Çalışan ve yöneticiler açısından eğitime önem verilmesi,
- Kurumsal aidiyetin yüksek olması,
- Vatandaş memnuniyetine önem verilmesi,
- İş disiplini ve çalışma yapısı,
- Genç ve dinamik bir ekibe sahip olunması,
- Köklü geçmişe ve tecrübeye sahip olunması,
- İş sağlığına ve güvenliğine önem verilmesi,
- Kolay ulaşılabilir olması,
- Kriz yönetiminde başarılı olunması,

- Personelin sistem ve bölgeyi iyi tanınması,
- Bilişim teknolojilerinin üst düzeyde kullanılıyor olması,
- Aynı bir kuruluş kanunu ve müstakil bir bütçeye sahip olunması,
- İç kontrol yönetim sisteminin benimsenmiş olması,
- Stratejik plan performans programı ve performans esaslı bütçeleme süreçlerinin İdarede benimsenmiş olması.

B. İyileştirmeye Açık Yönler

- Arıza ekiplerinin müdahale hızı,
- Altyapı çalışmalarının tamamlanma süresi,
- Bazı bölgelerde su kayıp oranının yüksek olması,
- Savaş okuma ve faturalandırmada yaşanan aksaklıklar,
- Bazı bölgelerde musluktan az su akması / basıncın az olması,
- Depoların tam olarak izlenememesi,
- Atık su ile yağmur suyunun birleşik sistem olması,
- Yağmur sularından yeteri kadar faydalanılamaması,
- Genişleyen sorumluluk alanındaki derelerin temizliği ve ıslahı,
- İklim koşulları nedeniyle, kanalizasyon sisteminin bazı noktalarında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacı,
- Alt geçitlerde mevcut drenaj sistemlerinin iyileştirilme ihtiyacı,
- Genişleyen sorumluluk alanındaki arıtma ve altyapı sistemi ihtiyacı.

Öneri ve Tedbirler

C. Öneri ve Tedbirler

- Yeni hizmet binaları yapılması ve yerel hizmet birimlerinin kurulmasıyla genişleyen sorumluluk alanına nitelikli hizmet götürebilmesinin sağlanması amacıyla önlemlerin alınması,
- Kredi kullanımlarının sabit kurla yapılmaya çalışılması ile döviz kurundaki dalgalanmalardan en az seviyede etkilenmenin hedeflenmesi,
- Kurumda kullanılan bilgi teknoloji altyapısının sürekli olarak geliştirilmesi ile kurumsal süreçlerin daha hızlı ve etkin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
- İç kontrol sisteminin daha da etkinleştirilmesi sağlanarak, stratejik yönetim çerçevesinde hareket edilmesi,
- İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin araştırılması,
- Su havzalarının korunması kapsamında yapılan kamulaştırma ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edilmesi,
- Su kayıp kaçaklarının tespitinde yeni teknolojilerin araştırılması, bölgesel su basınç farklılıklarını giderecek ve iklimsel etkileri azaltacak metotların araştırılması,
- Yağmur suyu ve gri suların etkin olarak kullanılmasını hedefleyen projelerin araştırılması,
- Geri dönüşüm projelerinin araştırılması,
- Çamur yönetimi ile ilgili planlar yapılması,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması,
- Enerji tasarrufu sağlayacak ve karbon ayak izini azaltacak uygulamaların araştırılması, bilinirliğinin artması,
- Çevre bilincinin artırılması.



V. EKLER

İdare Performans Tablosu

İçme Suyu Yönetimi				Hedeflenen Bütçe (TL)		Net Bütçe (TL)		Gerçekleşen Harcama (TL)		Hedef	Net
		Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)	Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
Amaç 1	Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak	1.885.937.750,00	1.658.655.000,00	3.544.592.750,00	3.163.177.700,00	254.112.000,00	3.417.289.700,00	2.334.627.599,35	230.811.093,82	72%	75%
Hedef 1.1	Su kaynakların korunak	4.581.250,00		4.581.250,00	1.689.840,00		1.689.840,00	313.141,71		7%	19%
Perf. Hedefi 1.1.1	İçme suyu baraj hazaralarını korunak	4.581.250,00		4.581.250,00	1.689.840,00		1.689.840,00	313.141,71		7%	19%
-	İçme suyu baraj hazaralarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	4.581.250,00		4.581.250,00	1.689.840,00		1.689.840,00	313.141,71		7%	19%
Hedef 1.2	Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	16.902.500,00	107.000.000,00	123.902.500,00	150.070.000,00		150.070.000,00	70.171.841,69		57%	47%
Perf. Hed.1.2.1	Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak	4.057.500,00		4.057.500,00	4.340.000,00		4.340.000,00	455.898,71		11%	11%
-	Yeni yüzeyel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	4.057.500,00		4.057.500,00	4.340.000,00		4.340.000,00	455.898,71		11%	11%
Perf. Hed.1.2.2	Yeni içme suyu kuyuları açmak	11.987.500,00	107.000.000,00	118.987.500,00	145.730.000,00		145.730.000,00	69.715.942,98		59%	48%
-	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	7.987.500,00		7.987.500,00	8.280.000,00		8.280.000,00	4.249.532,19		53%	51%
-	İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini	4.000.000,00	107.000.000,00	111.000.000,00	137.450.000,00		137.450.000,00	65.466.410,79		59%	48%
Perf. Hed.1.2.3	İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak	847.500,00		847.500,00	0,00		0,00	0,00		0%	0%
-	İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	847.500,00		847.500,00	0,00		0,00	0,00		0%	0%
Hedef 1.3	Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	3.695.000,00		3.695.000,00	3.130.000,00		3.130.000,00	178.374,09		5%	6%
Perf. Hed.1.3.1	Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek	3.695.000,00		3.695.000,00	3.130.000,00		3.130.000,00	178.374,09		5%	6%
-	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve atıma tesisi projelendirme faaliyetleri	2.847.500,00		2.847.500,00	3.130.000,00		3.130.000,00	178.374,09		6%	6%
-	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	847.500,00		847.500,00	0,00		0,00	0,00		0%	0%
Hedef 1.4	Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	1.046.498.000,00	144.000.000,00	1.190.498.000,00	1.000.782.360,00		1.000.782.360,00	811.564.010,28		68%	81%
Perf. Hed.1.4.1	İçme suyu kaynakların daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak	1.347.500,00		1.347.500,00	1.630.000,00		1.630.000,00	178.374,09		13%	11%
-	İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	1.347.500,00		1.347.500,00	1.630.000,00		1.630.000,00	178.374,09		13%	11%
Perf. Hed.1.4.2	Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması	11.000.000,00	48.000.000,00	59.000.000,00	21.395.000,00		21.395.000,00	733.757,22		1%	3%
-	İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	11.000.000,00	48.000.000,00	59.000.000,00	21.395.000,00		21.395.000,00	733.757,22		1%	3%
Perf. Hed.1.4.3	Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0%	0%
-	Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0%	0%
Perf. Hed.1.4.4	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesini sağlamak	1.033.150.500,00	96.000.000,00	1.129.150.500,00	977.757.360,00		977.757.360,00	810.651.878,97		72%	83%
-	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	989.392.000,00	96.000.000,00	1.085.392.000,00	910.652.000,00		910.652.000,00	765.682.110,06		71%	84%
-	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	9.936.000,00		47%	47%
-	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	22.758.500,00		22.758.500,00	46.105.360,00		46.105.360,00	35.033.768,91		154%	76%
Hedef 1.5	Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	814.261.000,00	1.407.855.000,00	2.221.916.000,00	2.007.505.500,00	254.112.000,00	1.452.400.231,58	230.811.093,82		76%	74%
Perf. Hed.1.5.1	İçme suyu ve iletim hatlarının bakımını tamamlaması	10.817.500,00	649.000.000,00	659.817.500,00	969.179.000,00	254.112.000,00	1.222.291.000,00	758.775.773,33	230.811.093,82	150%	81%
-	İçme suyu şebekesi ve iletim hatı (depo, terfi merkez, zemin etüt vb.) projelendirme çalışmaları	3.817.500,00		3.817.500,00	4.100.000,00		4.100.000,00	2.339.262,22		61%	57%
-	İçme suyu şebekesi ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	7.000.000,00	649.000.000,00	656.000.000,00	965.079.000,00	254.112.000,00	1.219.191.000,00	756.436.511,11	230.811.093,82	150%	81%

İşme Suyu Yönetimi

Gerçekleşen Harcaması (TL)

Net Bütçe (TL)

Hedef Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)

Net Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)

İşme suyu ve işletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	Hedeflenen Bütçe (TL)			Net Bütçe (TL)			Gerçekleşen Harcaması (TL)			Hedef Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)	Net Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam		
Perf. Hed.1.5.2	803.443.500,00	758.855.000,00	1.562.298.500,00	1.038.326.500,00		1.038.326.500,00	693.624.458,25		693.624.458,25	44%	67%
- Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	7.000.000,00	48.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	17.758.967,21		17.758.967,21	32%	39%
- Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	6.403.594,60		6.403.594,60	36%	36%
- Atölye imkânları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	194.820.000,00		194.820.000,00	143.820.000,00		143.820.000,00	110.436.963,21		110.436.963,21	57%	77%
- Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	9.100.000,00		9.100.000,00	15.390.000,00		15.390.000,00	5.645.588,00		5.645.588,00	62%	37%
- SCADA sistemi ile su dağılımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	6.000.000,00		6.000.000,00	8.200.000,00		8.200.000,00	3.204.110,54		3.204.110,54	53%	39%
- İşme suyu sale hatları ile tesislerini çalıştırı halde tutmak ve iyileştirmek	6.000.000,00		6.000.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00	0%	0%
- Su şebekesi sisteminin bakım ve onarımını yapmak	562.523.500,00	710.855.000,00	1.273.378.500,00	807.871.500,00		807.871.500,00	550.175.264,69		550.175.264,69	43%	68%

Atık Su Yönetimi

Gerçekleşen Harcaması (TL)

Net Bütçe (TL)

Hedef Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)

Net Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)


Atık suları doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak	Hedeflenen Bütçe (TL)			Net Bütçe (TL)			Gerçekleşen Harcaması (TL)			Hedef Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)	Net Bütçeye Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışı	Toplam		
Amaç 2	2.704.251.890,00	2.288.343.000,00	4.992.594.890,00	4.518.322.230,00	7.341.000,00	4.525.663.230,00	3.546.190.073,44	0,00	3.546.190.073,44	71%	78%
Hedef 2.1	23.585.785,00	432.340.000,00	455.925.785,00	204.189.760,00	7.340.000,00	211.529.760,00	116.982.010,79		116.982.010,79	26%	55%
Perf. Hed.2.1.1	20.704.535,00	432.340.000,00	453.044.535,00	203.305.000,00	7.340.000,00	210.645.000,00	116.524.343,23		116.524.343,23	26%	55%
- Atık su şebekesi projeleri hazırlamak	11.105.535,00		11.105.535,00	17.150.000,00		17.150.000,00	11.911.405,68		11.911.405,68	107%	69%
- Atık su şebekesi inşaatı	9.599.000,00	432.340.000,00	441.939.000,00	186.155.000,00	7.340.000,00	193.495.000,00	104.612.937,55		104.612.937,55	24%	54%
Perf. Hed.2.1.2	2.861.250,00		2.861.250,00	884.760,00		884.760,00	457.667,56		457.667,56	16%	52%
- Atık su atıyıcı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kilitçikleri denetlemesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması	2.861.250,00		2.861.250,00	884.760,00		884.760,00	457.667,56		457.667,56	16%	52%
Hedef 2.2	1.443.796.500,00	486.000.000,00	1.929.796.500,00	1.412.337.470,00		1.412.337.470,00	1.199.603.818,84		1.199.603.818,84	62%	85%
Perf. Hed.2.2.1	1.443.796.500,00	486.000.000,00	1.929.796.500,00	1.412.337.470,00		1.412.337.470,00	1.199.603.818,84		1.199.603.818,84	62%	85%
- Kanalizasyon hizmetleri	1.443.396.500,00	486.000.000,00	1.929.396.500,00	1.411.587.470,00		1.411.587.470,00	1.199.117.818,84		1.199.117.818,84	62%	85%
- Atık su SCADA sisteminin oluşturmak ve işletmek	400.000,00		400.000,00	750.000,00		750.000,00	486.000,00		486.000,00	122%	0%
Hedef 2.3	796.389.605,00	1.370.002.000,00	2.166.391.605,00	2.111.005.000,00		2.111.005.000,00	1.669.630.771,79		1.669.630.771,79	77%	79%
Perf. Hed.2.3.1	746.580.000,00	321.002.000,00	1.067.582.000,00	1.029.365.172,81		1.029.365.172,81	794.023.723,00		794.023.723,00	74%	77%
- Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması	746.580.000,00	321.002.000,00	1.067.582.000,00	1.029.365.172,81		1.029.365.172,81	794.023.723,00		794.023.723,00	74%	77%
Perf. Hed.2.3.2	35.118.070,00	988.000.000,00	1.023.118.070,00	992.081.123,93		992.081.123,93	795.733.923,71		795.733.923,71	76%	80%

	Atık Su Yönetimi	Hedeflenen Bütçe (TL)			Net Bütçe (TL)			Gerçekleşen Harcama (TL)			Hedef	Net
		Bütçe İçİ	Bütçe Dışİ	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışİ	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışİ	Toplam	Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)	Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
Perf. Hed.2.3.3	- Atık su arıtma tesisi projelerinin yapılması ve depolama tesisi güçlendirilmesi	25.797.535,00		25.797.535,00	25.842.000,00		25.842.000,00	5.009.408,88		5.009.408,88	19%	19%
	- Atık su arıtma tesisleri yapılması	6.000.000,00	330.000.000,00	336.000.000,00	384.800.000,00		384.800.000,00	344.771.720,34		344.771.720,34	103%	90%
	- Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4 Faz İkmal İnşaatı	1.000.000,00	629.000.000,00	630.000.000,00	521.053.000,00		393.864.808,46	393.864.808,46			63%	76%
	- Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	1.320.535,00		1.320.535,00	1.365.000,00		1.365.000,00	295.076,88		295.076,88	22%	22%
	- Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	1.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	59.021.123,93		59.021.123,93	51.792.909,15		51.792.909,15	173%	88%
	Perf. Hed.2.3.3 Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması	12.691.535,00	61.000.000,00	73.691.535,00	88.558.703,26		88.558.703,26	79.873.125,08		79.873.125,08	108%	89%
Perf. Hed.2.4.1	- Paket atık su arıtma tesisi projelerinin yapılması	11.691.535,00		11.691.535,00	11.736.000,00		11.736.000,00	2.133.236,88		2.133.236,88	18%	18%
	- Paket atık su arıtma tesisi yapılması	1.000.000,00	61.000.000,00	62.000.000,00	77.822.703,26		77.739.888,20	77.739.888,20			125%	100%
	Hedef 2.4 Arıtılmış suları yeniden kullanımın sağlanak	440.500.000,00	1.000,00	440.501.000,00	790.790.000,00	1.000,00	790.791.000,00	559.973.472,02		559.973.472,02	127%	71%
Perf. Hed.2.4.1	Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suları yeniden kullanılması ve geri dönüşümün sağlanması	440.500.000,00	1.000,00	440.501.000,00	790.790.000,00	1.000,00	790.791.000,00	559.973.472,02		559.973.472,02	127%	71%
	- Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	4.900.000,00		4.900.000,00	3.190.000,00		3.190.000,00	1.930.680,00		1.930.680,00	39%	61%
	- Arıtılmış atık suları geri kazanımı projesi	435.600.000,00	1.000,00	435.601.000,00	787.600.000,00	1.000,00	787.601.000,00	558.042.792,02		558.042.792,02	128%	71%
Yağmur Suyu Yönetimi												
Amaç 3	İzmir denelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek	Hedeflenen Bütçe (TL)			Net Bütçe (TL)			Gerçekleşen Harcama (TL)			Hedef	Net
		Bütçe İçİ	Bütçe Dışİ	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışİ	Toplam	Bütçe İçİ	Bütçe Dışİ	Toplam	Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)	Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
Hedef 3.1	Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayırılmasını sağlamak	397.681.535,00	194.000.000,00	591.681.535,00	785.909.140,00	5.000.000,00	790.909.140,00	699.120.253,55		699.120.253,55	118%	88%
Perf. Hed.3.1.1	Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayırılmasını sağlamak	397.681.535,00	194.000.000,00	591.681.535,00	785.909.140,00	5.000.000,00	790.909.140,00	699.120.253,55		699.120.253,55	118%	88%
-	Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak	15.947.535,00		15.947.535,00	15.992.000,00		15.992.000,00	9.210.589,07		9.210.589,07	58%	58%
	- Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	381.734.000,00	194.000.000,00	575.734.000,00	769.917.140,00	5.000.000,00	774.917.140,00	689.909.664,48		689.909.664,48	120%	89%
Hedef 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	193.379.535,00	148.000.000,00	341.379.535,00	109.051.000,00		109.051.000,00	76.236.483,76		76.236.483,76	22%	70%
Perf. Hed.3.2.1	Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan denelerinde dere kenarında korkuluk yapmak	193.379.535,00	148.000.000,00	341.379.535,00	109.051.000,00		109.051.000,00	76.236.483,76		76.236.483,76	22%	70%
-	Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	4.886.535,00		4.886.535,00	6.931.000,00		6.931.000,00	2.585.796,04		2.585.796,04	53%	37%
	- Dere ıslah ve korkuluk yapımı	188.493.000,00	148.000.000,00	336.493.000,00	102.120.000,00		102.120.000,00	73.670.887,72		73.670.887,72	22%	72%
Hedef 3.3	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	220.615.000,00	171.000.000,00	391.615.000,00	547.900.000,00		547.900.000,00	455.935.786,17		455.935.786,17	116%	83%
Perf. Hed.3.3.1	Mevcut yağmur suyu hatlarının etkin ve verimli şekilde işletilmesi	220.615.000,00	171.000.000,00	391.615.000,00	547.900.000,00		547.900.000,00	455.935.786,17		455.935.786,17	116%	83%
-	Yağmur suyu hizmetleri	220.615.000,00	171.000.000,00	391.615.000,00	547.900.000,00		547.900.000,00	455.935.786,17		455.935.786,17	116%	83%
	Hedef 3.4 Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	72.986.000,00	230.000.000,00	302.986.000,00	69.120.040,00		69.120.040,00	23.585.557,83		23.585.557,83	8%	34%



Yağmur Suğu															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															Bütçe Göre Gerçekleşme Yüzdesi (%)
															B

Kurumsal Kapasite		Hedeflenen Bütçe (TL)			Net Bütçe (TL)			Geyekleşen Harcaması (TL)			Hedef Bütçeye Göre Geyekleşme Yüzdesi (%)	Net Bütçeye Göre Geyekleşme Yüzdesi (%)
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam		
Perf. Hedef 4.3.5	- İş denetim faaliyetleri	163.000,00		163.000,00	163.000,00		163.000,00	15.224,10		15.224,10	9%	
	İdarenin İcraleme,sonuçturma ve anarştırma faaliyetlerinin yütölmesi	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	
	- İncelleme, soruşturma ve araşturma faaliyetleri	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	
Perf. Hedef 4.4.1	Hedef 4.4	729.088.000,00		729.088.000,00	794.088.000,00		794.088.000,00	768.686.218,07		768.686.218,07	105%	97%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	729.088.000,00		729.088.000,00	794.088.000,00		794.088.000,00	768.686.218,07		768.686.218,07	105%	97%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
	- Koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi	729.088.000,00		729.088.000,00	794.088.000,00		794.088.000,00	768.686.218,07		768.686.218,07	105%	97%
Perf. Hedef 4.5.1	Hedef 4.5	133.730.000,00		133.730.000,00	166.599.600,13		166.599.600,13	142.994.576,10		142.994.576,10	107%	88%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	133.730.000,00		133.730.000,00	166.599.600,13		166.599.600,13	142.994.576,10		142.994.576,10	107%	88%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.6.1	Hedef 4.6	424.597.000,00		424.597.000,00	341.192.500,00		341.192.500,00	304.681.398,84		304.681.398,84	72%	88%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	424.597.000,00		424.597.000,00	341.192.500,00		341.192.500,00	304.681.398,84		304.681.398,84	72%	88%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
	- Mobil uygulamaların geliştirmesi	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	
	- Bilgi işlem hizmetlerinin iyleştirilmesi	63.680.000,00		63.680.000,00	95.799.600,13		95.799.600,13	72.197.161,25		72.197.161,25	113%	75%
Perf. Hedef 4.7.1	Hedef 4.7	108.347.500,00		108.347.500,00	22.880.000,00		22.880.000,00	1.161.174,09		1.161.174,09	1%	5%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	108.347.500,00		108.347.500,00	22.880.000,00		22.880.000,00	1.161.174,09		1.161.174,09	1%	5%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
	- Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	11.347.500,00		11.347.500,00	11.630.000,00		11.630.000,00	1.161.174,09		1.161.174,09	10%	10%
	- Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	97.000.000,00		97.000.000,00	11.250.000,00		11.250.000,00	0,00		0,00	0%	0%
Perf. Hedef 4.7.2	Hedef 4.7	548.237.500,00		548.237.500,00	722.820.000,00		722.820.000,00	326.580.419,80		326.580.419,80	59%	45%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	548.237.500,00		548.237.500,00	722.820.000,00		722.820.000,00	326.580.419,80		326.580.419,80	59%	45%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.8.1	Hedef 4.8	439.890.000,00		439.890.000,00	689.940.000,00		689.940.000,00	325.419.245,71		325.419.245,71	74%	46%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	439.890.000,00		439.890.000,00	689.940.000,00		689.940.000,00	325.419.245,71		325.419.245,71	74%	46%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.9.1	Hedef 4.9	350.000.000,00		350.000.000,00	385.750.000,00		385.750.000,00	276.104.848,70		276.104.848,70	79%	72%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	350.000.000,00		350.000.000,00	385.750.000,00		385.750.000,00	276.104.848,70		276.104.848,70	79%	72%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.9.1	Hedef 4.9	89.890.000,00		89.890.000,00	314.190.000,00		314.190.000,00	49.314.397,01		49.314.397,01	55%	16%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	89.890.000,00		89.890.000,00	314.190.000,00		314.190.000,00	49.314.397,01		49.314.397,01	55%	16%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.9.1	Hedef 4.9	46.500.000,00		46.500.000,00	41.454.000,00		41.454.000,00	31.222.361,03		31.222.361,03	67%	75%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	46.500.000,00		46.500.000,00	41.454.000,00		41.454.000,00	31.222.361,03		31.222.361,03	67%	75%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.9.1	Hedef 4.9	46.500.000,00		46.500.000,00	41.454.000,00		41.454.000,00	31.222.361,03		31.222.361,03	67%	75%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	46.500.000,00		46.500.000,00	41.454.000,00		41.454.000,00	31.222.361,03		31.222.361,03	67%	75%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.9.1	Hedef 4.9	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	0%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	0%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Perf. Hedef 4.9.1	Hedef 4.9	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	0%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0%	0%
	İdarenin koruma ve güvenliik hizmetlerinin yütölmesi ve geliştirmesi											
Performans Hedefleri Toplamı		11.307.171.000,00	4.700.000.000,00	16.007.171.000,00	16.503.586.710,13		16.503.586.710,13	13.632.107.171,94		13.632.107.171,94	230.811.093,82	13.862.918.265,76
Genel Yönetim Giderleri		6.569.796.000,00	0,00	6.569.796.000,00	5.793.934.289,87		5.793.934.289,87	5.127.908.605,23		5.127.908.605,23	0,00	5.127.908.605,23
Diğer kalelere Transferler		173.033.000,00	0,00	173.033.000,00	186.024.000,00		186.024.000,00	170.559.226,20		170.559.226,20	0,00	170.559.226,20
Toplam Bütçe		18.050.000.000,00	4.700.000.000,00	22.750.000.000,00	22.483.545.000,00		22.483.545.000,00	18.930.575.003,37		18.930.575.003,37	230.811.093,82	19.161.386.097,19

Stratejik Amaçlara Göre Faaliyet Maliyeti Dağılım Grafiği (TL)



Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyacına Göre Gerçekleşmesi Grafiği (TL)



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2024 yılı Faaliyet Raporunun " Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (İzmir ~~17/03/2025~~)



Adem KURTAR
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



Muharrem ALAŞ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İzmir-**13./03./2025**)

Gürkan ERDOĞAN
Genel Müdür



i z s u